



ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018

CALLE ALDAMA N°8, COL.

VICENTE GUERRERO C.P.62430


CUERNAVACA MORELOS

777- 267-8200 y 333 2993

4. REPORTES SEMANALES

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
 ALAM 000 Mecanica de suelos 100%,
 ALAM 002 Tapial 20%,
 ALAM 003 Reubicación arboles fuera 20%,
 ALAM 007 Demolicion de banquetta 13.3%,
 ALAM 011 Demolicion de fuente 0%,
 ALAM 014 Desmontaje de banca 0%,
 ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 0%,
 ALAM 019 Retiro de adoquin 0%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
 ALAM 000 Mecanica de suelos 0%,
 ALAM 002 Tapial 0%,
 ALAM 003 Reubicación arboles fuera 0%,
 ALAM 007 Demolicion de banquetta 0%,
 ALAM 011 Demolicion de fuente 90%,
 ALAM 014 Desmontaje de banca 65%,
 ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 50%,
 ALAM 019 Retiro de adoquin 50%,

Fotografía



**RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
 JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS**

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 1 / 0 -62.50%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 09-jun-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	05/06/2018			11/06/2018			18/06/2018			25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	0.64	0.24	-63%	1.79	0		3.05	0		4.01	0		4.47	0		5.3	0		6.22	0	

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 1 / 0 -70.39%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 16-jun-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	05/06/2018			11/06/2018			18/06/2018			25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	0.64	0.24	-63%	1.79	0.53	-70%	3.05	0		4.01	0		4.47	0		5.3	0		6.22	0	

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 000 Mecanica de suelos 100%,
ALAM 002 Tapial 43.3%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 55%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 35%,
ALAM 006 Demolicion de arrietes con banca 100%,
ALAM 007 Demolicion de banqueta 59.9%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 46.66%,
ALAM 010 Demolición de pretil 25%,
ALAM 011 Demolicion de fuente 25%,
ALAM 014 Desmontaje de banca 0%,
ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 0%,
ALAM 019 Retiro de adoquin 0%

Se dio la instruccion de que no se moviera ningun arbol de la Alameda bajo ningun motivo

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 000 Mecanica de suelos 0%,
ALAM 002 Tapial 0%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 0%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 0%,
ALAM 006 Demolicion de arrietes con banca 0%,
ALAM 007 Demolicion de banqueta 0%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 10%,
ALAM 010 Demolición de pretil 0%,
ALAM 011 Demolicion de fuente 100%,
ALAM 014 Desmontaje de banca 100%,
ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 70%,
ALAM 019 Retiro de adoquin 75%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD ALAM 000

Mecanica de suelos 100%,
ALAM 002 Tapial 66.6%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 90%,
ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 70%,
ALAM 005 Retiro de arboles 44.43%,
ALAM 006 Demolicion de arrietes con banca 100%,
ALAM 007 Demolicion de banqueta 100%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 93.2%,
ALAM 010 Demolicion de pretil 60%,
ALAM 011 Demolicion de fuente 100%,
ALAM 012 Demolicion de andadores 40%,
ALAM 013 Demolicion de dren 57.14%,
ALAM 014 Desmontaje de banca 28.57%,
ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 0%,
ALAM 019 Retiro de adoquin 0%

Se hizo el transplante de todos los arbustos (limoneras) a la Unidad Morelos
Se esta replanteando el proyecto de reubicacion de arboles

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



GRUPOTELU
MANEJO DE INVENTARIO Y CONSTRUCCION

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 3 / 1 -67.21%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 23-jun-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	05/06/2018			11/06/2018			18/06/2018			25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	0.64	0.24	-63%	1.79	0.53	-70%	3.05	1	-67%	4.01	0		4.47	0		5.3	0		6.22	0	

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

ALAM 000

Mecanica de suelos 0%,
ALAM 002 Tapial 100%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 0%,
ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 0%,
ALAM 005 Retiro de arboles 0%,
ALAM 006 Demolicion de arrietes con banca 0%,
ALAM 007 Demolicion de banqueta 0%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 30%,
ALAM 010 Demolicion de pretil 0%,
ALAM 011 Demolicion de fuente 100%,
ALAM 012 Demolicion de andadores 0%,
ALAM 013 Demolicion de dren 15%,
ALAM 014 Desmontaje de banca 100%,
ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 70%,
ALAM 019 Retiro de adoquin 75%,

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

ALAM 000

Mecanica de suelos 100%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 100%,
ALAM 005 Retiro de arboles 83.15%
ALAM 006 Demolicion de arrietes con banca 100%
ALAM 007 Demolicion de banquetta 100%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 100%,
ALAM 010 Demolicion de pretil 95%
ALAM 012 Demolicion de andadores 86.66%,
ALAM 013 Demolicion de dren 100%
ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 100%,
ALAM 016 Demolicion de pilastras 62.5%,
ALAM 017 Demolicion de reflector 25%,
ALAM 018 Desmontaje de barandal 0%
ALAM 019 Retiro de adoquin 20%,
ALAM 020 Desmontaje de quiosco 0%,
ALAM 023 Desmontaje de basureros 0%,
ALAM 024 Recuperacion juego infantil 0%

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real

4

/

2

-60.35%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva)

\$22,757,168.62

Fecha Reporte

30-jun-18

Fecha Término del
Contrato

31-dic-18

Fecha de término de la Obra
Término

31-dic-18

Estimado
31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	05/06/2018			11/06/2018			18/06/2018			25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	0.64	0.24	-63%	1.79	0.53	-70%	3.05	1	-67%	4.01	1.59	-60%	4.47	0		5.3	0		6.22	0	

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

ALAM 000

Mecanica de suelos 0%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 0%,
ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 0%,
ALAM 005 Retiro de arboles 0%
ALAM 006 Demolicion de arrietes con banca 0%,
ALAM 007 Demolicion de banquetta 0%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 60%,
ALAM 010 Demolicion de pretil 0%
ALAM 012 Demolicion de andadores 0%,
ALAM 013 Demolicion de dren 15%
ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 70%,
ALAM 016 Demolicion de pilastras 33.3%,
ALAM 017 Demolicion de reflector 0%,
ALAM 018 Desmontaje de barandal 70%
ALAM 019 Retiro de adoquin 75%,
ALAM 020 Desmontaje de quiosco 10%,
ALAM 023 Desmontaje de basureros 100%,
ALAM 024 Recuperacion juego infantil 100%

Fotografia



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)




Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
 ALAM 000 Mecanica de suelos 100%,
 ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
 ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 100%,
 ALAM 005 Retiro de arboles 83.15%
 ALAM 006 Demolicion de arrietes con banca 100%
 ALAM 007 Demolicion de banquetta 100%,
 ALAM 009 Demolicion de guarnición 100%,
 ALAM 010 Demolicion de pretil 100%
 ALAM 012 Demolicion de andadores 100%,
 ALAM 013 Demolicion de dren 100%
 ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 100%,
 ALAM 016 Demolicion de pilastras 100%,
 ALAM 017 Demolicion de reflector 100%,
 ALAM 019 Retiro de adoquin 66.6%,
 ALAM 018 Desmontaje de barandal 100%
 ALAM 020 Desmontaje de quiosco 50%,
 ALAM 021 Demolicion rampas 20%,
 ALAM 022 Demolicion piso cancha 100%,
 ALAM 031 Retiro instalaciones hidraulicas, sanitarias y electricas 100%,
 ALAM 032 Carga y Descarga mobiliario 100%
 Se encontro una segunda losa debajo de la existente en la cancha

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
 ALAM 000 Mecanica de suelos 0%,
 ALAM 003 Reubicación arboles fuera 0%,
 ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 0%,
 ALAM 005 Retiro de arboles 0%
 ALAM 006 Demolicion de arrietes con banca 100%,
 ALAM 007 Demolicion de banquetta 0%,
 ALAM 009 Demolicion de guarnición 80%,
 ALAM 010 Demolicion de pretil 50%
 ALAM 012 Demolicion de andadores 0%,
 ALAM 013 Demolicion de dren 50%
 ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 70%,
 ALAM 016 Demolicion de pilastras 100%,
 ALAM 017 Demolicion de reflector 100%,
 ALAM 019 Retiro de adoquin 100%,
 ALAM 018 Desmontaje de barandal 100%
 ALAM 020 Desmontaje de quiosco 100%,
 ALAM 021 Demolicion rampas 20%,
 ALAM 022 Demolicion piso cancha 100%,
 ALAM 031 Retiro instalaciones hidraulicas, sanitarias y electricas 100%,
 ALAM 032 Carga y Descarga mobiliario 100%

Fotografía



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 4 / 3 -33.11%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 07-jul-18


Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	05/06/2018			11/06/2018			18/06/2018			25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	0.64	0.24	-63%	1.79	0.53	-70%	3.05	1	-67%	4.01	1.59	-60%	4.47	2.99	-33%	5.3	0		6.22	0	

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 000 Mecanica de suelos 100%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 100%,
ALAM 005 Retiro de arboles 83.15%,
ALAM 007 Demolicion de banquetta 100%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 100%,
ALAM 010 Demolición de pretil 100%,
ALAM 012 Demolicion de andadores 100%,
ALAM 013 Demolicion de dren 100%,
ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 100%,
ALAM 021 Demolicion rampas 60%,
ALAM 025 Recuperacion Arcotecho 25%,
ALAM 030 Demolicion de arcos cancha 8%,
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 33.33%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 000 Mecanica de suelos 50%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 0%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 0%,
ALAM 005 Retiro de arboles 0%,
ALAM 007 Demolicion de banquetta 0%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 80%,
ALAM 010 Demolición de pretil 100%,
ALAM 012 Demolicion de andadores 0%,
ALAM 013 Demolicion de dren 50%,
ALAM 015 Desmontaje postes y luminarias 100%,
ALAM 021 Demolicion rampas 40%,
ALAM 025 Recuperacion Arcotecho 20%,
ALAM 030 Demolicion de arcos cancha 80%,
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 30%

Fotografia



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 5 / 4 -23.96%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 14-jul-18


Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control


ID Unico	05/06/2018			11/06/2018			18/06/2018			25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	0.64	0.24	-63%	1.79	0.53	-70%	3.05	1	-67%	4.01	1.59	-60%	4.47	2.99	-33%	5.3	4.03	-24%	6.22	0	

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 000 Mecanica de suelos 100%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 100%,
ALAM 005 Retiro de arboles 100%,
ALAM 007 Demolicion de banqueta 100%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 100%,
ALAM 010 Demolición de pretil 100%,
ALAM 012 Demolicion de andadores 100%,
ALAM 013 Demolicion de dren 100%,
ALAM 021 Demolicion rampas 100%,
ALAM 025 Recuperacion Arcotecho 80%,
ALAM 026 Desmontaje malla ciclonica 50%,
ALAM 027 Retiro de tapas de registro 70%,
ALAM 028 Retiro porterias 50%,
ALAM 029 Retiro de totem 0%,
ALAM 030 Demolicion de arcos cancha 30%,
ALAM 031 Retiro tuberias e instalaciones 0%,
ALAM 032 Acarreo de materiales y mobiliario 0%,
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 100%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 000 Mecanica de suelos 100%,
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 0%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 0%,
ALAM 005 Retiro de arboles 0%,
ALAM 007 Demolicion de banqueta 60%,
ALAM 009 Demolicion de guarnición 90%,
ALAM 010 Demolición de pretil 100%,
ALAM 012 Demolicion de andadores 50%,
ALAM 013 Demolicion de dren 90%,
ALAM 021 Demolicion rampas 100%,
ALAM 025 Recuperacion Arcotecho 100%,
ALAM 026 Desmontaje malla ciclonica 100%,
ALAM 027 Retiro de tapas de registro 100%,
ALAM 028 Retiro porterias 100%,
ALAM 029 Retiro de totem 100%,
ALAM 030 Demolicion de arcos cancha 100%,
ALAM 031 Retiro tuberias e instalaciones 100%,
ALAM 032 Acarreo de materiales y mobiliario 100%,
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 30%

Fotografía



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 6 / 5 -15.92%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 21-jul-18


Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	05/06/2018			11/06/2018			18/06/2018			25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	0.64	0.24	-63%	1.79	0.53	-70%	3.05	1	-67%	4.01	1.59	-60%	4.47	2.99	-33%	5.3	4.03	-24%	6.22	5.23	-16%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 7 / 6 -22.27%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 28-jul-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	11/06/2018			18/06/2018			25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018			23/07/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	1.79	0.53	-70%	3.05	1	-67%	4.01	1.59	-60%	4.47	2.99	-33%	5.3	4.03	-24%	6.22	5.23	-16%	7.14	5.55	-22%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 100%,
ALAM 005 Retiro de arboles 100%
ALAM 007 Demolición de banquetta 100%,
ALAM 009 Demolición de guarnición 100%,
ALAM 010 Demolición de pretil 100%
ALAM 012 Demolición de andadores 100%,
ALAM 013 Demolición de dren 100%
ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 100%,
ALAM 035 Excavación de 0 a 2 m 60%,
ALAM 036 Formación de terraplenes 11% ,
ALAM 067 Plantilla de concreto 25%,
ALAM 094 Junta de acero 5%

Acciones


PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 0%,
ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 0%,
ALAM 005 Retiro de arboles 0%
ALAM 007 Demolición de banquetta 100%,
ALAM 009 Demolición de guarnición 100%,
ALAM 010 Demolición de pretil 100%
ALAM 012 Demolición de andadores 100%,
ALAM 013 Demolición de dren 100%
ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 30%,
ALAM 035 Excavación de 0 a 2 m 0%,
ALAM 036 Formación de terraplenes 0%,
ALAM 067 Plantilla de concreto 0%,
ALAM 094 Junta de acero 0%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
 ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
 ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 100%,
 ALAM 005 Retiro de arboles 100%,
 ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 100%,
 ALAM 035 Excavación de 0 a 2 m 80%,
 ALAM 036 Formación de terraplenes 30% ,
 ALAM 067 Plantilla de concreto 100%,
 Suministro y habilitado acero #3 100%,
 Suministro y habilitado acero #4 100%,
 Suministro y habilitado acero #5 100%,
 habilitado acero #6 80%
 ALAM 094 Junta de acero 20%

ALAM 068
 ALAM 069
 ALAM 070
 ALAM 071 Suministro y

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
 ALAM 003 Reubicación arboles fuera 10%,
 ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 10%,
 ALAM 005 Retiro de arboles 10%,
 ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 35%,
 ALAM 035 Excavación de 0 a 2 m 10%,
 ALAM 036 Formación de terraplenes 10%,
 ALAM 067 Plantilla de concreto 0%,
 Suministro y habilitado acero #3 20%,
 habilitado acero #4 20%,
 acero #5 20%,
 20%

ALAM 068
 ALAM 069 Suministro y
 ALAM 070 Suministro y habilitado
 ALAM 071 Suministro y habilitado acero #6
 ALAM 094 Junta de acero 0%

Fotografía



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 10 / 9 -12.95%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 04-ago-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control


ID Unico	18/06/2018			25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018			23/07/2018			30/07/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	3.05	1	-67%	4.01	1.59	-60%	4.47	2.99	-33%	5.3	4.03	-24%	6.22	5.23	-16%	7.14	5.55	-22%	9.81	8.54	-13%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 100%,
ALAM 005 Retiro de arboles 100%
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 100%,
ALAM 035 Excavacion de 0 a 2 m 100%,
ALAM 036 Formacion de terraplenes 55% ,
Suministro y colocacion material base 10%,
Excavacion medios mecanicos 5%,
067 Plantilla de concreto 100%,
Suministro y habilitado acero #3 100%,
Suministro y habilitado acero #4 100%,
Suministro y habilitado acero #5 100%,
habilitado acero #6 80%,
colocacion cimbra frontera losas 80%
ALAM 073 Suministro y colocacion cimbra muros 80%
Suministro y colocacion cimbra losas 60%
ALAM 094 Junta de acero 38%

ALAM 037
ALAM 063
ALAM
ALAM 068
ALAM 069
ALAM 070
ALAM 071 Suministro y
ALAM 072 Suministro y
ALAM 074

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 10%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 10%,
ALAM 005 Retiro de arboles 10%
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 50%,
ALAM 035 Excavacion de 0 a 2 m 25%,
ALAM 036 Formacion de terraplenes 20%,
037 Suministro y colocacion material base 10%,
Excavacion medios mecanicos 5%,
ALAM 067 Plantilla de concreto 0%,
Suministro y habilitado acero #3 35%,
habilitado acero #4 35%,
acero #5 35%,
35%
losas 15%
cimbra muros 15%
losas 15%
acero 0%

ALAM
ALAM 063
ALAM 068
ALAM 069 Suministro y
ALAM 070 Suministro y habilitado
ALAM 071 Suministro y habilitado acero #6
ALAM 072 Suministro y colocacion cimbra frontera
ALAM 073 Suministro y colocacion
ALAM 074 Suministro y colocacion cimbra
ALAM 094 Junta de

Fotografía



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 13 / 11 -9.99%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 11-ago-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018			23/07/2018			30/07/2018			06/08/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	4.01	1.59	-60%	4.47	2.99	-33%	5.3	4.03	-24%	6.22	5.23	-16%	7.14	5.55	-22%	9.81	8.54	-13%	12.51	11.26	-10%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 100%,
ALAM 005 Retiro de arboles 100%
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 100%,
ALAM 035 Excavacion de 0 a 2 m 100%,
ALAM 036 Formacion de terraplenes 70% ,
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 30%,
de concreto simple 20%
medios mecanicos 50%,
Plantilla de concreto 100%,
ALAM 068 Suministro y habilitado
habilitado acero #3 100%,
acero #4 100%,
ALAM 069 Suministro y habilitado
acero #5 100%,
ALAM 071 Suministro y habilitado acero #6 80%,
ALAM 072 Suministro y colocacion cimbra frontera losas 80%
ALAM 073 Suministro y colocacion cimbra muros 80%
Suministro y colocacion cimbra losas 60%
ALAM 094 Junta de acero 38%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 50%,
ALAM 004 Reubicacion de arboles dentro 50%,
ALAM 005 Retiro de arboles 50%
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 50%,
ALAM 035 Excavacion de 0 a 2 m 45%,
ALAM 036 Formacion de terraplenes 40%,
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 30%,
Plantilla de concreto simple 20%
Excavacion medios mecanicos 50%,
ALAM 067 Plantilla de concreto 20%,
ALAM 068 Suministro y habilitado
Suministro y habilitado acero #3 45%,
ALAM 069 Suministro y habilitado
habilitado acero #4 45%,
ALAM 070 Suministro y habilitado
acero #5 45%,
ALAM 071 Suministro y habilitado acero #6
45%
ALAM 072 Suministro y colocacion cimbra frontera
losas 15%
ALAM 073 Suministro y colocacion
cimbra muros 15%
ALAM 074 Suministro y colocacion cimbra
losas 15%
acero 0%

Fotografía



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 16 / 15 -9.16%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 18-ago-18


Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control


ID Unico	02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018			23/07/2018			30/07/2018			06/08/2018			13/08/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	4.47	2.99	-33%	5.3	4.03	-24%	6.22	5.23	-16%	7.14	5.55	-22%	9.81	8.54	-13%	12.51	11.26	-10%	16.27	14.78	-9%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 100%,
ALAM 005 Retiro de arboles 100%
ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 100%,
ALAM 035 Excavación de 0 a 2 m 100%,
ALAM 036 Formación de terraplenes 75% ,
ALAM 037 Suministro y colocación material base 55%,
ALAM 043 Plantilla de concreto simple 100%
Suministro y habilitado acero #3 100%
Suministro y habilitado acero #4 100%
Suministro y habilitado acero #5 100%
Suministro y habilitado acero #6 100%
Suministro y habilitado acero #8 100%
Suministro y habilitado cimbra zapatas 70%
de OS Diámetro 25mm 60%
Suministro e instalación herraje 1 30%
Excavación medios mecánicos 50%,
Relleno con tepetate 55%
067 Plantilla de concreto 100%,
ALAM 138 Suministro y colocación tubería 150 mm 65%
139 Suministro y colocación yee 150 mm 65%
Suministro y colocación codo 45 150 mm 65%
Suministro y colocación codo 90 150 mm 65%
Excavación de cepa 70%
Relleno compactado producto excavación 80%

ALAM
ALAM 044
ALAM 045
ALAM 046
ALAM 047
ALAM 048
ALAM 049
ALAM 053 Ancla
ALAM 054
ALAM 063
ALAM 064
ALAM
ALAM
ALAM 140
ALAM 141
ALAM 145
ALAM 146

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,
ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 100%,
ALAM 005 Retiro de arboles 100%
ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 50%,
035 Excavación de 0 a 2 m 45%,
Formación de terraplenes 45%,
Suministro y colocación material base 30%,
043 Plantilla de concreto simple 100%
044 Suministro y habilitado acero #3 75%
045 Suministro y habilitado acero #4 75%
046 Suministro y habilitado acero #5 75%
ALAM 047 Suministro y habilitado acero #6 75%
ALAM 048 Suministro y habilitado acero #8 75%
ALAM 049 Suministro y habilitado cimbra zapatas 50%
ALAM 053 Ancla de OS Diámetro 25mm 55%
ALAM 054 Suministro e instalación herraje 1 0%
ALAM 063 Excavación medios mecánicos 100%,
ALAM 064 Relleno con tepetate 35%
ALAM 067 Plantilla de concreto 20%,
ALAM 138 Suministro y colocación tubería 150 mm 45%
ALAM 139 Suministro y colocación yee 150 mm 45%
ALAM 140 Suministro y colocación codo 45 150 mm 45%
141 Suministro y colocación codo 90 150 mm 45%
145 Excavación de cepa 45%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavación 75%

ALAM
ALAM 036
ALAM 037
ALAM
ALAM
ALAM

ALAM
ALAM

Fotografía



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 22 / 19 -13.16%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 25-ago-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	09/07/2018			16/07/2018			23/07/2018			30/07/2018			06/08/2018			13/08/2018			20/08/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	5.3	4.03	-24%	6.22	5.23	-16%	7.14	5.55	-22%	9.81	8.54	-13%	12.51	11.26	-10%	16.27	14.78	-9%	22.12	19.21	-13%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)




Comentario	
PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD	
ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 100%,	ALAM 035
Excavación de 0 a 2 m 100%,	ALAM 036 Formación
de terraplenes 100%,	ALAM 037 Suministro y
colocación material base 55%,	ALAM 043 Plantilla de concreto simple
100%	ALAM 044 Suministro y habilitado acero #3 100%
ALAM 045 Suministro y habilitado acero #4 100%	ALAM 046
Suministro y habilitado acero #5 100%	ALAM 047 Suministro y
habilitado acero #6 100%	ALAM 048 Suministro y habilitado
acero #8 100%	ALAM 049 Suministro y habilitado cimbra zapatas
70%	ALAM 050 Suministro y colocación de concreto 0%
ALAM 053 Ancla de OS Diámetro 25mm 900%	ALAM
054 Suministro e instalación herraje 1 30%	ALAM
ALAM 064 Relleno con tepetate 55%	ALAM
067 Plantilla de concreto 100%,	ALAM 080
Plantilla de concreto para muro de contención 0%	ALAM 082
Fabricación de muro de contención 0%	
ALAM 138 Suministro y colocación tubería 150 mm 65%	ALAM 139
Suministro y colocación yee 150 mm 65%	ALAM 140 Suministro y
colocación codo 45 150 mm 65%	ALAM 141 Suministro y colocación
codo 90 150 mm 65%	ALAM 145 Excavación de cepa 70%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavación 80%	EL DIA
27 DE AGOSTO SE REALIZO EL COLADO DE LA MITAD DE LA CANCHAL Y EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE SE	
COLARA LA SEGUNDA MITAD	

Construcción de la Alameda
Jojutla, Morelos.
GRUPO TELU S.A. de C.V.
RESIDENTE DE OBRA SIOP
Arq. Margarita Dorantes

Tablero de control																		
ID Unico	16/07/2018			23/07/2018			30/07/2018			06/08/2018			13/08/2018			20/08/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	5.36	5.23	-2%	6.88	5.55	-19%	7.13	8.54	20%	7.63	11.26	48%	9.66	14.78	53%	15.21	19.21	26%
																22.59	25.15	11%

Acciones	
PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD	
ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 50%,	ALAM
035 Excavación de 0 a 2 m 45%,	ALAM 036
Formación de terraplenes 45%,	ALAM 037
Suministro y colocación material base 30%,	ALAM
043 Plantilla de concreto simple 100%	ALAM
044 Suministro y habilitado acero #3 95%	ALAM
045 Suministro y habilitado acero #4 95%	ALAM
046 Suministro y habilitado acero #5 95%	
ALAM 047 Suministro y habilitado acero #6 95%	
ALAM 048 Suministro y habilitado acero #8 95%	
ALAM 049 Suministro y habilitado cimbra zapatas 100%	
ALAM 050 Suministro y colocación de concreto 50%	ALAM
053 Ancla de OS Diámetro 25mm 100%	
ALAM 054 Suministro e instalación herraje 1 0%	
ALAM 064 Relleno con tepetate 55%	
ALAM 067 Plantilla de concreto 80%,	
ALAM 080 Plantilla de concreto para muro de contención 25%	
ALAM 082 Fabricación de muro de contención 25%	
ALAM 138 Suministro y colocación tubería 150 mm 65%	
ALAM 139 Suministro y colocación yee 150 mm 65%	ALAM
ALAM 140 Suministro y colocación codo 45 150 mm 65%	ALAM
141 Suministro y colocación codo 90 150 mm 65%	
145 Excavación de cepa 45%	
ALAM 146 Relleno compactado producto excavación 75%	

Progr./Real	23 / 25	11.33%
ZONA SUR		
Monto Contradado (c/iva)	\$22,757,168.62	
Fecha Reporte	01-sep-18	
Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 100%,
Excavación de 0 a 2 m 100%,
de terraplenes 100%,
colocación material base 55%,
100%
ALAM 045 Suministro y habilitado acero #4 100%
Suministro y habilitado acero #5 100%
habilitado acero #6 100%
acero #8 100%
70%
ALAM 053 Ancla de OS Diámetro 25mm 900%
054 Suministro e instalación herraje 1 30%
ALAM 064 Relleno con tepetate 55%
067 Plantilla de concreto 100%,
Plantilla de concreto para muro de contención 0%
Fabricación de muro de contención 0%
ALAM 138 Suministro y colocación tubería 150 mm 65%
Suministro y colocación yee 150 mm 65%
colocación codo 45 150 mm 65%
codo 90 150 mm 65%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavación 80%
165 Suministro e instalación de registro 30%
166 Suministro e instalación de registro CFE 30%

ALAM 035
ALAM 036 Formación
ALAM 037 Suministro y
ALAM 043 Plantilla de concreto simple
ALAM 044 Suministro y habilitado acero #3 100%
ALAM 046
ALAM 047 Suministro y
ALAM 048 Suministro y habilitado
ALAM 049 Suministro y habilitado cimbra zapatas
ALAM 050 Suministro y colocación de concreto 0%
ALAM
ALAM 080
ALAM 082
ALAM 139
ALAM 140 Suministro y colocación
ALAM 141 Suministro y colocación
ALAM 145 Excavación de cepa 70%
ALAM
ALAM

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 70%,
Excavación de 0 a 2 m 65%,
de terraplenes 65%,
colocación material base 30%,
100%
ALAM 045 Suministro y habilitado acero #4 100%
Suministro y habilitado acero #5 100%
Suministro y habilitado acero #6 100%
y habilitado acero #8 100%
habilitado cimbra zapatas 100%
de concreto 100%
ALAM 054 Suministro e instalación herraje 1 0%
ALAM 064 Relleno con tepetate 75%
Plantilla de concreto 100%,
concreto para muro de contención 25%
muro de contención 50%
colocación tubería 150 mm 100%
yee 150 mm 100%
mm 100%
ALAM 145 Excavación de cepa 45%
146 Relleno compactado producto excavación 75%
Suministro e instalación de registro 30%
Suministro e instalación de registro CFE 30%

ALAM 035
ALAM 036 Formación de
ALAM 037 Suministro y colocación
ALAM 043 Plantilla de concreto simple
ALAM 044 Suministro y habilitado acero #3 100%
ALAM 046
ALAM 047
ALAM 048 Suministro
ALAM 049 Suministro y colocación
ALAM 050 Suministro y colocación
ALAM 053 Ancla de OS Diámetro 25mm 100%
ALAM 067
ALAM 080 Plantilla de
ALAM 082 Fabricación de
ALAM 138 Suministro y colocación
ALAM 139 Suministro y colocación
ALAM 140 Suministro y colocación codo 45 150
ALAM 141 Suministro y colocación codo 90 150 mm 100%
ALAM
ALAM 165
ALAM 166

Fotografía



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 29 / 30 4.91%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 08-sep-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	23/07/2018			30/07/2018			06/08/2018			13/08/2018			20/08/2018			27/08/2018			03/09/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	7.14	5.55	-22%	9.81	8.54	-13%	12.51	11.26	-10%	16.27	14.78	-9%	22.12	19.21	-13%	22.59	23.35	3%	28.71	30.12	5%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)




Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 100%,
ALAM 035 Excavación de 0 a 2 m 100%,
ALAM 036 Formación de terraplenes 100%,
ALAM 037 Suministro y colocación material base 55%,
ALAM 054 Suministro e instalación herraje 1 30%
ALAM 064 Relleno con tepetate 55%
ALAM 080 Plantilla de concreto para muro de contención 0%
ALAM 082 Fabricación de muro de contención 0%
ALAM 083 Fabricación de guardacostas armada 30%
ALAM 087 Fabricación de jardineras 30%
ALAM 145 Excavación de cepa 100%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavación 80%
ALAM 165 Suministro e instalación de registro 30%
ALAM 166 Suministro e instalación de registro CFE 30%
SE TERMINARON LOS COLADOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA CANCHA
Y DE LAS ZONAS PERIMETRALES DE LA ALAMEDA, SE ESTAN HACIENDO LAS PREPARACIONES
PARA LOS DUCTOS E INSTALACIONES QUE IRAN ENTERRADOS A LO LARGO DEL AREA DE LA
ALAMEDA.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 80%,
ALAM 035 Excavación de 0 a 2 m 100%,
ALAM 036 Formación de terraplenes 75%,
ALAM 037 Suministro y colocación material base 45%,
ALAM 054 Suministro e instalación herraje 1 0%
ALAM 064 Relleno con tepetate 100%
ALAM 080 Plantilla de concreto para muro de contención 100%
ALAM 082 Fabricación de muro de contención 80%
ALAM 083 Fabricación de guardacostas armada 30%
ALAM 087 Fabricación de jardineras 30%
ALAM 145 Excavación de cepa 85%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavación 75%
ALAM 165 Suministro e instalación de registro 30%
ALAM 166 Suministro e instalación de registro CFE 30%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 33 / 36 6.55%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 15-sep-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control


ID Unico	30/07/2018			06/08/2018			13/08/2018			20/08/2018			27/08/2018			03/09/2018			10/09/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	9.81	8.54	13%	12.51	11.26	10%	16.27	14.78	9%	22.12	19.21	13%	22.59	23.35	5%	28.71	30.12	5%	33.42	35.61	7%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 100%,
ALAM 036 Formacion de terraplenes 100%,
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 65%,
ALAM 054 Suministro e instalacion herraje 1 50%,
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 0%,
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 30%,
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 30%,
ALAM 145 Excavacion de cepa 100%,
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 80%,
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 30%,
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 30%,
ALAM 119 Suministro e instalacion de tuberia de 25 mm Tuboplus 0%,
ALAM 120 Suministro e instalacion de codo de 90 x 25 mm Tuboplus 0%,
ALAM 121 Suministro e instalacion de cople de 25 mm Tuboplus 0%,
ALAM 122 Suministro e instalacion de tee de 25 mm Tuboplus 100%,
ALAM 138 Suministro e instalacion de tuberia de 25 mm PVC 40%,
ALAM 139 Suministro e instalacion de yee de 150 mm PVC 40%,
ALAM 140 Suministro e instalacion de codo 45 de 150 mm PVC 40%,
ALAM 141 Suministro e instalacion de codo 90 de 150 mm PVC 40%,
ALAM 145 Excavacion en cepa 40%,
ALAM 146 Relleno compactado 40%,
SE ESTAN CONFORMANDO, ARMANDO Y COLANDO LAS ESCALERAS Y GRADAS EN EL AREA DE LA CANCHA Y LA ZONA CENTAL DE LA ALAMEDA.
SE DIERON LAS PENDIENTES PARA LOS ACABADOS EN LA ZONA ALEDAÑA A LA ALAMEDA EN LA PARTE NORESTE DE LA ALAMEDA, CUIDANDO QUE LOS ESCURRIMIENTOS CUANDO LLUEVE SE VIERTEN DIRECTAMENTE A LAS VIALIDADES.

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 38 / 40 5.25%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 22-sep-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	20/08/2018			27/08/2018			03/09/2018			10/09/2018			17/09/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	22.12	19.21	-13%	22.59	23.35	3%	28.71	30.12	5%	33.42	35.61	7%	38.12	40.12	5%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 80%,
ALAM 036 Formacion de terraplenes 75%,
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 65%,
ALAM 054 Suministro e instalacion herraje 1 0%,
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 80%,
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 30%,
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 30%,
ALAM 145 Excavacion de cepa 85%,
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 75%,
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 30%,
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 30%,
ALAM 119 Suministro e instalacion de tuberia de 25 mm Tuboplus 100%,
ALAM 120 Suministro e instalacion de codo de 90 x 25 mm Tuboplus 100%,
ALAM 121 Suministro e instalacion de cople de 25 mm Tuboplus 100%,
ALAM 122 Suministro e instalacion de tee de 25 mm Tuboplus 100%,
ALAM 138 Suministro e instalacion de tuberia de 150 mm PVC 60%,
ALAM 139 Suministro e instalacion de yee de 150 mm PVC 60%,
ALAM 140 Suministro e instalacion de codo 45 de 150 mm PVC 60%,
ALAM 141 Suministro e instalacion de codo 90 de 150 mm PVC 60%,
ALAM 145 Excavacion en cepa 60%,
ALAM 146 Relleno compactado 60%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 100%,
ALAM 036 Formacion de terraplenes 100%,
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 65%,
ALAM 054 Suministro e instalacion herraje 1 50%,
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 0%,
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 30%,
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 45%,
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 30%,
ALAM 092 Firme de concreto armado 20%,
ALAM 145 Excavacion de cepa 100%,
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 80%,
ALAM 138 Suministro e instalacion de tuberia de 25 mm PVC 40%,
ALAM 139 Suministro e instalacion de yee de 150 mm PVC 40%,
ALAM 140 Suministro e instalacion de codo 45 de 150 mm PVC 40%,
ALAM 141 Suministro e instalacion de codo 90 de 150 mm PVC 40%,
ALAM 145 Excavacion en cepa 40%,
ALAM 146 Relleno compactado 40%,
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 30%,
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 30%,
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 30%,
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 40%,
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 40%,
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 40%

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 43 / 44 1.23%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 01-oct-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	27/08/2018			03/09/2018			10/09/2018			24/09/2018			01/10/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	22.59	23.35	3%	28.71	30.12	5%	33.42	35.61	7%	38.12	40.12	5%	43.12	43.65	1%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 034 Trazo y nivelacion de terreno 100%,
ALAM 036 Formacion de terraplenes 75%,
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 65%,
ALAM 054 Suministro e instalacion herraje 1 0%,
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 80%,
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 30%,
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 60%,
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 30%,
ALAM 092 Firme de concreto armado 20%,
ALAM 145 Excavacion de cepa 85%,
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 75%,
ALAM 138 Suministro e instalacion de tuberia de 150 mm PVC 60%,
ALAM 139 Suministro e instalacion de yee de 150 mm PVC 60%,
ALAM 140 Suministro e instalacion de codo 45 de 150 mm PVC 60%,
ALAM 141 Suministro e instalacion de codo 90 de 150 mm PVC 60%,
ALAM 145 Excavacion en cepa 60%,
ALAM 146 Relleno compactado 60%,
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 30%,
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 30%,
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 30%,
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2"40%,
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 40%,
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 40%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 51 / 48 -5.63%

ZONA SUR

Monto Contratado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 06-oct-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	03/09/2018			10/09/2018			17/09/2018			24/09/2018			01/10/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	28.71	30.12	5%	33.42	35.61	7%	38.12	40.12	5%	43.12	43.65	1%	50.98	48.11	-6%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 036 Formacion de terraplenes 100%
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 75%
ALAM 054 Suministro e instalacion herraje 1 50%
ALAM 055 Suministro e instalacion herraje 2 50%
ALAM 056 Suministro e instalacion herraje 3 50%
ALAM 080 Plantilla de concreto paa el parque 30%
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 0%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 30%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 65%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 50%
ALAM 092 Firme de concreto armado 50%
ALAM 145 Excavacion de cepa 100%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 80%
ALAM 138 Suministro e instalacion de tuberia de 25 mm PVC 70%
ALAM 139 Suministro e instalacion de yee de 150 mm PVC 70%
ALAM 140 Suministro e instalacion de codo 45 de 150 mm PVC 70%
ALAM 141 Suministro e instalacion de codo 90 de 150 mm PVC 70%
ALAM 145 Excavacion en cepa 60%
ALAM 146 Relleno compactado 60%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 40%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 40%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 40%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 40%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 40%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 40%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 036 Formacion de terraplenes 95%
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 75%
ALAM 054 Suministro e instalacion herraje 1 50%
ALAM 055 Suministro e instalacion herraje 2 50%
ALAM 056 Suministro e instalacion herraje 3 50%
ALAM 080 Plantilla de concreto paa el parque 40%
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 90%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 30%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 70%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 50%
ALAM 092 Firme de concreto armado 50%
ALAM 145 Excavacion de cepa 95%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 85%
ALAM 138 Suministro e instalacion de tuberia de 150 mm PVC 70%
ALAM 139 Suministro e instalacion de yee de 150 mm PVC 70%
ALAM 140 Suministro e instalacion de codo 45 de 150 mm PVC 70%
ALAM 141 Suministro e instalacion de codo 90 de 150 mm PVC 70%
ALAM 145 Excavacion en cepa 70%
ALAM 146 Relleno compactado 70%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 40%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 40%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 40%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 50%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 50%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 50%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ÁNGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 75%,
ALAM 051 Arcos de madera 30%
ALAM 052 Forro de louver 10%
ALAM 053 Ancla de diametro de 25mm 100%
ALAM 054 Suministro e instalacion herraje 1 50%
ALAM 055 Suministro e instalacion herraje 2 50%
ALAM 056 Suministro e instalacion herraje 3 50%
ALAM 080 Plantilla de concreto paa el parque 30%
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 0%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 30%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 65%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 50%
ALAM 092 Firme de concreto armado 50%
ALAM 145 Excavacion de cepa 100%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 80%
ALAM 138 Suministro e instalacion de tuberia de 25 mm PVC 70%
ALAM 139 Suministro e instalacion de yee de 150 mm PVC 70%
ALAM 140 Suministro e instalacion de codo 45 de 150 mm PVC 70%
ALAM 141 Suministro e instalacion de codo 90 de 150 mm PVC 70%
ALAM 145 Excavacion en cepa 60%
ALAM 146 Relleno compactado 60%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 40%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 40%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 40%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 50%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 50%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 50%

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 59 / 51 -13.29%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 13-oct-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	10/09/2018			17/09/2018			24/09/2018			01/10/2018			08/10/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	33.42	35.61	7%	38.12	40.12	5%	43.12	43.65	1%	50.98	48.11	-6%	59.06	51.21	-13%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 037 Suministro y colocacion material base 75%,
ALAM 051 Arcos de madera 0%
ALAM 052 Forro de louver 0%
ALAM 053 Ancla de diametro de 25mm 100%
ALAM 054 Suministro e instalacion herraje 1 50%
ALAM 055 Suministro e instalacion herraje 2 50%
ALAM 056 Suministro e instalacion herraje 3 50%
ALAM 080 Plantilla de concreto para el parque 90%
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 90%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 50%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 80%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 70%
ALAM 092 Firme de concreto armado 60%
ALAM 145 Excavacion de cepa 95%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 85%
ALAM 138 Suministro e instalacion de tuberia de 150 mm PVC 90%
ALAM 139 Suministro e instalacion de yee de 150 mm PVC 90%
ALAM 140 Suministro e instalacion de codo 45 de 150 mm PVC 90%
ALAM 141 Suministro e instalacion de codo 90 de 150 mm PVC 90%
ALAM 145 Excavacion en cepa 80%
ALAM 146 Relleno compactado 80%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 50%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 50%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 50%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 60%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 60%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 60%

Fotografia





RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

ALAM 037 Suministro y colocacion material base 75%,
ALAM 051 Arcos de madera 30%
ALAM 052 Forro de louver 10%
ALAM 080 Plantilla de concreto para el parque 30%
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 0%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 50%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 65%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 50%
ALAM 092 Firme de concreto armado 50%

ALAM 119 Suministro y colocacion de tubería de 25 mm tuboplus 100%
ALAM 120 Suministro y colocacion de codo de 90° x 25 mm tuboplus 100%
ALAM 121 Suministro y colocacion de cople de 25 mm tuboplus 100%
ALAM 122 Suministro y colocacion de te de 25 mm tuboplus 100%
ALAM 123 Suministro y colocacion de vavula esfera de 25 mm 100%
ALAM 125 Suministro y colocacion de vavula antiretorno de 25 mm 100%
ALAM 126 Suministro y colocacion de vavula flotador de 25 mm 100%
ALAM 127 Suministro y colocacion de tuerca union de 25 mm 100%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 80%
ALAM 145 Excavacion en cepa 60%
ALAM 146 Relleno compactado 60%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 40%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 45%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 45%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tubería poliflex de 2" 55%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tubería poliflex de 1.5" 55%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tubería poliflex de 3/4" 55%

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 65 / 54 -16.76%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 20-oct-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	17/09/2018			24/09/2018			01/10/2018			08/10/2018			15/10/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	38.12	40.12	9%	43.12	43.65	1%	50.98	48.11	-6%	59.06	51.21	-19%	64.56	53.74	-17%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

ALAM 037 Suministro y colocacion material base 80%,
ALAM 051 Arcos de madera 0%
ALAM 052 Forro de louver 0%
ALAM 080 Plantilla de concreto para el parque 50%
ALAM 082 Fabricacion de muro de contencion 90%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 70%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 80%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 75%
ALAM 092 Firme de concreto armado 65%

ALAM 119 Suministro y colocacion de tubería de 25 mm tuboplus 100%
ALAM 120 Suministro y colocacion de codo de 90° x 25 mm tuboplus 100%
ALAM 121 Suministro y colocacion de cople de 25 mm tuboplus 100%
ALAM 122 Suministro y colocacion de te de 25 mm tuboplus 100%
ALAM 123 Suministro y colocacion de vavula esfera de 25 mm 100%
ALAM 125 Suministro y colocacion de vavula antiretorno de 25 mm 100%
ALAM 126 Suministro y colocacion de vavula flotador de 25 mm 100%
ALAM 127 Suministro y colocacion de tuerca union de 25 mm 100%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 85%
ALAM 145 Excavacion en cepa 80%
ALAM 146 Relleno compactado 80%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 50%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 50%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 50%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tubería poliflex de 2" 70%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tubería poliflex de 1.5" 70%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tubería poliflex de 3/4" 70%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 067 Plantilla Cuarto de maquinas 100%
ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentacion de cisterna 40%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 50%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 80%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 60%
ALAM 092 Firme de concreto armado 55%
ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 30%
ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 20%
ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 10%
ALAM 133 Pileta cerrada 20%
ALAM 135 Cisterna de fuente 30%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 80%
ALAM 145 Excavacion en cepa 60%
ALAM 146 Relleno compactado 60%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 40%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 45%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 45%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 55%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 55%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 55%
ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 10%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 067 Plantilla Cuarto de maquinas 100%
ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentacion de cisterna 40%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 70%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 85%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 75%
ALAM 092 Firme de concreto armado 70%
ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 15%
ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 10%
ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 5%
ALAM 133 Pileta cerrada 30%
ALAM 135 Cisterna de fuente 40%
ALAM 146 Relleno compactado producto excavacion 85%
ALAM 145 Excavacion en cepa 85%
ALAM 146 Relleno compactado 85%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 55%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 55%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 55%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 75%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 75%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 75%
ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 10%

Fotografia



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



GRUPOTELU
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 68 / 54 -20.67%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 27-oct-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	24/09/2018			01/10/2018			08/10/2018			15/10/2018			22/10/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	43.12	43.65	1%	50.98	48.11	-6%	59.06	51.21	-13%	64.56	53.74	-17%	68.13	54.05	-21%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentacion de cisterna 50%
- ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 70%
- ALAM 087 Fabricacion de jardineras 85%
- ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 65%
- ALAM 092 Firme de concreto armado 60%
- ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 40%
- ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 30%
- ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 20%
- ALAM 133 Pileta cerrada 30%
- ALAM 135 Cisterna de fuente 40%
- ALAM 145 Excavacion en cepa 70%
- ALAM 146 Relleno compactado 70%
- ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 50%
- ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 50%
- ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 45%
- ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 60%
- ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 60%
- ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 60%
- ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 20%
- ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 20%
- ALAM 174 Cable de uso rudo subacuatico 20%
- ALAM 092 Firme de concreto cancha 0%
- ALAM 094 Pasajunta para firme cancha 0%

LA COLOCACION DEL FIRME DE CONCRETO ESTA SUJETO A UNA RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA EN EL CASO DE HABER ALGUN DAÑO EN LA COLOCACION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA, LA CONSTRUCTORA SE HARÁ CARGO DE LA REPARACION SIN NINGUN CARGO.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentacion de cisterna 50%
- ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 75%
- ALAM 087 Fabricacion de jardineras 88%
- ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 75%
- ALAM 092 Firme de concreto armado 70%
- ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 25%
- ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 20%
- ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 15%
- ALAM 133 Pileta cerrada 50%
- ALAM 135 Cisterna de fuente 60%
- ALAM 145 Excavacion en cepa 85%
- ALAM 146 Relleno compactado 85%
- ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 55%
- ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 55%
- ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 55%
- ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 75%
- ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 75%
- ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 75%
- ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 20%
- ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 20%
- ALAM 174 Cable de uso rudo subacuatico 20%
- ALAM 092 Firme de concreto cancha 20%
- ALAM 094 Pasajunta para firme cancha 20%

Fotografía



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real	71	/	54	-23.23%
-------------	----	---	----	---------

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva)	\$22,757,168.62
--------------------------	-----------------

Fecha Reporte 03-nov-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	01/10/2018			08/10/2018			15/10/2018			22/10/2018			29/10/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	50.98	48.11	-6%	59.06	51.21	-13%	64.56	53.74	-17%	68.13	54.05	-21%	70.55	54.16	-23%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentación de cisterna 0%
- ALAM 083 Fabricación de guardanión armada 90%
- ALAM 087 Fabricación de jardineras 95%
- ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 75%
- ALAM 092 Firme de concreto armado 70%
- ALAM 096 Colocación de marmol 20x60 45%
- ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 35%
- ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 25%
- ALAM 133 Pileta cerrada 40%
- ALAM 135 Cisterna de fuente 50%
- ALAM 145 Excavación en cepa 80%
- ALAM 146 Relleno compactado 80%
- ALAM 161 Suministro y fabricación de dado para luminaria 60%
- ALAM 165 Suministro e instalación de registro 60%
- ALAM 166 Suministro e instalación de registro CFE 55%
- ALAM 169 Suministro e instalación de tubería poliflex de 2" 70%
- ALAM 170 Suministro e instalación de tubería poliflex de 1.5" 80%
- ALAM 171 Suministro e instalación de tubería poliflex de 3/4" 70%
- ALAM 172 Cable de cobre Vinalen XXI 30%
- ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 30%
- ALAM 174 Cable de uso rudo subacuático 30%
- ALAM 092 Firme de concreto cancha 0%
- ALAM 094 Pasajunta para firme cancha 0%

ADemás de la responsabilidad por parte de la constructora por el firme de la cancha recreativa, se comunica que no siguió con la especificación que tiene, ya que se maneja que el concreto tendría un pigmento con color similar al marmol.

Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 75 / 55 -26.61%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 10-nov-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	08/10/2018			15/10/2018			22/10/2018			29/10/2018			05/11/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	59.06	51.21	-13%	64.56	53.74	-17%	68.13	54.05	-21%	70.55	54.16	-23%	74.64	54.78	-27%


Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentación de cisterna 70%
- ALAM 083 Fabricación de guardanión armada 80%
- ALAM 087 Fabricación de jardineras 90%
- ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 80%
- ALAM 092 Firme de concreto armado 75%
- ALAM 096 Colocación de marmol 20x60 30%
- ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 25%
- ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 20%
- ALAM 133 Pileta cerrada 70%
- ALAM 135 Cisterna de fuente 80%
- ALAM 145 Excavación en cepa 90%
- ALAM 146 Relleno compactado 90%
- ALAM 161 Suministro y fabricación de dado para luminaria 65%
- ALAM 165 Suministro e instalación de registro 60%
- ALAM 166 Suministro e instalación de registro CFE 60%
- ALAM 169 Suministro e instalación de tubería poliflex de 2" 80%
- ALAM 170 Suministro e instalación de tubería poliflex de 1.5" 80%
- ALAM 171 Suministro e instalación de tubería poliflex de 3/4" 80%
- ALAM 172 Cable de cobre Vinalen XXI 30%
- ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 30%
- ALAM 174 Cable de uso rudo subacuático 25%
- ALAM 092 Firme de concreto cancha 25%
- ALAM 094 Pasajunta para firme cancha 25%

SE COLOCARON LAS PUERTAS DE LA CASETA DE CONTROL
SE COMENZARON LOS TRABAJOS DE COLADO DE LA BANQUETA, BAHÍAS VEHICULARES, SOBRE RICARDO SANCHEZ
SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN DE LAS TOMAS DE AGUA MUNICIPALES A LA CISTERNA

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 076 Suministro de concreto para cuarto de maquinas 50%
ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentacion de cisterna 50%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 90%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 95%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 75%
ALAM 092 Firme de concreto armado 70%
ALAM 096 Colocacion de marmol busardado 20x60 25%
ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 35%
ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 25%
ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 60%
ALAM 128 Suministro y colocacion de juego en fuente seca 30%
ALAM 128 Suministro y colocacion de dren de fondo 40%
ALAM 132 Suministro y colocacion de registros a base de tabique 60%
ALAM 133 Pileta cerrada 1.05 m 60%
ALAM 134 Pileta cerrada 2.40 m 20%
ALAM 135 Cisterna de fuente 70%
ALAM 145 Excavacion en cepa 80%
ALAM 146 Relleno compactado 90%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 60%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 60%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 65%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 70%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 70%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 70%
ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 30%
ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 30%
ALAM 174 Cable de uso rudo subacustico 30%
ALAM 092 Firme de concreto cancha 50%
ALAM 094 Pasajunta para firme cancha 50%

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 81 / 56 -30.55%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 17-nov-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	15/10/2018			22/10/2018			29/10/2018			05/11/2018			12/11/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	64.56	53.74	-17%	68.13	54.05	-21%	70.55	54.16	-23%	74.64	54.78	-27%	80.5	55.91	-31%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 076 Suministro de concreto para cuarto de maquinas 90%
ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentacion de cisterna 90%
ALAM 083 Fabricacion de guarnicion armada 80%
ALAM 087 Fabricacion de jardineras 90%
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 85%
ALAM 092 Firme de concreto armado 75%
ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 30%
ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 35%
ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 20%
ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 40%
ALAM 128 Suministro y colocacion de juego en fuente seca 30%
ALAM 128 Suministro y colocacion de dren de fondo 40%
ALAM 132 Suministro y colocacion de registros a base de tabique 60%
ALAM 133 Pileta cerrada 1.05 m 80%
ALAM 134 Pileta cerrada 2.40 m 20%
ALAM 135 Cisterna de fuente 90%
ALAM 145 Excavacion en cepa 90%
ALAM 146 Relleno compactado 90%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 75%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 70%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 70%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 85%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 85%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 85%
ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 40%
ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 40%
ALAM 174 Cable de uso rudo subacustico 35%
ALAM 092 Firme de concreto cancha 90%
ALAM 094 Pasajunta para firme cancha 90%

Fotografía







RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

ALAM 076 Suministro de concreto para cuarto de maquinas 80%

ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentacion de cisterna 80%

ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 95%

ALAM 092 Firme de concreto armado 90%

ALAM 096 Colocacion de marmol busardeado 20x60 30%

ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 40%

ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 30%

ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 70%

ALAM 128 Suministro y colocacion de juego en fuente seca 50%

ALAM 128 Suministro y colocacion de dren de fondo 70%

ALAM 132 Suministro y colocacion de registros a base de tabique 80%

ALAM 133 Pileta cerrada 1.05 m 80%

ALAM 134 Pileta cerrada 2.40 m 50%

ALAM 135 Cisterna de fuente 80%

ALAM 145 Excavacion en cepa 90%

ALAM 146 Relleno compactado 90%

ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 75%

ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 70%

ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 75%

ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 80%

ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 80%

ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 80%

ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XXI 40%

ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 50%

ALAM 174 Cable de uso rudo subacuatico 50%

ALAM 092 Firme de concreto cancha 70%

ALAM 094 Pasajunta para firme cancha 70%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



GRUPOTELI
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 84 / 57 -32.22%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 24-nov-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	22/10/2018			29/10/2018			05/11/2018			12/11/2018			19/11/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	68.13	54.05	-21%	70.55	54.16	-23%	74.64	54.78	-27%	80.5	55.91	-31%	84.43	57.23	-32%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

ALAM 076 Suministro de concreto para cuarto de maquinas 100%

ALAM 077 Impermeabilizante integral para cimentacion de cisterna 100%

ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 90%

ALAM 092 Firme de concreto armado 85%

ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 35%

ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 30%

ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 25%

ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 50%

ALAM 128 Suministro y colocacion de juego en fuente seca 40%

ALAM 128 Suministro y colocacion de dren de fondo 80%

ALAM 132 Suministro y colocacion de registros a base de tabique 80%

ALAM 133 Pileta cerrada 1.05 m 90%

ALAM 134 Pileta cerrada 2.40 m 40%

ALAM 135 Cisterna de fuente 95%

ALAM 145 Excavacion en cepa 95%

ALAM 146 Relleno compactado 95%

ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 85%

ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 75%

ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 75%

ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 90%

ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 90%

ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 90%

ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XXI 50%


ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 50%

ALAM 174 Cable de uso rudo subacuatico 45%

ALAM 092 Firme de concreto cancha 95%

ALAM 094 Pasajunta para firme cancha 95%

Fotografía




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)




Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 100%
ALAM 092 Firme de concreto armado 100%
ALAM 096 Colocación de marmol busardeado 20x60 50%
ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 50%
ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 50%
ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 75%
ALAM 116 Suministro y colocación de bomba sumergible 4" 100%
ALAM 128 Suministro y colocación de juego en fuente seca 80%
ALAM 129 Suministro y colocación de dren de fondo 80%
ALAM 130 Suministro y colocación motobomba de 0.75 hp 80%
ALAM 131 suministro y colocación de motobomba de 2 hp 80%
ALAM 132 Suministro y colocación de registros a base de tabique 100%
ALAM 133 Pileta cerrada 1.05 m 90%
ALAM 134 Pileta cerrada 2.40 m 80%
ALAM 135 Cisterna de fuente 80%
ALAM 145 Excavación en cepa 100%
ALAM 146 Relleno compactado 100%
ALAM 161 Suministro y fabricación de dado para luminaria 95%
ALAM 165 Suministro e instalación de registro 80%
ALAM 166 Suministro e instalación de registro 90%
ALAM 169 Suministro e instalación de tubería poliflex de 2" 90%
ALAM 170 Suministro e instalación de tubería poliflex de 1.5" 90%
ALAM 171 Suministro e instalación de tubería poliflex de 3/4" 90%
ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 60%
ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 80%
ALAM 174 Cable de uso rudo subacuático 80%
ALAM 092 Firme de concreto cancha 90%
ALAM 094 Pavimento para firme cancha 90%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 90%
ALAM 092 Firme de concreto armado 85%
ALAM 096 Colocación de marmol 20x60 35%
ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 30%
ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 25%
ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 50%
ALAM 116 Suministro y colocación de bomba sumergible 4" 80%
ALAM 128 Suministro y colocación de juego en fuente seca 80%
ALAM 129 Suministro y colocación de dren de fondo 80%
ALAM 130 Suministro y colocación motobomba de 0.75 hp 60%
ALAM 131 suministro y colocación de motobomba de 2 hp 60%
ALAM 132 Suministro y colocación de registros a base de tabique 80%
ALAM 133 Pileta cerrada 1.05 m 90%
ALAM 134 Pileta cerrada 2.40 m 60%
ALAM 135 Cisterna de fuente 95%
ALAM 145 Excavación en cepa 95%
ALAM 146 Relleno compactado 95%
ALAM 161 Suministro y fabricación de dado para luminaria 85%
ALAM 165 Suministro e instalación de registro 75%
ALAM 166 Suministro e instalación de registro CFE 75%
ALAM 169 Suministro e instalación de tubería poliflex de 2" 90%
ALAM 170 Suministro e instalación de tubería poliflex de 1.5" 90%
ALAM 171 Suministro e instalación de tubería poliflex de 3/4" 90%
ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 50%
ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 50%
ALAM 174 Cable de uso rudo subacuático 45%
ALAM 092 Firme de concreto cancha 95%
ALAM 094 Pavimento para firme cancha 95%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 88 / 61 -30.52%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 01-dic-18


Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control


ID Unico	29/10/2018			05/11/2018			12/11/2018			19/11/2018			26/11/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	70.55	54.16	-23%	74.64	54.78	-27%	80.5	55.91	-31%	84.43	57.23	-32%	87.82	61.02	-31%

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 100%
ALAM 092 Firme de concreto armado 100%
ALAM 096 Colocacion de marmol busardeado 20x60 80%
ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 80%
ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 80%
ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 80%
ALAM 116 Suministro y colocacion de bomba sumergible 4" 100%
ALAM 128 Suministro y colocacion de juego en fuente seca 100%
ALAM 129 Suministro y colocacion de dren de fondo 100%
ALAM 130 Suministro y colocacion motobomba de 0.75 hp 100%
ALAM 131 suministro y colocacion de motobomba de 2 hp 100%
ALAM 132 Suministro y colocacion de registros a base de tabique 100%
ALAM 133 Pileta cerrada 1.05 m 100%
ALAM 134 Pileta cerrada 2.40 m 100%
ALAM 135 Cisterna de fuente 100%
ALAM 145 Excavacion en cepa 100%
ALAM 146 Relleno compactado 100%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 100%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 100%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 100%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 100%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 100%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 100%
ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 100%
ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 100%
ALAM 174 Cable de uso rudo subacustico 100%
ALAM 092 Firme de concreto cancha 100%
ALAM 094 Pasajeta para firme cancha 100%

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 91 / 68 -25.62%

ZONA SUR

Monto Contratado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 08-dic-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	05/11/2018			12/11/2018			19/11/2018			26/11/2018			03/12/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	74.64	54.78	-27%	80.5	55.91	-31%	84.43	57.23	-32%	87.82	61.02	-31%	90.76	67.51	-26%

Acciones


PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 088 Canal de concreto con rejilla 100%
ALAM 092 Firme de concreto armado 90%
ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 50%
ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 50%
ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 50%
ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 60%
ALAM 116 Suministro y colocacion de bomba sumergible 4" 100%
ALAM 128 Suministro y colocacion de juego en fuente seca 100%
ALAM 129 Suministro y colocacion de dren de fondo 100%
ALAM 130 Suministro y colocacion motobomba de 0.75 hp 100%
ALAM 131 suministro y colocacion de motobomba de 2 hp 100%
ALAM 132 Suministro y colocacion de registros a base de tabique 100%
ALAM 133 Pileta cerrada 1.05 m 95%
ALAM 134 Pileta cerrada 2.40 m 80%
ALAM 135 Cisterna de fuente 100%
ALAM 145 Excavacion en cepa 100%
ALAM 146 Relleno compactado 95%
ALAM 161 Suministro y fabricacion de dado para luminaria 95%
ALAM 165 Suministro e instalacion de registro 95%
ALAM 166 Suministro e instalacion de registro CFE 95%
ALAM 169 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 2" 100%
ALAM 170 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 1.5" 100%
ALAM 171 Suministro e instalacion de tuberia poliflex de 3/4" 100%
ALAM 172 Cable de cobre Vinanel XX1 80%
ALAM 173 Cable de cobre desnudo clase B calibre 12 80%
ALAM 174 Cable de uso rudo subacustico 80%
ALAM 092 Firme de concreto cancha 100%
ALAM 094 Pasajeta para firme cancha 100%

Fotografía




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
 ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 70%
 ALAM 084 Fabricacion de guarnicion 80%
 ALAM 087 Fabricacion de jardineras 90%
 ALAM 092 Firme de concreto armado 100%
 ALAM 096 Colocacion de marmol busardeado 20x60 90%
 ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 90%
 ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 90%
 ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 90%
 ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 70%

Se realizo la primera poda y fumigacion de seis en los arboles de toda a
 Alameda
 Se esta terminando la colocacion de registros electricos de las luminarias
 perimetrales de la Alameda

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Tablero de control

ID Unico	12/11/2018			19/11/2018			26/11/2018			09/12/2018			10/12/2018		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	80.5	55.91	-31%	84.43	57.23	-32%	87.82	61.02	-31%	90.76	67.51	-26%	93.7	68.56	-27%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
 ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 20%
 ALAM 084 Fabricacion de guarnicion 60%
 ALAM 087 Fabricacion de jardineras 80%
 ALAM 092 Firme de concreto armado 95%
 ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 55%
 ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 55%
 ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 55%
 ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 70%
 ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 40%

Progr./Real 94 / 69 -26.83%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 15-dic-18


Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Fotografía




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 100%
ALAM 084 Fabricación de guarnición 100%
ALAM 087 Fabricación de jardineras 100%
ALAM 092 Firme de concreto armado 100%
ALAM 096 Colocación de marmol busardeado 20x60 100%
ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 100%
ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 100%
ALAM 103 Fabricación de bancas de mampostería 100%
ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 100%
ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 100%
ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 100%

Se comenzaron los trabajos para el colado de los firmes de la calle Sor Juana Inés de la Cruz, se comenzó con la parte que se encuentra en frente del terreno de las religiosas.

Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 97 / 71 -26.69%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 22-dic-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	19/11/2018			26/11/2018			03/12/2018			10/12/2018			17/12/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	84.43	57.23	-32%	87.82	61.02	-31%	90.76	67.51	-26%	93.7	68.56	-27%	96.64	70.85	-27%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 40%
ALAM 084 Fabricación de guarnición 80%
ALAM 087 Fabricación de jardineras 90%
ALAM 092 Firme de concreto armado 95%
ALAM 096 Colocación de marmol 20x60 60%
ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 60%
ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 60%
ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 80%
ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 70%
ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 70%
ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 60%
ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 30%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 100%
- ALAM 084 Fabricación de guarnición 100%
- ALAM 087 Fabricación de jardineras 100%
- ALAM 096 Colocación de mármol busardeado 20x60 100%
- ALAM 097 Colocación de mármol 40x60 100%
- ALAM 099 Colocación de mármol 60x60 100%
- ALAM 103 Fabricación de bancas de mampostería 100%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 100%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
- ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 100%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 100%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 100%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 100%

Contractualmente estamos fuera de periodo de ejecución.
Estamos a la espera de recibir la reprogramación de los trabajos postergados por el cambio al proyecto original por parte de la constructora.
La obra presenta problemas de suministro de materiales.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



GRUPOTELU
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 73 -26.75%

ZONA SUR

Monto Contratado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 05-ene-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control


ID Unico	10/12/2018			17/12/2018			24/12/2018			31/12/2018			05/01/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	93.7	68.56	-27%	96.64	70.85	-27%	99.57	72.58	-27%	100	72.58	-27%	100	73.25	-27%

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 50%
- ALAM 084 Fabricación de guarnición 100%
- ALAM 087 Fabricación de jardineras 100%
- ALAM 096 Colocación de mármol 20x60 65%
- ALAM 097 Colocación de mármol 40x60 65%
- ALAM 099 Colocación de mármol 60x60 65%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 85%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 80%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 90%
- ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 90%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 35%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 15%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 15%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ARQ. RUTH CANTERA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 100%
- ALAM 096 Colocacion de marmol busardeado 20x60 100%
- ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 100%
- ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 100%
- ALAM 103 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
- ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
- ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 100%
- ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 100%
- ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 100%
- ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 100%

Se tiene un 70% de avance en el firme de concreto lavado sobre la calle SorJuana Ines de la Cruz.

Se recubrieron de marmol los dados de cimentacion.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 50%
- ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 65%
- ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 65%
- ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 65%
- ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 85%
- ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 80%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 90%
- ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 90%
- ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 40%
- ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 20%
- ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 20%

Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 74 -26.50%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 12-ene-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	17/12/2018			24/12/2018			31/12/2018			05/01/2019			12/01/2019		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	96.64	70.85	-27%	99.57	72.58	-27%	100	72.58	-27%	100	73.25	-27%	100	73.5	-27%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 100%
- ALAM 096 Colocación de marmol busardeado 20x60 100%
- ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 100%
- ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 100%
- ALAM 103 Fabricación de bancas de mampostería 100%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 100%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
- ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 100%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 100%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 100%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 100%

Se finalizó el colado con concreto lavado sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz.

Se le está dando el afine al acabado de las rampas de acceso.

Se está conformando la jardinera en el área de las pergolas.

Esta semana se tenía programado el suministro de marmol, herrería y los faltantes de iluminación y cableado, los cuales no han llegado y no se tiene una certeza real de cuando llegaran.

La obra prácticamente está parada, por la falta de material y suministros, se le ha pedido a la constructora que agilice los trabajos y suministros pero no ha habido respuesta.

Enexo a este reporte se entregará un diario de las actividades en la obra.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 50%
- ALAM 096 Colocación de marmol 20x60 65%
- ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 65%
- ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 65%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 85%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 80%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 90%
- ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 90%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 40%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 20%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 20%

Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 74 -26.50%

ZONA SUR

Monto Contratado (c/iva) \$22,757,168.62


Fecha Reporte 19-ene-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-dic-18

Tablero de control

ID Unico	24/12/2018			31/12/2018			05/01/2019			12/01/2019			19/01/2019		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	99.57	72.58	-27%	100	72.58	-27%	100	73.25	-27%	100	73.5	-27%	100	73.5	-27%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía




Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 74 -26.40%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 26-ene-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-mar-19

Tablero de control									
	12/01/2019			19/01/2019			26/01/2019		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
	100	73.5	-27%	100	73.5	-27%	100	73.6	-26%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 100%
 ALAM 096 Colocacion de marmol busardeado 20x60 100%
 ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 100%
 ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 100%
 ALAM 103 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
 ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
 ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
 ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 100%
 ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 100%
 ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 100%
 ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 100%

Se continua con los trabajos de detalle en distintas areas, principalmente en las rampas dentro del parque de la Alameda.
 Se termino de conformar la jardinera en el area de la pergola.
 Se esta colocando marmol en vertical en las jardineras de piso.
 Se esta colocando la cadena de cerramiento en el muro perimetral del predio de las religiosas.
 Nuevamente se sigue solicitando a la constructora los suministros para concluir los trabajos en el parque de la Alameda.
 Se solicita informacion acerca del avance de los trabajos de la techumbre de la cancha, el

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 50%
 ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 65%
 ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 65%
 ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 65%
 ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 85%
 ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 80%
 ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 90%
 ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 90%
 ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 40%
 ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 20%
 ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 20%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 74 -26.10%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 02-feb-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-mar-19

Tablero de control

ID Unico	05/01/2019			12/01/2019			19/01/2019			26/01/2019			02/02/2019		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	73.25	-27%	100	73.5	-27%	100	73.5	-27%	100	73.6	-26%	100	73.9	-26%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 100%
 ALAM 096 Colocacion de marmol busardeado 20x60 100%
 ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 100%
 ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 100%
 ALAM 103 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
 ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
 ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
 ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 100%
 ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 100%
 ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 100%
 ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 100%


Se continua solicitando a la constructora que proporcione los datos de suministro de materiales como marmol, plantas y especies faltantes.
 Asi como que concluya con los trabajos de colocacion de herrerias (pasamanos, postes, botes de basura, estacionamiento para bicicletas, porterias con tablero= y de carpinteria (bancas).
 Los trabajos de la techumbre, siguen en taller trabajando, segun informacion dada por la constructora TELU, se solicitan pruebas de que los trabajos se estan realizando en tiempo y forma.
 Se continua colocando el detalle del marmol (trabajos de afine).

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 50%
 ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 65%
 ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 65%
 ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 65%
 ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 85%
 ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 80%
 ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 90%
 ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 90%
 ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 40%
 ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 20%
 ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 20%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 74 -26.00%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 09-feb-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-mar-19

Tablero de control

ID Unico	12/01/2019			19/01/2019			26/01/2019			02/02/2019			09/02/2019		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	73.5	-27%	100	73.5	-27%	100	73.6	-26%	100	73.90	-26%	100	74	-26%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 100%
ALAM 096 Colocacion de marmol busardeado 20x60 100%
ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 100%
ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 100%
ALAM 103 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 100%
ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 100%
ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 100%
ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 100%

Se sigue solicitando el ultimo programa para la culminacion de la obra, siguen sin entregarlo.
Los trabajos de herreria y carpinteria se esta viendo ya directamente con los que estan realizando los trabajos, se anexan fotos.
Se solicitan las ordenes de compra y embarque de todos los suministros, marmol, herreria y madera para corroborar que lleguen los materiales a la obra.
Se les realizo el pago de los trabajos extraordinarios que se realizaron en la obra para que tengan liquidez y se vea el avance reflejado en obra.
Se realizo una visita a las instalaciones del taller que esta haciendo la techumbre de la

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD


ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 50%
ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 65%
ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 65%
ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 65%
ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 85%
ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 80%
ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 90%
ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 90%
ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 40%
ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 20%
ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 20%

Fotografia



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 74 -25.90%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 16-feb-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-mar-19

Tablero de control

ID Único	19/01/2019			26/01/2019			02/02/2019			09/02/2019			16/02/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	73.5	-27%	100	73.6	-26%	100	73.90	-26%	100	74.00	-26%	100	74.1	-26%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 100%
ALAM 096 Colocación de marmol busardeado 20x60 100%
ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 100%
ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 100%
ALAM 103 Fabricación de bancas de mampostería 100%
ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 100%
ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 100%
ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 100%
ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 100%
ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 100%

La constructora sigue con la negativa de entregar el programa ultimo de terminación de la obra.

Los suministros de material para concluir con los trabajos son nulos, no hay forma de comprobar la adquisición o una posible futura entrega de los mismos.

La obra practicamente esta parada, salvo los detalles en los acabados que sigue haciendo el personal que sigue en obra.

Los unicos trabajos que se encuentran en desarrollo son los de la hechura de muebles de herrería (cestos de basura, barandales) y las bancas de la Alameda.

Se indica que se puede hacer una visita al taller donde se esta haciendo la techumbre de la

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 50%
ALAM 096 Colocación de marmol 20x60 65%
ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 65%
ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 65%
ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 85%
ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 80%
ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 90%
ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 90%
ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 40%
ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 20%
ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 20%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construccion de la Alameda

Progr./Real 100 / 74 -25.75%

Jojutla, Morelos.

ZONA SUR

GRUPO TELU S.A. de C.V.

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Fecha Reporte 02-mar-19

Arq. Margarita Dorantes

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-mar-19

Tablero de control

ID Unico	02/02/2019			09/02/2019			16/02/2019			23/02/2019			02/03/2019	
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:	
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	73.90	-26%	100	74.00	-26%	100	74.10	-26%	100	74.15	-26%	100	74.21

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 100%
- ALAM 096 Colocacion de marmol busardeado 20x60 100%
- ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 100%
- ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 100%
- ALAM 103 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
- ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
- ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 100%
- ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 100%
- ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 100%
- ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 100%

Se estan trabajando las mesas y bancas en la zona del pergolado, ya se tienen coladas las bases.

Se siguen manufacturando las bases de las bancas autoportantes, de las bancas ya se tienen entregado e 40% de la madera que servira de soporte.

Se esta colocando el marmol vertical sobre los muros de las escalinatas que faltan.

Se sigue sin entregar el programa para la finalizacion de los trabajos.


Derivado de los faltantes y los periodos muertos que se han tenido, se tomo la determinacion de quitar los conceptos de Juegos infantiles y de el faltante de las plantas de las jardineras.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 50%
- ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 65%
- ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 65%
- ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 65%
- ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 85%
- ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 80%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 90%
- ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 90%
- ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 40%
- ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 20%
- ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 20%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL

ING. JUAN PARATORE GARCIA

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 100%
- ALAM 096 Colocación de marmol busardeado 20x60 100%
- ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 100%
- ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 100%
- ALAM 103 Fabricación de bancas de mampostería 100%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 100%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 100%
- ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 100%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 100%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 100%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 100%

Ya se comenzaron a colocar las bases metálicas de las bancas y mesas de picnic en la zona de la pergola.
Llegó el material para comenzar con la colocación del marmol que falta, se comenzó los trabajos el día sábado.
Ya se colocaron los barandales sobre las rampas de acceso y en las escaleras de la zona de la cancha.
También se tienen trabajado el barandal de 10m que va en la entrada principal de Ricardo Sanchez, solo que la colocación se hará el lunes para evitar problemas en la instalación.
Se tiene programado terminar de colocar el marmol faltante el día lunes.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 50%
- ALAM 096 Colocación de marmol 20x60 65%
- ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 65%
- ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 65%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 85%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 80%
- ALAM 155 Suministro de luminaria Urban City 90%
- ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 90%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 40%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 20%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 20%

Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 74 -25.60%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 09-mar-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-mar-19

Tablero de control


ID Unico	09/02/2019			16/02/2019			23/02/2019			02/03/2019			09/03/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	74.00	-26%	100	74.10	-26%	100	74.15	-26%	100	74.25	-26%	100	74.4	-26%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 75

-25.50%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte

16-mar-19

Fecha Término del
Contrato

Fecha de término de la Obra
Término Estimado

31-dic-18

31-dic-18

31-mar-19

Tablero de control

ID Unico	16/02/2019			23/02/2019			02/03/2019			09/03/2019			16/03/2019		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	74.10	-26%	100	74.15	-26%	100	74.25	-26%	100	74.40	-26%	100	74.5	-26%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 100%
- ALAM 096 Colocacion de marmol busardeado 20x60 100%
- ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 100%
- ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 100%
- ALAM 103 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
- ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 100%
- ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 100%
- ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 100%
- ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 100%
- ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 100%

Ya se comenzo a colocar el marmol faltante e la zona de la interseccion entre las calles Ricardo Sanchez y Covarrubias, se tiene programado terminar la semana que entra en esta zona.

Ya se comenzo con la colocacion del barandal de 10 m en la Rampa principal frente a la Calle Ricardo Sanchez.

Las mesa y bancas de picnic ya estan listas para la colocacion de las bases metalicas y de madera, tambien se hara la semana que entra.

En taller se estan trabajando los aparcabicicletas y las bases de las bancas que van sobre murete.


Se realizo el cambio de connexion de la toma que estaba conectada a lared vieja de agua

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metalica 60%
- ALAM 096 Colocacion de marmol 20x60 70%
- ALAM 097 Colocacion de marmol 40x60 70%
- ALAM 099 Colocacion de marmol 60x60 70%
- ALAM 103 Fabricacion de bancas de mamposteria 95%
- ALAM 104 Fabricacion de bancas de mamposteria 95%
- ALAM 164 Suministro e instalacion de poste para luminaria 95%
- ALAM 198 Suministro y colocacion de tierra para vegetacion 70%
- ALAM 203 Suministro y colocacion de Clivia 90%
- ALAM 204 Suministro y colocacion de Agapandos 90%

Fotografía




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 75 -24.90%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 23-mar-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-mar-19

Tablero de control

ID Unico	23/02/2019			02/03/2019			09/03/2019			16/03/2019			23/03/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	74.15	-26%	100	74.25	-26%	100	74.40	-26%	100	74.50	-26%	100	75.1	-25%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 100%
- ALAM 096 Colocación de marmol busardeado 20x60 100%
- ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 100%
- ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 100%
- ALAM 103 Fabricación de bancas de mampostería 100%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 100%
- ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 100%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 100%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 100%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 100%

Se tiene planeado hacer una inauguración parcia de la Alameda el día 12 de abril de 2019, por lo cual se urge a la Constructora TELU culminar con los trabajos pendientes para el día 10 de abril. El día lunes y martes se hará una valoración de los trabajos y en caso de no ser favorable el suministro ni la mano de obra se hará por parte de Fundación los trabajos, descontando los trabajos a la constructora.

Fundación tomó la decisión de suministrar los juegos infantiles, el mulch y las luminarias exteriores, el día lunes se tendrán las cotizaciones y fecha de entrega.

Se planteó a la constructora que tenía que terminar la colocación de marmol, el río de concreto, la colocación de cable de luminarias como prioridad de esta semana.

Ya se retiró el camper que tenía la constructora y se tiene planeado recorrer el tapial el

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 60%
- ALAM 096 Colocación de marmol 20x60 70%
- ALAM 097 Colocación de marmol 40x60 70%
- ALAM 099 Colocación de marmol 60x60 70%
- ALAM 103 Fabricación de bancas de mampostería 95%
- ALAM 104 Fabricación de bancas de mampostería 95%
- ALAM 164 Suministro e instalación de poste para luminaria 95%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 70%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 90%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 90%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE GARCIA
Vo.Bo.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 75 -24.80%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 30-mar-19

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
31-dic-18	31-dic-18	31-mar-19

Tablero de control															
	02/03/2019			09/03/2019			16/03/2019			23/03/2019			30/03/2019		
ID Unico	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS ALAMEDA 006-2018.	100	74.25	-26%	100	74.40	-26%	100	74.50	-26%	100	75.10	-25%	100	75.20	-25%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 100%
- ALAM 039 Suministro y fabricación de mesas de picnic 100%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 100%
- ALAM 201 Suministro y colocación de Heliconias 100%
- ALAM 202 Suministro y colocación de Platanillo 100%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 100%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 100%
- ALAM 205 Suministro y colocación de Bugambilia 100%
- ALAM 206 Suministro y colocación de Durantia 100%
- ALAM 207 Suministro y colocación de Maguey Morado 100%
- ALAM 208 Suministro y colocación de Llamarada 100%

En esta semana se comenzó con la proveduría de plantas en la Alameda, se realizó un cambio de plantas ya que las que están en catálogo no tenían la resistencia suficiente al clima de Jojutla.

También se comenzó con los trabajos en el área de pergamino se están colocando la armadura perimetral sobre las vigas para darle soporte a las soleras que servirán de techo a la estructura.

También se colocaron las bases metálicas en las mesas de picnic.

Se comenzó el trazo y la excavación del río que conecta las dos piletas del parque y se definió la forma y profundidad del mismo.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 95%
- ALAM 039 Suministro y fabricación de mesas de picnic 60%
- ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 90%
- ALAM 201 Suministro y colocación de Heliconias 90%
- ALAM 202 Suministro y colocación de Platanillo 90%
- ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 90%
- ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 90%
- ALAM 205 Suministro y colocación de Bugambilia 90%
- ALAM 206 Suministro y colocación de Durantia 90%
- ALAM 207 Suministro y colocación de Maguey Morado 90%
- ALAM 208 Suministro y colocación de Llamarada 90%

Fotografía



RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. RUTH CANTERA
Vo.Bo.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 75 -24.70%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 06-abr-19

Fechas			
Inicio		Término	
Programado	Real	Programado	Real
04-jun-18	04-jun-18	19-mar-19	-
		Duración	
		Días	
		306	

Tablero de control

ID Unico	09/03/2019			16/03/2019			23/03/2019			30/03/2019			06/04/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	74.40	-26%	100	74.50	-26%	100	75.10	-25%	100	75.20	-25%	100	75.30	-25%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
 ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 100%
 ALAM 039 Suministro y fabricación de mesas de picnic 100%
 ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 100%
 ALAM 201 Suministro y colocación de Heliconias 100%
 ALAM 202 Suministro y colocación de Platanillo 100%
 ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 100%
 ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 100%
 ALAM 205 Suministro y colocación de Bugambilia 100%
 ALAM 206 Suministro y colocación de Durantia 100%
 ALAM 207 Suministro y colocación de Maguey Morado 100%
 ALAM 208 Suministro y colocación de Llamada 100%

Se tiene un avance del 95% de la colocación de plantas en toda la Alameda, solo queda pendientes de colocación las plantas que van en las jardineras donde esta el río.
 El río esta a un 60% de avance, se tiene ya la totalidad de excavación y de colocación de concreto sobre el canal, se esta colocando la piedra bola sobre el concreto.
 El día sábado se colo la bahía de ascenso y descenso que faltaba sobre la calle Ricardo Sanchez.
 Con respecto a la estructura del pergalado se tiene un avance del 75%, ya esta soldada en su totalidad y se esta pintando actualmente.
 También el día sábado se comenzo a colocar las piezas de marmol faltante.

ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
 ALAM 039 Suministro y montaje de estructura metálica 95%
 ALAM 039 Suministro y fabricación de mesas de picnic 65%
 ALAM 198 Suministro y colocación de tierra para vegetación 95%
 ALAM 201 Suministro y colocación de Heliconias 95%
 ALAM 202 Suministro y colocación de Platanillo 95%
 ALAM 203 Suministro y colocación de Clivia 95%
 ALAM 204 Suministro y colocación de Agapandos 95%
 ALAM 205 Suministro y colocación de Bugambilia 95%
 ALAM 206 Suministro y colocación de Durantia 95%
 ALAM 207 Suministro y colocación de Maguey Morado 95%
 ALAM 208 Suministro y colocación de Llamada 95%

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

Fotografía



ARQ. RUTH CANTERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.


Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ARQ. RUTH CANTERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 75 -24.65%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 13-abr-19

Fechas		
Inicio	Término	Duración
Programado: 04-jun-18	Programado: 19-mar-19	Días
Real: 04-jun-18	Real: -	306

Tablero de control									
	30/03/2019			06/04/2019			13/04/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
so									
%	100	75.20	-25%	100	75.30	-25%	100	75.35	-25%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

Estos son las actividades que se concluyeron en esta semana:

- Colocación de marmol en la pileta principal
 - Colocación de marmol en la pileta secundaria
 - Conformación de río artificial en la jardinera principal
 - Conformación de río artificial en la jardinera secundaria
 - Colocación de piedra bola en los ríos artificiales
 - Colocación de marmol en escalinatas
 - Colocación de luminarias en escaleras
 - Colocación de marmol en piso de la pergola
 - Colocación de marmol en base de mesas y bancas de pici-nic
 - Colocación de bomba de recirculación en río artificial
 - Colocación de juegos infantiles
 - Colocación de bancas sobre murete
 - Colocación de tapial de madera alrededor de la cancha
- Esta semana se hizo una apertura parcial de las instalaciones de la Alameda, se apertura todo excepto el área de la cancha para colocar la techumbre metálica y se colocó un tapial de madera para proteger el área de los trabajos. Se dejaron prendidas las luminarias hasta el lunes para probar los equipos

Acciones


PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

- Actividades pendientes de ejecutar
- Colocación de techumbre según diseño
- Colocación de luminarias sobre arcos de techumbre
- Colocación de portería con tablero
- Colocación de marmol en las gradas de la cancha
- Colocación de bancas sobre murete
- Colocación de bancas autoportantes
- Colocación de barandal sobre rampa principal
- Colocación de madera sobre mesa y bancas de pici-nic

Se tienen algunos detalles en la colocación del marmol que serán solventados mientras se culminan los trabajos principales.

Se tiene programado que en dos semanas se estén colocando los equipos de iluminación perimetral y se tenga resuelto el dispositivo que controla las fuentes recreativas fuera del cuarto de máquinas.

Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA


ARQ. RUTH CANTERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ARQ. RUTH CANTERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 75 -24.60%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 20-abr-19

Fechas

Inicio		Término		Duración	
Programado	04-jun-18	Programado	19-mar-19	Días	
Real	04-jun-18	Real	-	306	

Tablero de control

ID Unico	23/03/2019			30/03/2019			06/04/2019			13/04/2019			20/04/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	75.10	-25%	100	75.20	-25%	100	75.30	-25%	100	75.35	-25%	100	75.40	-25%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

En esta semana llego el suministro de las luminarias perimetrales de la alameda, son 21 luminarias.

También llegaron los postes para las luminarias, en este caso son 13 postes, dichos postes se pintaron de color negro mate para que coincidan con las luminarias que ya se encuentran en el parque.

Se continua con la concluyo con la colocacion de las bancas sobre murete y se continua con la fabricacion de las bancas autoportantes, tanto en la parte de herreria como en la fabricacion de las tiras de madera con las que se cubiran las bancas.

Se concluyeron los trabajos de colocacion de mesas y bancas en la zona de la pergola, así como su recubrimiento con tiras de madera.

Se continua con los trabajos de apuntalamiento en el tapial que cubre la cancha de usos multiples.

Se continua con la colocacion del marmol en la zona que esta frente la calle Covarrubias.

Se estan viendo los detalles en la colocacion de marmol, ya que hay zonas en las que falta y se coloquen correctamente las piezas.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar

Colocacion de techumbre segun diseño

Se comenta que este punto ya esta siendo atacado por la empresa B, se presentaron diseños y propuestas y ya hay una aceptada, la cual se esta a la espera de que se anuncie y presente, para definir tiempos, elaborar y gestionar los calendarios nuevos, así como la definicion de las fecha de entrega de los trabajos finales.

Se tienen algunos detalles en la colocacion del marmol que seran solventados mientras se culminan los trabajos principales.

Se tiene programado que en dos semanas se esten colocando los equipos de iluminacion perimetral y se tenga resuelto el dispositivo que controla las fuentes recreativas fuera del cuarto de maquinas.

Ya se mantuvo contacto con la gente que instalo los equipos de las fuentes y solicitan que se envíe informacion de lo que se pretende manejar para la automatizacion de los equipos y la propuesta de un segundo boton de arranque en el cuarto de control de la alameda.

Fotografia



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA


ARQ. RUTH CANTERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ARQ. RUTH CANTERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real

100 / 76

-24.00%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva)

\$22,757,168.62

Fecha Reporte

27-abr-19

Fechas

Inicio

04-jun-18

Término

19-mar-19

Duración

Días

Programado: 04-jun-18

Real: 04-jun-18

Real: -

306

Tablero de control

ID Unico	30/03/2019			06/04/2019			13/04/2019			20/04/2019			27/04/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	75.20	-25%	100	75.30	-25%	100	75.35	-25%	100	75.40	-25%	100	76.00	-24%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

Se contacto a los proveedores de las fuentes recreativas y se les solicito apoyo para que se programen las fuentes y que enciendan por horario.

Se esta viendo esa posibilidad de programacion, de todas formas se tiene que ver la otra posibilidad de tener un boton de encendido en el cuarto de control ya que destapar el registro cada vez que se reinicie el sistema es un poco complicado.

Se hizo la entrega del mantenimiento y servicios de iluminacion al ayuntamiento, se les explico la forma y como se tienen que encender los equipos para que no se generen complicaciones, el unico detalle es que no lo hacen a tiempo ni en la forma que debe de ser, dejan prendidos los equipos y las luminarias, los horarios de servicio no se respetan y han dejado las luminarias encendidas dias completos sin supervision, se sugiere hacer un oficio de entrega parcial de las instalaciones para evitar conflictos.

La estructura de la cubierta de la cancha ya se encuentra en taller y se programo que los trabajos en el sitio de la obra sera en 15 dias aproximadamente, por tal motivo se alistan las estructuras existentes para poder recibir la estructura.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar

Colocacion de techumbre segun diseño


Se comenta que este punto ya esta siendo atacado por la empresa B, se presentaron diseños y propuestas y ya hay una aceptada, la cual se esta a la espera de que se anuncie y presente, para definir tiempos, elaborar y gestionar los calendarios nuevos, así como la definicion de las fecha de entrega de los trabajos finales.

Se tienen algunos detalles en la colocacion del marmol que seran solventados mientras se culminan los trabajos principales.

Se tiene programado que en dos semanas se esten colocando los equipos de iluminacion perimetral y se tenga resuelto el dispositivo que controla las fuentes recreativas fuera del cuarto de maquinas.

Ya se mantuvo contacto con la gente que instalo los equipos de las fuentes y solicitan que se envíe informacion de lo que se pretende manejar para la automatizacion de los equipos y la propuesta de un segundo boton de arranque en el cuarto de control de la alameda.

Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA


ARQ. RUTH CANTERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ARQ. RUTH CANTERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 78 -21.77%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 04-may-19

Fechas

Inicio		Término		Duración	
Programado	04-jun-18	Programado	19-mar-19	Días	
Real	04-jun-18	Real	-		306

Tablero de control

ID Unico	06/04/2019			13/04/2019			20/04/2019			27/04/2019			04/05/2019		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS ALAMED A-006-2018.	100	75.30	-25%	100	75.35	-25%	100	75.40	-25%	100	76.00	-24%	100	78.23	-22%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

Por el momento solo se tiene el conocimiento de que la techumbre se encuentra trabajando en el taller y que la semana que entra se comenzaran los primeros trabajos de instalacion en la cancha de la Alameda.

Por el momento se hicieron las preparaciones para tener acceso a las instalaciones de los trabajos en el tapial que se instalo.

Se sigue observando un poco y casi nulo trabajo de mantenimiento por parte de las autoridades del Municipio de Jojutla, ya que no apagan las luces en dias, el riego se hace algunos dias si y otros no, las fuentes son encendidas pero sus cisternas no se llenan de la forma correcta, ya que no se vigila el nivel que se tiene o si tienen el agua suficiente para su funcionamiento.

ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar
Colocacion de techumbre segun diseño

Se comenta que este punto ya esta siendo atacado por la empresa B, se presentaron diseños y propuestas y ya hay una aceptada, la cual se esta a la espera de que se anuncie y presente, para definir tiempos, elaborar y gestionar los calendarios nuevos, asi como la definicion de las fecha de entrega de los trabajos finales.

Se tienen algunos detalles en la colocacion del marmol que seran solventados mientras se culminan los trabajos principales.

Se tiene programado que en dos semanas se esten colocando los equipos de iluminacion perimetral y se tenga resuelto el dispositivo que controla las fuentes recreativas fuera del cuarto de maquinas.

Ya se mantuvo contacto con la gente que instalo los equipos de las fuentes y solicitan que se envíe informacion de lo que se pretende manejar para la automatizacion de los equipos y la propuesta de un segundo boton de arranque en el cuarto de control de la alameda.

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

Fotografía



ARQ. RUTH CANTERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ARQ. RUTH CANERA
RESIDENTE DE FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 80 -19.55%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 11-may-19

Fechas		
Inicio	Término	Duración
Programado: 04-jun-18	Programado: 19-mar-19	Días
Real: 04-jun-18	Real: -	306

Tablero de control															
	13/04/2019			20/04/2019			27/04/2019			04/05/2019			11/05/2019		
ID Unico	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS ALAMEDA 006-2018.	100	75.35	-25%	100	75.40	-25%	100	76.00	-24%	100	78.23	-22%	100	80.45	-20%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

Se comenzo el suministro de la estructura de la techumbre de la Alameda.

Hasta el día de hoy se tienen 3 arcos completos y se están afinando los trabajos en los mismos para comenzar con la instalación.

Se está colocando el mármol a un costado de la cancha deportiva, con la aclaración de que si durante la instalación de la estructura de la techumbre hay algún daño en el mismo la empresa se hará cargo del cambio y de la instalación.

Se concluyó la colocación de mármol en las jardineras que están entre la cancha y el terreno de las religiosas.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar

La fabricación de la techumbre, la cual ya se está ejecutando y se comenzó a traer los elementos en sitio.


La colocación de las porterías con tablero.

La colocación del mármol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Inés de la Cruz.

Pintar la cancha deportiva completa.

Pintar las líneas de la cancha deportiva.

Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ÁNGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE
FUNDACIÓN HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. JUAN PARATORE
FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

Se trajeron otros tres arcos mas en esta semana, ya con esto se tienen un total de de 6 arcos en la obra, estos tres ultimos se armaron en esta semana.

Los arcos restantes se siguen trabajando en taller.

Se comenzaron a colocar los postes y las luminarias que iluminaran en el perimetro de la Alameda, las tres que se encuentran sobre la privada Sor Juana Ines son sencillas y ya estan colocadas, las que estan sobre la calle Covarrubias son 5 y ya tambien estan colodas, estas son dobles y se colocaron 2 mas sobre la calle Ricardo Sanchez, estas tambien son dobles. Se sigue con la colocacion de marmol a un costado de la cancha deportiva.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar

La fabricacion de la techumbre, la cual ya se esta ejecutando y se comenzo a traer los elementos en sitio, van 6 arcos completos.

La colocacion de las porterias con tablero.

La colocacion del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz.

Pintar las lineas de la cancha deportiva.

ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

Fotografía



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 82 -17.68%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 18-may-19

Fechas

Inicio		Término		Duracion	
Programado	04-jun-18	Programado	19-mar-19	Días	
Real	04-jun-18	Real	-	306	


Tablero de control

ID Unico	20/04/2019			27/04/2019			04/05/2019			11/05/2019			18/05/2019		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	75.40	-25%	100	76.00	-24%	100	78.23	-22%	100	80.45	-20%	100	82.32	-18%

FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISOR DE OBRA

0
FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.




RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real

100 / 85

-14.85%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva)

\$22,757,168.62

Fecha Reporte

01-jun-19

Fechas

Inicio

Término

Duración

Programado

04-jun-18

Programado

19-mar-19

Días

Real

04-jun-18

Real

-

306

Tablero de control

ID Unico	04/05/2019			11/05/2019			18/05/2019			25/05/2019			01/06/2019		
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	78.23	-22%	100	80.45	-20%	100	82.32	-18%	100	84.21	-16%	100	85.15	-15%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

En esta semana se terminaron de soldar las uniones entre los elementos.

Los cartabones se encuentran totalmente soldados y se esta haciendo la preparacion para colocar los siguientes, ya se tienen las piezas costadas.

Los arcos se tienen trabajando en taller y se plantea traer las piezas a partir del martes de la semana que entra.

Asi mismo se propone hacer las pruebas de soldadura con lo que se tiene colocado hasta el momento, en un 15% del 30% que se tiene programado.

El color de la pintura sera con el color Bavaria 047-06 y se colocara primero una capa de sellador para garantizar que el tono no cambie.

La colocacion de marmol se ve afectada por al colocacion de la techumbre.

ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar

La fabricacion de la techumbre, la cual ya se esta ejecutando y se comenzo a traer los elementos en sitio, van 6 arcos completos en sitio y colocados..

La colocacion de las porterias con tablero.

La colocacion del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz, esta actividad se sigue realizando pero a menor velocidad debido a la colocacion de los arcos de la cancha deportiva..

Pintar las lineas de la cancha deportiva.

La iluminacion de la cancha deportiva.

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA


Fotografía



ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 87 -13.04%

ZONA SUR

Monto Contratado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 08-jun-19

Fechas

Inicio		Término		Duración
Programado	04-jun-18	Programado	19-mar-19	Días
Real	04-jun-18	Real	-	306

Tablero de control								
25/05/2019			01/06/2019			08/06/2019		
Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
100	84.21	-16%	100	85.15	-15%	100	86.96	-13%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

El día lunes se trajo nuevamente un total de tres arcos completos para ser soldados, los cuales se hicieron los trabajos entre el lunes, martes y miércoles. El día jueves se comenzaron los trabajos para la colocación de los arcos, se trajo la grúa con brazo extendible para estas acciones.

Se está teniendo un poco de complicación ya que estos arcos que se están colocando no están completos, son los componentes de latechumbre y se tienen que cortar y ajustar una vez levantado el arco.

Por otra parte se han tenido inundaciones en la parte de juegos infantiles, por tal motivo se solicitó que se escavara en la zona 0.30 m en toda la zona, así como demoler la cadena que separa el área de juegos con el pasillo de la plaza, para que una vez concluidos estos trabajos se rellene la zona con grava, para que en cuanto se sature de agua, el excedente se vierta en el pasillo de la plaza y a su vez esta se vierta en las rejillas pluviales de la plaza.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar

La fabricación de la techumbre, la cual ya se está ejecutando y se comenzó a traer los elementos in situ, van 8 arcos completos en sitio y colocados..

La colocación de las porterías con tablero.

La colocación del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz, esta actividad se sigue realizando pero a menor velocidad debido a la colocación de los arcos de la cancha deportiva.


Pintar las líneas de la cancha deportiva.

La iluminación de la cancha deportiva.

Excavación y retiro de material en el área de juegos infantiles.

Colocación de grava en el área de juegos infantiles.

Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA


ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 88 -12.44%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 15-jun-19

Fechas

Inicio		Término		Duración	
Programado	04-jun-18	Programado	19-mar-19	Días	
Real	04-jun-18	Real	-	306	

Tablero de control

ID Unico	18/05/2019			25/05/2019			01/06/2019			08/06/2019			15/06/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	82.32	-18%	100	84.21	-16%	100	85.15	-15%	100	86.96	-13%	100	87.56	-12%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD


Ya solo falta la colocacion de tres arcos completos en la estructura de la cancha deportiva.
Se estan realizando soldadura en las bases de los arcos, especificamente en los cartabones.
Se han tenido detalles en el traslape de los arcos, por lo mismo las maniobras han tomado mas tiempo de lo normal.
La colocacion de marmol se suspendio debido a los trabajos de colocacion de la estructura.
En la zona de juegos infantiles se continuan los trabajos de excavacion y retiro de material.
Se solicita a la constructora que los trabajos queden terminados la semana que entra.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar
La fabricacion de la techumbre, la cual ya se esta ejecutando y se comenzo a traer los elementos en sitio, van 8 arcos completos en sitio y colocados..
La colocacion de las porterias con tablero.
La colocacion del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz, esta actividad se sigue realizando pero a menor velocidad debido a la colocacion de los arcos de la cancha deportiva.
Pintar las lineas de la cancha deportiva.
La iluminacion de la cancha deportiva.
Excavacion y retiro de material en el area de juegos infantiles.
Colocacion de grava en el area de juegos infantiles.

Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 89 -10.79%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 22-jun-19

Fechas

	Inicio	Término	Duración
Programado	04-jun-18	19-mar-19	Días
Real	04-jun-18	Real	306

Tablero de control

	25/05/2019			01/06/2019			08/06/2019			15/06/2019			22/06/2019	
ID Unico	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:	
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	84.21	-16%	100	85.15	-15%	100	86.96	-13%	100	87.56	-12%	100	89.21

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

La colocación de grava en la zona de juegos infantiles, esta terminada.
La estructura principal de los arcos de la techumbre de la cancha deportiva ya esta colocada completamente, faltan colocar 4 medios arcos para darle la forma final.
Se estan haciendo trabajos de afine en la soldadura de los ultimos 4 arcos.
Se estan ajustando para asegurar el maximo de contacto entre los elementos posible.
Ya se encuentran en sitio todos los tubulares para hacer los entrepaños de la estructura.
La semana que entra se haran las primeras pruebas de inspeccion a la soldadura.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar
La fabricacion de la techumbre, ya se encuentra a un 70% del trabajo de la estructura, faltaria la pintura.
La colocacion del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz, esta actividad se sigue realizando pero a menor velocidad debido a la colocacion de los arcos de la cancha deportiva.
Pintar las lineas de la cancha deportiva.
La iluminacion de la cancha deportiva.
Suministro y colocacion de la la porteria con tablero.

Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 90 -9.86%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 29-jun-19

Fechas

Inicio		Término		Duración Días
Programado	04-jun-18	Programado	19-mar-19	
Real	04-jun-18	Real	-	306

Tablero de control

ID Unico	01/06/2019			08/06/2019			15/06/2019			22/06/2019			29/06/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS ALAMEDA-006-2018.	100	85.15	-15%	100	86.96	-13%	100	87.56	-12%	100	89.21	-11%	100	90.14	-10%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

Se terminaron los trabajos de la zona de juegos infantiles, con la colocación de piezas de marmol en la frontera entre la grava y la plaza de la alameda.

Esta semana se continuo con el trabajo de soldar las piezas y uniones que faltan.

Se comenzo con el trazo y la colocacion de los entrepaños enntre los arcos de la estructura de la cancha.

Se comenzo de la parte superior y se completara e su totalidad, para posteriormente ir descendiendo por cada uno de los arcos.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ajeutar

La fabricacion de la techumbre, ya se encuentra a un 70% del trabajo de la estructura, faltaria la pintura.

La colocacion del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz, esta actividad se sigue realizando pero a menor velocidad debido a la colocacion de los arcos de la cancha deportiva.

Pintar las lineas de la cancha deportiva.

La iluminacion de la cancha deportiva.

Suministro y colocacion de la la porteria con tablero.

Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.


Fotografía




Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 92 -8.44%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 06-jul-19

Fechas

Inicio		Término		Duración
Programado	04-jun-18	Programado	19-mar-19	Días
Real	04-jun-18	Real	-	306

Tablero de control

ID Unico	08/06/2019			15/06/2019			22/06/2019			29/06/2019			06/07/2019	
	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:	
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	86.96	-13%	100	87.56	-12%	100	89.21	-11%	100	90.14	-10%	100	91.56

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

Se continua colocando el marmol en las gradas de la Alameda, faltan aproximadamente 50m2 de colocacion.

Se termino de colocar los 4 medios arcos que faltaban en las esquinas de la cancha deportiva.

Falta que se hagan los ajustes en las uniones de cada uno de los elementos de los arcos, este ajuste se hara una vez que se terminen de colocar los tubulares que serviran para dar sombra a la cancha.

Estos tubulares se estan colocando de la parte superior a la parte inferior de los arcos, actualmente se encuentra colocados 10 lineas completas en la part superior.

ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ajecutar

La fabricacion de la techumbre, ya se encuentra a un 90% del trabajo de la estructura, faltaria la pintura.
La colocacion del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz, esta actividad se sigue realizando, falta colocar el marmol en la esquina con a calle covarrubias, esto se hara cuando se terminen todos los trabajos en la cancha deportiva.

Pintar la techumbre de la cancha deportiva.
Pintar las lineas de la cancha deportiva.
La iluminacion de la cancha deportiva.
Suministro y colocacion de la la porteria con tablero.

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

Fotografía



ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

Fotografía



Fotografía




Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construccion de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 92 -7.82%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 14-jul-19

Fechas

Inicio	Término	Duración
Programado 04-jun-18	Programado 19-mar-19	Días
Real 04-jun-18	Real -	306

Tablero de control

	15/06/2019			22/06/2019			29/06/2019			06/07/2019			13/07/2019	
ID Unico	Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:			Avance Fisico:	
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	87.56	-12%	100	89.21	-11%	100	90.14	-10%	100	91.56	-8%	100	###

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

Se solicito que en los empalmes de los elementos de los arcos, en donde queda desfasado, se ponga un elemento de cierre para asegurar una mayor superficie de contacto entre los elementos.

Se hizo la prueba de pintura con el color Bavaria 047-06, se cambiara por el color Tazmania F4-09.

Se continuo con los trabajos de soldadura de los elementos, ya estan soldados todas las uniones, las bases y elementos de soporte, se tiene prevista la inspeccion radiografica para la siguiente semana,

Se estan colocando los PTR's en los arcos, hasta el momento se tienen colocados 20 elementos.

La colocacion de marmol sigue en proceso se colocó un total de 20 m2 esta semana.

ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar

La fabricacion de la techumbre, ya se encuentra a un 90% del trabajo de la estructura, faltaria la pintura.

La colocacion del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz, esta actividad se sigue realizando, falta colocar el marmol en la esquina con a calle covarrubias, esto se hara cuando se terminen todos los trabajos en la cancha deportiva.

Pintar la techumbre de la cancha deportiva.

Pintar las lineas de la cancha deportiva.

La iluminacion de la cancha deportiva.

Suministro y colocacion de la la porteria con tablero.


ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISION DE OBRA

Fotografía



ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 93 -7.13%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 20-jul-19

Fechas

Inicio		Término		Duración
Programado	04-jun-18	Programado	19-mar-19	Días
Real	04-jun-18	Real	-	306

Tablero de control

ID Unico	22/06/2019			29/06/2019			06/07/2019			13/07/2019			20/07/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	89.21	-11%	100	90.14	-10%	100	91.56	-8%	100	92.18	-8%	100	92.87	-7%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD

En esta semana se colocaron mas entrepaños (PTR's), en los arcos, se tuvo diferencia entre la colocacion y se tuvieron que corregir 6 entrepaños de la tercera fila superior. Se estan colocando las nuevas filas con niveles de hilo colocados a lo largo de toda la estructura para que sirvan de guia y no se produzcan errores en su colocacion.

Se estan colocando las piezas de marmol para terminar de revestir las gradas a un costado de la cancha. La siguiente semana se comenzaria a colocar el marmol en la banqueta de la privada Sor Juana Ines de la Cruz.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD

Actividades pendientes de ejecutar

La fabricacion de la techumbre, ya se encuentra a un 95% del trabajo de la estructura, faltaria la pintura. Se estan colocando los entrepaños en los arcos, se tiene un 30% de avance.

La colocacion del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz, esta actividad se sigue realizando, falta colocar el marmol en la esquina con a calle covarrubias, esto se hara cuando se terminen todos los trabajos en la cancha deportiva.

falta colocar marmol sobre la banqueta de la calle Sor Juana

Pintar la techumbre de la cancha deportiva.

Pintar las lineas de la cancha deportiva.

La iluminacion de la cancha deportiva.

Suministro y colocacion de la la porteria con tablero.

Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

Fotografía




Fotografía



Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 93 -6.96%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 27-jul-19

Fechas

Inicio		Término		Duración
Programado	04-jun-18	Programado	19-mar-19	Días
Real	04-jun-18	Real	-	306

Tablero de control

ID Unico	29/06/2019			06/07/2019			13/07/2019			20/07/2019			27/07/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	90.14	-10%	100	91.56	-8%	100	92.18	-8%	100	92.87	-7%	100	93.04	-7%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
Se termino de colocar los PTR's en la mitad este de la techumbre, en total se colocaron 36 filas.
Se colocaron de forma escalonada para que sirvan de base para la lamina galvanizada que cubrira de agua y lluvia la cancha deportiva. Las laminas se colocaran descansando la base en forma de "S" sobre las bases (PTR's) y soldandolos en la parte superior en el PTR en diagonal.
Las filas se colocaron de la siguiente forma de forma descendente, 1 fila 6 PTR's, 2 fila 5 PTR's, 3 fila 4 PTR's, 4 fila 3 PTR's, y las nueve filas posteriores son de 2 PTR's, esto para no exceder las dimensiones de los arcos y se puedan colocar las laminas galvanizadas correctamente.
Lo mis mo se hara en la otra parte de la techumbre y los trabajos se haran la semana siguiente.
Se escogio el color Tazmania con clave F4-09 para la estructura.

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
Actividades pendientes de ajecutar
La fabricacion de la techumbre, ya se encuentra a un 95% del trabajo de la estructura, faltaria la pintura.
Se estan colocando los entrepaños en los arcos, se tiene un 30% de avance.
La colocacion del marmol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Ines de la Cruz, esta actividad se sigue realizando, falta colocar el marmol en la esquina con a calle covarrubias, esto se hara cuando se terminen todos los trabajos en la cancha deportiva.
falta colocar marmol sobre la banqueta de la calle Sor Juana
Pintar la techumbre de la cancha deportiva.
Pintar las lineas de la cancha deportiva.
La iluminacion de la cancha deportiva.
Suministro y colocacion de la la porteria con tablero.

Fotografia




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISION DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

Fotografía




Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía




ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.

FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 100 / 93 -6.88%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 03-ago-19

Fechas

	Inicio	Término	Duración
Programado	04-jun-18	19-mar-19	Días
Real	04-jun-18	-	306

Tablero de control

ID Unico	06/07/2019			13/07/2019			20/07/2019			27/07/2019			03/08/2019		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	100	91.56	-8%	100	92.18	-8%	100	92.87	-7%	100	93.04	-7%	100	93.12	-7%

Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD
Se volveran a colocar las filas de la 1 a la 6 debido a que no se colocaron como se indicaba en el proyecto original.
Se tenía una pendiente mayor en la colocación de los PTR's, con un ángulo superior a los 60 grados.
Se hizo el ajuste para que los PTR's tengan una inclinación de colocación no mayor a los 10 grados y como indica el proyecto.
El ajuste en la colocación implica un trazo diferente entre los arcos para evitar que los PTR's salgan de los límites de la estructura y tengan una uniformidad con respecto a la profundidad interior en los arcos.
Se terminó la colocación de las filas de la 7 a la 11 en ambas mitades de la estructura, estas filas no tienen cambio ya que están colocadas de acuerdo a proyecto.
Se trajeron muestras de lámina galvanizada que se utilizara como cubierta sobre los PTR's la cual será pintada del color aprobado y tendrá una caja para evitar escurrimientos al interior de la cancha deportiva.


ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD
Actividades pendientes de ejecutar
La fabricación de la techumbre, ya se encuentra a un 95% del trabajo de la estructura, faltaría la pintura.
Se están colocando los entrepaños en los arcos, se tiene un 40% de avance.
La colocación del mármol en la cancha deportiva a un costado de la privada Sor Juana Inés de la Cruz, esta actividad se sigue realizando, falta colocar el mármol en la esquina con la calle Covarrubias, esto se hará cuando se terminen todos los trabajos en la cancha deportiva.
falta colocar mármol sobre la banqueta de la calle Sor Juana
Pintar la techumbre de la cancha deportiva.
Pintar las líneas de la cancha deportiva.
La iluminación de la cancha deportiva.
Suministro y colocación de la portería con tablero.

ING. MIGUEL ÁNGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

Fotografía



ING. JUAN PARATORE GARCÍA
FUNDACIÓN HOGARES I.A.P.

RENOVACIÓN PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



Fotografía



ARQ. MARGARITA DORANTES
RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL ROJAS ESQUIVEL
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING JUAN PARATORE GARCIA
FUNDACION HOGARES I.A.P.