



# Convenio de Colaboración para la Reconstrucción de Jojutla

## Informe Acumulativo

Febrero – Julio, 2018

# Índice

1. ANTECEDENTES.....	3
2. REGLAS DE OPERACIÓN.....	7
3. PROYECTOS AUTORIZADOS.....	10
4. RECURSOS ASIGNADOS.....	13
4.1 MANEJO DE LOS RECURSOS.....	15
5. AVANCE DE OBRAS.....	17
6. AVANCE FINANCIERO.....	25



# ANTECEDENTES





# Antecedentes

El 28 de septiembre de 2017 la Secretaría de Gobernación emitió la **Declaratoria de Desastre Natural en el Municipio de Jojutla, Morelos**, por los daños catastróficos causados por el sismo del 19 de septiembre del mismo año, con magnitud de 7.1 en la escala de Richter.



DOF: 28/09/2017

DECLARATORIA de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

En respuesta a este desastre natural, el 25 de enero de 2018 Fundación Hogares suscribió un Convenio de Colaboración con EL INFONAVIT para coadyuvar en la reconstrucción del municipio de Jojutla, Morelos, mediante el Esquema Integral de Regeneración Urbana y Social (el Convenio).



CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO MENCIONADO COMO "EL INFONAVIT", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO CARLOS ZEDILLO VELASCO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO Y TITULAR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE, Y, POR LA OTRA PARTE, FUNDACIÓN HOGARES, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, EN LO SUCESIVO MENCIONADA COMO "LA FUNDACIÓN", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR GERARDO CORTÉS GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, ASISTIDO POR LA LIC. CRISTINA RUBIO MILES EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.

LEÍDO y entendido por "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente convenio de colaboración, lo firman en cuatro tantos en la Ciudad de México, el 25 de enero de 2018.

EL INSTITUTO




CARLOS ZEDILLO VELASCO  
APODERADO LEGAL

LA FUNDACIÓN



GERARDO CORTÉS GARCÍA  
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. CRISTINA RUBIO MILES  
DIRECTORA GENERAL

En la Cláusula TERCERA del Convenio, OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN, quedó establecido que la Fundación debe informar mensualmente a el INFONAVIT, los siguientes temas:

- a) El saldo de los recursos pendientes de aplicar
- b) Los rendimientos financieros obtenidos
- c) Los egresos efectuados
- d) El avance de las acciones en cada uno de los proyectos ejecutados
- e) La aplicación de los recursos





# REGLAS DE OPERACIÓN





# Reglas de operación


De forma adicional a lo establecido en el Convenio de Colaboración, las condiciones establecidas por el INFONAVIT para el ejercicio de los recursos son las siguientes:

- Infonavit, vía el CIDS, deberá entregar los proyectos ejecutivos, presupuesto y programa de obra.
- Fundación Hogares está obligada a llevar a cabo la ejecución de la obra conforme al proyecto ejecutivo presentado por el CIDS.





- Fundación Hogares deberá reservar un monto del recurso para servicios relacionados con la obra.
- El donativo será entregado en ministraciones (30% a la entrega del proyecto y 70% al fallo del concurso).
- Las empresas invitadas a los concursos deberán ser morelenses, pudiendose invitar a empresas de otros estados, si no hubiera suficientes, de la especialidad requerida.





# PROYECTOS AUTORIZADOS



# Proyectos autorizados

## Programa de contratación

No.	Proyecto	Avance General
1.	Zócalo y Jardín Municipal	- Obra en ejecución (inicio 27-jun-2018, duración 10 meses) - Supervisión de obra contratada
2.	Capilla de la Santa Cruz	- Obra en ejecución (inicio 20-jun-2018, duración 7 meses) - Supervisión de obra contratada
3.	Alameda	- Obra en ejecución (inicio 13-jun-2018, duración 7 meses) - Supervisión de obra contratada
4.	Plaza Central de la Ranchería del Higuierón	- En proceso de licitación
5.	Santuario del Señor de Tula (Espíritu Santo)	- Pendiente
6.	U.H. El Higuierón	- Pendiente
7.	Calle Valentín G. Farías Calle Ricardo Sánchez	- Pendiente
8.	Escuela Emiliano Zapata	- Pendiente



# Proyectos autorizados

## Montos iniciales y montos finales:

No.	Proyecto	Monto contratado Obra	Monto contratado Supervisión
1.	Zócalo y Jardín Municipal	\$ 33'691,198.86	\$ 996,107.30
2	Capilla de la Santa Cruz	\$ 7'143,329.85	\$ 201,320.81
3.	Alameda	\$ 22'757,168.62	\$ 602,318.33
4	Plaza Central de la localidad El Higuierón	\$ 9'497,671.71	\$
5.	Santuario del Señor de Tula (Espíritu Santo)	\$	
6.	U.H. El Higuierón + apoyos	\$	\$
7.	Calle Ricardo Sánchez	\$	\$
8.	Calle Valentín Gómez Farías		
9.	Escuela Emiliano Zapata	\$	\$




# RECURSOS ASIGNADOS



# Recursos asignados

A la fecha se han recibido 16 ministraciones de recursos del INFONAVIT, en cumplimiento al Convenio de Colaboración para la Reconstrucción de Jojutla:

No.	PROYECTO	MONTO REAL PROYECTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL RECURSO
1	Zócalo y Jardín Municipal	\$ 37,169,885.76	16/abr/18 17/abr/18 12/jul/18
2	Capilla de la Santa Cruz	\$ 7,857,662.84	28/mar/18 7/jun/18 12/jul/18
3	Alameda Municipal	\$ 25,032,885.48	28/mar/18 10/jul/18 12/jul/18
4	Puente de los Suspiros (cancelado)	\$ 5,934,030.63	7/jun/18
5	Espacios Públicos U.H. El Higuerón	\$ 3,294,742.78	10/jul/18
6	Calles Ricardo Sánchez y Gómez Farías	\$ 4,271,729.40	10/jul/18
7	Escuela Emiliano Zapata	\$ 8,247,322.56	10/jul/18
8	Supervisión Arquitectónica	\$ 1,750,500.00	8/jun/18
9	Operación y Supervisión Fundación Hogares	\$ 17,000,000.00	2/may/18
10	Gastos Relacionados con la Obra	\$ 12,810,000.00	2/may/18
<b>Total</b>		<b>\$ 123,368,759.45</b>	



En total, de los 200 millones de pesos convenidos, el INFONAVIT ha hecho entrega a la Fundación de **\$123,368,759.45**, que corresponden al **62% de los recursos** por invertir en la reconstrucción.



# Manejo de los recursos

Los recursos recibidos por la Fundación, por la suma de **\$123,368,759.45**, fueron depositados en las Cuentas de Inversión No. 5737 y No. 3591 del Banco BBVA Bancomer, en la fecha en que fueron recibidos del INFONAVIT, como se indica a continuación:

Concepto	Fecha oficio transferencia	Fecha Recibo Deducible	No. Recibo Deducible	Fecha Depósito Donativo	Monto	Cuenta depósito	Observaciones
30% Capilla de la Santa Cruz	20/03/2018	23/03/2018	73	28/03/2018	\$ 2,087,186.14	5737	Entraron juntos recibos 73 y 74 por un monto de \$8,750,112.30
30% Alameda Municipal	14/03/2018	23/03/2018	74	28/03/2018	\$ 6,662,926.16	5737	
30% Zócalo y Jardín Municipal	12/04/2018	18/04/2018	81	16/04/2018	\$ 1,223,657.39	5737	Se depositó en dos transferencias
				17/04/2018	\$ 8,750,112.30	5737	
Operación y Supervisión Fundación Hogares	03/04/2018	30/04/2018	85	02/05/2018	\$ 17,000,000.00	5737	NA
Gastos Relacionados con la Obra	03/04/2018	30/04/2018	86	02/05/2018	\$ 12,810,000.00	5737	NA
30% Puente de los Suspiros	21/05/2018	30/05/2018	146	07/06/2018	\$ 5,934,030.63	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 08/06/2018
70% Capilla de la Santa Cruz	28/05/2018	30/05/2018	147	07/06/2018	\$ 5,056,143.71	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 08/06/2018
Supervisión Arquitectónica	24/05/2018	30/05/2018	148	08/06/2018	\$ 1,750,500.00	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 08/06/2018
70% Alameda Municipal	30/05/2018	06/06/2018	152	10/07/2018	\$ 16,094,242.46	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 11/07/2018
30% Espacios Públicos U.H. El Higuerón	16/06/2018	19/06/2018	156	10/07/2018	\$ 3,294,742.78	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 11/07/2018
30% Calles Ricardo Sánchez y Gómez Farías	16/06/2018	19/06/2018	157	10/07/2018	\$ 4,271,729.40	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 11/07/2018
30% Escuela Emiliano Zapata	12/06/2018	21/06/2018	160	10/07/2018	\$ 8,247,322.56	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 11/07/2018
70% Zócalo y Jardín Municipal	04/07/2018	06/07/2018	213	12/07/2018	\$ 23,817,035.55	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 13/07/2018
Imprevistos Zócalo y Jardín Municipal	04/07/2018	06/07/2018	210	12/07/2018	\$ 3,379,080.52	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 13/07/2018
Imprevistos Capilla de la Santa Cruz	04/07/2018	06/07/2018	211	12/07/2018	\$ 714,332.99	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 13/07/2018
Imprevistos Alameda Municipal	04/07/2018	06/07/2018	212	12/07/2018	\$ 2,275,716.86	3591	Traspaso a la cuenta 5737 el 13/07/2018

**Total \$ 123,368,759.45**



# AVANCE DE OBRAS



# Avance de obras.


No.	Proyecto	Avance de obra (%) Programado/real	Fecha de terminación contractual
1.	Zócalo y Jardín Municipal	14/19	Abril 2019
2	Capilla de la Santa Cruz	32/26	Diciembre 2018
3.	Alameda	13/11	Diciembre 2018
4	Plaza Central de la localidad El Higuierón		
5.	Santuario del Señor de Tula (Espíritu Santo)		
6.	U.H. El Higuierón + apoyos		
7.	Calle Ricardo Sánchez		
8.	Calle Valentín Gómez Farías		
9.	Escuela Emiliano Zapata		



# Avance Alameda.

## FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



### Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD  
 ALAM 003 Reubicación arboles fuera 100%,  
 ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 100%,  
 ALAM 005 Retiro de arboles 100%  
 ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 100%,  
 ALAM 035 Excavación de 0 a 2 m 100%,  
 ALAM 036 Formación de terraplenes 55%,  
 Suministro y colocación material base 10%,  
 Excavación medios mecánicos 5%,  
 ALAM 067 Plantilla de concreto 100%,  
 Suministro y habilitado acero #3 100%,  
 Suministro y habilitado acero #4 100%,  
 Suministro y habilitado acero #5 100%,  
 y habilitado acero #6 80%,  
 colocación cimbra frontera losas 80%  
 ALAM 073 Suministro y colocación cimbra muros 80%  
 Suministro y colocación cimbra losas 60%  
 ALAM 094 Junta de acero 38%

ALAM 037  
 ALAM 063  
 ALAM 068  
 ALAM 069  
 ALAM 070  
 ALAM 071 Suministro  
 ALAM 072 Suministro y  
 ALAM 074

## Construcción de la Alameda

Jojutla, Morelos.

GRUPO TELU S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Margarita Dorantes

Progr./Real 13 / 11 -9.99%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$22,757,168.62

Fecha Reporte 04-ago-18

Fecha Término del Contrato 31-dic-18  
 Fecha de término de la Obra  
 Término 31-dic-18  
 Estimado 31-dic-18

### Tablero de control

ID Unico	25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018			23/07/2018			30/07/2018			06/08/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-ALAMEDA-006-2018.	4.01	1.59	-60%	4.47	2.99	-33%	5.3	4.03	-24%	6.22	5.23	-16%	7.14	5.55	-22%	9.81	8.54	-13%	12.51	11.26	-10%

### Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD  
 ALAM 003 Reubicación arboles fuera 10%,  
 ALAM 004 Reubicación de arboles dentro 10%,  
 ALAM 005 Retiro de arboles 10%  
 ALAM 034 Trazo y nivelación de terreno 50%,  
 ALAM 035 Excavación de 0 a 2 m 25%,  
 ALAM 036 Formación de terraplenes 20%,  
 ALAM 037 Suministro y colocación material base 10%,  
 063 Excavación medios mecánicos 5%,  
 ALAM 067 Plantilla de concreto 0%,  
 Suministro y habilitado acero #3 35%,  
 y habilitado acero #4 35%,  
 acero #5 35%,  
 frontera losas 15%  
 colocación cimbra muros 15%  
 ALAM 094 Junta de acero 0%

ALAM 069  
 ALAM 070 Suministro y habilitado  
 ALAM 071 Suministro y habilitado acero #6  
 ALAM 072 Suministro y colocación cimbra  
 ALAM 073 Suministro y  
 ALAM 074 Suministro y

### Fotografía




# Avance Alameda.



# Avance Capilla.

FH-MORELOS-CAPILLA S.C.-003-2018.

Gráfica del avance (Programado/Real)



Construccion de la Capilla de la Santa Cruz.

Jojutla, Morelos.

DICONTECH S.A. de C.V.

Privada Ajusco # 13-A, Colonia Buenavista, Cuernavaca, Morelos. Código Postal 62130.

RESIDENTE DE OBRA SIOP

Arq. Mariano Laris Anchondo.

Progr./Real 32 / 26 -17.88%

ZONA SUR

Monto Contradado (c/iva) \$7,143,329.85

Fecha Reporte 11-ago-18

Fecha Término del Contrato	Fecha de término de la Obra	
	Término	Estimado
26-dic-18	26-dic-18	26-dic-18

Tablero de control

ID Unico	25/06/2018			02/07/2018			09/07/2018			16/07/2018			23/07/2018			30/07/2018			06/08/2018		
	Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:			Avance Físico:		
	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
FH-MORELOS-CAPILLA S.C.-003-2018.	7.08	4.23	-40%	12.1	8.52	-30%	17.33	12.18	-30%	22.76	17.35	-24%	28.51	21.89	-23%	30.21	23.94	-21%	31.99	26.27	-18%

## Comentario

PORCENTAJE PROGRAMADO POR ACTIVIDAD  
 CAP 008 Excavación terreno tipo II 100%  
 CAP 009 Relleno banco compactado al 95 100%  
 CAP 010 Acarreo camion 100%  
 CAP 012 Cimbra para cimentacion 84%  
 CAP 013 Cimbra para Muros 84%  
 CAP 014 Cimbra para columnas 84%  
 CAP 016 Colocación acero N3 en cimentación 84%  
 CAP 017 Colocación acero N4 en cimentación 84%  
 CAP 018 Colocación acero N5 en cimentación 84%  
 CAP 019 Colocación acero N6 en cimentación 84%  
 CAP 020 Colocación acero N8 en cimentación 84%  
 CAP 021 Colocación acero N3 en estructura 84%  
 CAP 022 Colocación acero N6 en estructura 84%  
 CAP 023 Colocación concreto en cimentación 10%  
 CAP 024 Colocación concreto en muros 84%  
 CAP 025 Colocación concreto en columnas 84%  
 CAP 026 Colocación concreto en arcos 84%  
 CAP 027 Viga prefabricada 84%  
 CAP 028 Colocacion de grout 84%  
 CAP 029 Fabricacion de estructura metalica viga I 84%  
 CAP 030 Precolado de concreto cupula 84%  
 CAP 052 Colocacion de plantilla de concreto 46%  
 CAP 053 Colocacion de plantilla de concreto para trabes 46%

## Acciones

PORCENTAJE REAL POR ACTIVIDAD  
 CAP 008 Excavación terreno tipo II 80%  
 CAP 009 Relleno banco compactado al 95 70%  
 CAP 010 Acarreo camion 85%  
 CAP 012 Cimbra para cimentacion 45%  
 CAP 013 Cimbra para Muros 65%  
 CAP 014 Cimbra para columnas 30%  
 CAP 016 Colocación acero N3 en cimentación 60%  
 CAP 017 Colocación acero N4 en cimentación 60%  
 CAP 018 Colocación acero N5 en cimentación 60%  
 CAP 019 Colocación acero N6 en cimentación 60%  
 CAP 020 Colocación acero N8 en cimentación 60%  
 CAP 021 Colocación acero N3 en estructura 60%  
 CAP 022 Colocación acero N6 en estructura 60%  
 CAP 023 Colocación concreto en cimentación 10%  
 CAP 024 Colocación concreto en muros 40%  
 CAP 025 Colocación concreto en columnas 10%  
 CAP 026 Colocación concreto en arcos 10%  
 CAP 027 Viga prefabricada 10%  
 CAP 028 Colocacion de grout 0%  
 CAP 029 Fabricacion de estructura metalica viga I 0%  
 CAP 030 Precolado de concreto cupula 0%  
 CAP 052 Colocacion de plantilla de concreto 30%  
 CAP 053 Colocacion de plantilla de concreto para trabes 30%

## Fotografía





# Avance Capilla.





# Avance Zócalo.



CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, JOJUTLA DE JUÁREZ, MORELOS



CARIATIDE ARQUITECTOS S. A. DE C. V.

## INFORME SEMANAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA


CONTRATO DE OBRA:	FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018
CONTRATO DE SUPERVISION:	FH-MORELOS-ZOCALO-002-2018

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, JOJUTLA DE JUÁREZ, MORELOS
UBICACIÓN:	JOJUTLA, MORELOS
CONSTRUCTOR:	DESARROLLADORA EN GRUPO RETRAT S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS
SUPERVISION:	CARIATIDE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
CUENTE:	Fundación Hogares, I.A.P.

AVANCE PROGRAMADO	14.30%	ATRASO	0.00%
AVANCE REAL	19.66%		

ZONA SUR	
Monto Contratado (s/iva)	\$29,130,004.50
Fecha Reporte	11-ago-18

Fechas		
Inicio	Termino	Duración
Progra mado 25-jun-18	Progra mado 23-mar-19	Días
Real 25-jun-18	Real ---	272



Tablero de control					Avance físico semanal											
Estimaciones				Importe real ejecutado	Del 16 al 21 de Julio			Del 23 al 28 de Julio			Del 30 de Julio al 04 de Agosto			Del 06 de Agosto al 11 de Agosto		
Estimación No. (acumulado)	Fecha ultima estimación	Importe de ultima estimación	Importe acumulado de estimaciones		Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso	Prog.	Real	Atraso
1 (Uno)	31 de Julio de 2018	\$ 3,171,294.74	\$ -	\$ 3,171,294.74	5.92%	12.15%	0%	9.05%	15.48%	0%	12.05%	18.46%	0%	14.30%	19.66%	0%

Comentarios relevantes
<p>1. Durante la semana, se realizó la excavación del anfiteatro de la arcada "A". Al llegar al nivel proyectado, se observó que la pendiente mínima para el desalojo del agua pluvial no es suficiente. Por lo que externan la problemática a los proyectistas y exponen que no se lograría el desalojo correcto del agua pluvial en el punto más bajo de esta estructura.</p> <p>2. De acuerdo a los comentarios los proyectistas, recomienda colocar una cama de 30cm a 40cm y arriba el piso con las especificaciones de proyecto, y en el perímetro del círculo un canal para que se filtre en esa zona el agua pluvial</p> <p>3. El proyectista Comentan que están de acuerdo con el tono final del concreto de color que se logró en las columnas de muestra.</p>
Ing. Lucio Rodríguez Ricardo CARIATIDE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Acciones y/o seguimiento
<p>1 La contratista realizo el colado de las columnas con color en la arcada "A" quedando los proyectistas satisfechos con el acabado aparente final</p> <p>2 El contratista junto a la supervisión realizara una visita al laboratorio del Ing. Samuel León para ensaye de los cilindros de concreto.</p> <p>3 La contratista inicio los trabajos de mejoramiento del terreno de acuerdo a lo indicado en la mecánica de suelos que proporcionaron.</p> <p>4 El enlace municipal Informa que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con los ingenieros de la CFE para que verifiquen en campo el tema de la remoción de los postes</p> <p>5 El enlace municipal solicita tener control y precaución con el acceso de la obra.</p>
DESARROLLADORA EN GRUPO RETRAT S.A. DE C.V.

Descripción de actividades generales
<p>1. Construcción de estructuras de concreto en cimentación y columnas de la arcada A, y en la arcada B construcción de cimentación</p> <p>2. Extendido de base hidráulica en la explanada del zócalo</p> <p>3. Se continua con la demolición y acarreo del parque Ricardo Sánchez</p>
Ing. Juan Paratore García Fundación Hogares, I.A.P.



# Avance Zócalo.







# AVANCE FINANCIERO





# Manejo de los recursos

Al cierre del presente informe, la situación financiera del proyecto es la siguiente:


Concepto	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Acumulado
Saldo inicial (abril 2018)	\$0.00	\$8,750,112.30	\$18,662,770	\$48,592,670	\$58,993,638	\$0.00
<b>Ingresos</b>	<b>\$8,750,112.30</b>	<b>\$10,047,775.20</b>	<b>\$30,098,943.69</b>	<b>\$13,086,138.54</b>	<b>\$62,616,834.83</b>	<b>\$124,599,804.56</b>
Donativos recibidos	\$8,750,112.30	\$9,973,769.69	\$29,810,000.00	\$12,740,674.34	\$62,094,203.12	
Rendimientos	\$0.00	\$74,005.51	\$288,943.69	\$345,464.20	\$522,631.71	
<b>Egresos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,117.64</b>	<b>\$169,043.99</b>	<b>\$2,685,170.60</b>	<b>\$18,180,600.86</b>	<b>\$21,169,933.09</b>
Operación y supervisión	\$0.00	\$135,117.64	\$124,883.37	\$162,323.51	\$263,963.07	
Intervención Social	\$0.00	\$0.00	\$44,160.62	\$31,848.13	\$62,802.93	
Intervención Física - Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142,998.96	\$16,964,392.14	
Gastos Relacionados con la obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$889,442.72	
<b>Saldo final</b>	<b>\$8,750,112.30</b>	<b>\$18,662,769.86</b>	<b>\$48,592,669.56</b>	<b>\$58,993,637.50</b>	<b>\$103,429,871.47</b>	<b>\$103,429,871.47</b>

Derivado de lo anterior, las Cuentas de Inversión reportan un saldo de **\$ 103,429,871.47**, que se compone de la siguiente manera:

- Ingresos \$ 123,368,759.45
- Egresos \$ 21,169,933.09
- Rendimientos Financieros \$ 1,231,045.11
- Saldo final: **\$ 103,429,871.47**

# Manejo de los recursos


Al cierre del presente informe, la Fundación ha efectuado los siguientes gastos:



Tipo de Gasto	Concepto
Intervención Física - Obra	1. Construcción
Gastos Relacionados con la Obra	1. Libros Blancos-Asistencia Técnico Administrativa y Legal 2. Supervisión
Operación y Supervisión	1. Nómina 2. Asimilado 3. Informática 4. Papelería 5. Viáticos
Intervención Social	1. Nómina 2. Asimilado 3. Materiales 4. Difusión

# Gastos de Operación


Los **Gastos relacionados con la Obra** al cierre del presente informe, son los siguientes:



Concepto	Monto
Supervisión de obra de la Alameda	180,714.29
Supervisión de obra de la Capilla de la Santa Cruz	61,896.24
Supervisión de obra de la Explanda Municipal / Zócalo	298,832.19
Libros Blancos - Asistencia Técnico Administrativa y Legal	696,000.00
<b>Total</b>	<b>1,237,442.72</b>

# Gastos de Operación

La gastos relacionados con la **Intervención Física** al cierre del presente informe, presenta los gastos siguientes:




Concepto	Monto
Construcción de la Capilla de la Santa Cruz	2,142,998.96
Construcción Explanada Municipal / Zócalo	10,137,241.55
Construcción de la Alameda	6,827,150.59
Total	19,107,391.10



# Gastos de Operación


Los Gastos relacionados con la **Intervención Social** al cierre del presente informe, son los siguientes:



Concepto	Monto
Asimilado	4,251.74
Difusión	356.00
Materiales	129.20
Nómina	134,074.74
Total	138,811.68

# Gastos de Operación

Los Gastos relacionados con la **Operación y Supervisión** al cierre del presente informe, son los siguientes:




Concepto	Monto
Asimilado	111,218.70
Informática	18,698.20
Nómina	520,177.97
Papelería	9,160.21
Viáticos	27,032.51
Total	686,287.59

# Ejercicio de los recursos por proyecto

No.	Proyecto	Importe Total Contratado (Obra + Supervisión)	Importe Pagado a la fecha	Avance (%)
1.	Zócalo y Jardín Municipal	\$34,687,306.16	\$10,137,241.55	<b>29.2%</b>
2	Capilla de la Santa Cruz	\$7,344,650.66	\$2,142,998.96	<b>29.2%</b>
3.	Alameda	\$23,359,486.95	\$6,827,150.59	<b>29.2%</b>
4.	Plaza Central de la localidad El Higuierón	\$9,497,671.71		
<b>Total</b>		<b>\$74,889,115.48</b>	<b>\$19,107,391.10</b>	<b>26.1%</b>

# Recursos contratados y por contratar

Recursos para la ejecución de Obras	<b>\$91,808,259.45</b>
Obras contratadas	\$73,089,369.04
Importe por contratar	\$18,718,890.41



\* Proyectos ejecutivos pendientes de autorización del INFONAVIT