



COMITÉ TÉCNICO JOJUTLA



Lugar	Fecha	Horario
Infonavit oficinas centrales	08/04/2019	17:00 hrs.

Asistentes

Nombre	Área	Firma
Julia Gómez Candela	Presidente Encargada del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
Cristina Rubio Miles	Secretaria Directora General de Fundación Hogares	
Héctor Larios Santillán	Vocal Tesorero del Patronato de Fundación Hogares	
Javier Garciadiego Ruiz	Suplente del Presidente Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
Alberto Esteban Gómez	Suplente del Vocal Gerardo Cortés García Gerente de Modelos y Evaluación de Fundación Hogares	
Juan Fronjosá Aguilar	Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible	
Ruth Cantera Quintero	Fundación Hogares	
Adriana García Peña	Fundación Hogares	

Objetivo de la Reunión

- Presentación del avance de los proyectos
- Asuntos Generales
 - Retrasos en la obra de la Alameda

Asuntos de la sesión anterior

#	Promesa	Responsable	Estatus
1	Definir en qué se van a utilizar los intereses que se han generado de los donativos	CIDS	En seguimiento

Avance de los proyectos

- Zócalo: se encuentra terminada y se entregará al Infonavit el viernes 12 de abril quien a su vez entregará al municipio en ese mismo acto. Se están solicitando botes de basura. Se buscará alguna alternativa.
- Capilla de la Santa Cruz: va en tiempo
- Alameda: presenta retraso. Habrá penalizaciones para el constructor. No se colocarán juegos y las banquetas quedarán listas en los 2 días siguientes. Para mitigar los retrasos en la obra de la Alameda, Fundación Hogares en conjunto con el CIDS hizo una revisión del proyecto de planeación y se le solicitó al constructor un cambio de proveedor para la techumbre.
- Plaza Central de la Ranchería El Higuerrón: presenta retraso por falta de seguridad. Se pidió apoyo de la Presidencia Municipal. La supervisión se llevará a cabo a través de un externo.
- Escuela Primaria Emiliano Zapata: va en tiempo y tiene fecha límite de entrega antes del inicio de clases.



COMITÉ TÉCNICO JOJUTLA



- Santuario del Señor de Tula: hubo un retraso, sin embargo, ya se encuentran poniéndose al día. Actualmente va en tiempo.
- U.H. El Higuérón: presenta un avance mayor a lo programado.
- Viviendas: Ya se cuenta con la documentación. Dirección General determinó que se iban a hacer en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda, se está en espera de alguna notificación. En este esquema, Fundación Hogares no participaría.
- Montos contratados de obra. **Informado.**
- Montos ejercidos de obra y supervisión. **Informado**
- Montos de pagos extraordinarios. **Informado.**

Asuntos Generales

- Se han depositado aproximadamente \$480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos) de donativo por parte de los funcionarios de Infonavit. Se espera que se reúnan 2 millones de pesos.
- Se buscará hacer video del concierto y de la entrega.
- Se mueve la entrega del zócalo y la entrega parcial de la Alameda para el jueves 11 de abril.
- Remanente de los rendimientos al 31 de marzo del 2019. Informado.
- Empresas contratadas para cada proyecto. **Informado.**

Compromisos

#	Promesa	Responsable	Fecha	Entrega

Próxima Reunión: Por definir.

* * * *