



ESTIMACIÓN No.:

3 (TRES)

FECHA:

09-jul-19

HOJA No.:

1 de 3

NUMERO DE ESTIMACIÓN	CONTROL DEL PRESUPUESTO		
	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	ACUMULADO DE ESTIMACIONES	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
1	\$ 143,401.04	\$ -	\$ 43,020.31
2	\$ 55,961.38	\$ 199,362.42	\$ 16,788.41
3	\$ 50,365.24	\$ 249,727.66	\$ 15,109.57
TOTALES:	\$ 249,727.66		\$ 74,918.29

DATOS DE CONTRATO	
IMPORTE DE CONTRATO	IMPORTE DE ANTICIPO
\$ 349,758.62	\$ 104,927.50

FINANCIERO		DESVIACION	PORCENTAJE
AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL		
\$ 50,365.24	\$ 50,365.24	\$ -	0.00%
SUBTOTAL		\$ 50,365.24	

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN SIN IVA	\$	50,365.24
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$	15,109.57
SUBTOTAL:	\$	35,255.67
18% I.V.A.	\$	5,640.91
SUBTOTAL	\$	40,896.58
IMPORTE LIQUIDO	\$	40,896.58

IMPORTE CON LETRA:

(CUERENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 58/100 MN)

POR AMORTIZAR	\$ 30,009.30
POR EJERCER	\$ 100,030.96
PORCENTAJE POR EJERCER	28.60%

ELABORO:

EMMANUEL ISRAEL ROJAS TORRES
REPRESENTAE LEGAL

REVISÓ:

ARQ MARCELINO DELGADO CASTREJON
SUPERVISOR DE OBRA FUNDACION HOGARES

VoBo

ING RAFAEL LUNA TRINIDAD
COORDINACION REGENERACION ORBANA
FUNDACION HOGARES



ESTIMACIÓN No.:

3 (TRES)

FECHA:
09-jul-19

CONCEPTOS DE ESTIMACION

HOJA No.:

2 de 3

No. CLAVE	CONTROL DE PRESUPUESTO									
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD				IMPORTE		
				CONTRATO	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACION ANTERIOR	ACUMULADO
1	PROCURACIONES PREVIAS	%	\$17,487.93	5%	5.00%	0.00%	5.00%	\$0.00	\$17,487.93	\$ 17,487.93
2	ACTIVIDADES INMERSAS	%	\$52,463.79	15%	15.00%	0.00%	15.00%	\$0.00	\$52,463.79	\$ 52,463.79
3	CUMPLIMIENTO DE CALIDAD	%	\$87,439.66	25%	14.00%	6.00%	20.00%	\$20,985.52	\$48,966.21	\$ 69,951.73
4	CONTROL DE PROGRAMAS	%	\$87,439.66	25%	17.00%	6.00%	23.00%	\$20,985.52	\$59,458.97	\$ 80,444.49
5	CONTROL PRESUPUESTAL	%	\$34,975.86	10%	6.00%	2.40%	8.40%	\$8,394.21	\$20,985.52	\$ 29,379.72
6	FINIQUITO DE OBRA	%	\$69,951.72	20%	0.00%	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$ -
										</

ELABORÓ:

EMMANUEL ISRAEL ROJAS TORRES
REPRESENTAE LEGAL

REVISÓ:

ARQ MARCELINO DELGADO CASTREJON
SUPERVISOR DE OBRA FUNDACION HOGARES


VoBo:

ING RAFAEL LUNA TRINIDAD
COORDINACION REGENERACION ORBANA FUNDACION HOGARES

 	ESTIMACIÓN N°:	CONTRATISTA:	DATOS DEL CONTRATO:
	3 (TRES)	RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL SA DE CV	OBRA : SUPERVISIÓN Y POST-CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL "EL HIGUERÓN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS. N° DE CONTRATO FH-MORELOS-REHABILITACIÓN U.H.EL HIGUERÓN-018-2019 IMPORTE DE ASIGNACIÓN \$349,758.62 SIN IVA

NUMEROS GENERADORES

HOJA No.: 3 de 3

DATOS DE CONTRATO						VOLUMEN ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	IMPORTE ACUMULADO	VOLUMEN POR EJECUTAR	IMPORTE POR EJECUTAR
CLAVE	CONCEPTO	VOLUMEN PRESUPUESTAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
1	PROCURACIONES PREVIAS	5%	%	\$17,487.93	\$17,487.93	0%	\$0.00	5%	\$17,487.93	0.00%	\$0.00
2	ACTIVIDADES INMERSAS	15%	%	\$52,463.79	\$52,463.79	0.00%	\$0.00	15.00%	\$52,463.79	0.00%	\$0.00
3	CUMPLIMIENTO DE CALIDAD	25%	%	\$87,439.66	\$87,439.66	6.00%	\$20,985.52	20.00%	\$69,951.73	5.00%	\$17,487.93
4	CONTROL DE PROGRAMAS	25%	%	\$87,439.66	\$87,439.66	6.00%	\$20,985.52	23.00%	\$80,444.49	2.00%	\$6,995.17
5	CONTROL PRESUPUESTAL	10%	%	\$34,975.86	\$34,975.86	2.40%	\$8,394.21	8.40%	\$29,379.72	1.60%	\$5,596.14
6	FINIQUITO DE OBRA	20%	%	\$69,951.72	\$69,951.72	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	20.00%	\$69,951.72
ELABORÓ			REVISÓ:				VoBo:				
 EMMANUEL ISRAEL ROJAS TORRES REPRESENTAE LEGAL			 ARQ MARCELINO DELGADO CASTREJON SUPERVISOR DE OBRA FUNDACION HOGARES				 ING RAFAEL LUNA TRINIDAD COORDINACION REGENERACION ORBANA FUNDACION HOGARES				