



ESTIMACIÓN No.:

FINIQUITO

FECHA:

10-jul-19

HOJA No.:

1 de 3

| NUMERO DE ESTIMACIÓN | CONTROL DEL PRESUPUESTO |                           |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      | IMPORTE DE ESTIMACIÓN   | ACUMULADO DE ESTIMACIONES | AMORTIZACION DEL ANTICIPO |
| 1                    | \$ 143,401.04           | \$ -                      | \$ 43,020.31              |
| 2                    | \$ 55,961.38            | \$ 199,362.42             | \$ 16,788.41              |
| 3                    | \$ 50,365.24            | \$ 249,727.66             | \$ 15,109.57              |
| 4                    | \$ 100,030.95           |                           | \$ 30,009.30              |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
|                      |                         |                           |                           |
| TOTALES:             | \$ 349,758.62           |                           | \$ 104,927.59             |

|                        |    |       |
|------------------------|----|-------|
| POR AMORTIZAR          | \$ | 0.00  |
| POR EJERCER            | \$ | 0.00  |
| PORCENTAJE POR EJERCER |    | 0.00% |

| DATOS DE CONTRATO   |                     |
|---------------------|---------------------|
| IMPORTE DE CONTRATO | IMPORTE DE ANTICIPO |
| \$ 349,758.62       | \$ 104,927.59       |

| FINANCIERO        |               | DESVIACION    | PORCENTAJE |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| AVANCE PROGRAMADO | AVANCE REAL   |               |            |
| \$ 100,030.95     | \$ 100,030.95 | \$ -          | 0.00%      |
| SUBTOTAL          |               | \$ 100,030.95 |            |

|                                  |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN SIN IVA | \$ | 100,030.95 |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO        | \$ | 30,009.30  |
| SUBTOTAL:                        | \$ | 70,021.65  |
| 16% I.V.A.                       | \$ | 11,203.46  |
| SUBTOTAL                         | \$ | 81,225.11  |
|                                  |    |            |
|                                  |    |            |
|                                  |    |            |
| IMPORTE LIQUIDO                  | \$ | 81,225.11  |

IMPORTE CON LETRA :

(OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 11/100 MN)

ELABORO:

EMMANUEL ISRAEL ROJAS TORRES  
REPRESENTAE LEGAL

REVISÓ:

ARQ MARCELINO DELGADO CASTREJON  
SUPERVISOR DE OBRA FUNDACION HOGARES

VoBo

ING RAFAEL LUNA TRINIDAD  
COORDINACION REGENERACION ORBANA  
FUNDACION HOGARES



ESTIMACIÓN No.:

**FINIQUITO**

FECHA:

10-jul-19

## CONCEPTOS DE ESTIMACION

HOJA No.:

2 de 3

| No. CLAVE | CONTROL DE PRESUPUESTO  |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|-----------|-------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|
|           | DESCRIPCIÓN             | UNIDAD | P.U.        | CANTIDAD |                     |                 |           | IMPORTE         |                     |               |
|           |                         |        |             | CONTRATO | ESTIMACION ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ACUMULADO | ESTA ESTIMACIÓN | ESTIMACION ANTERIOR | ACUMULADO     |
| 1         | PROCURACIONES PREVIAS   | %      | \$17,487.93 | 5%       | 5.00%               | 0.00%           | 5.00%     | \$0.00          | \$17,487.93         | \$ 17,487.93  |
| 2         | ACTIVIDADES INMERSAS    | %      | \$52,463.79 | 15%      | 15.00%              | 0.00%           | 15.00%    | \$0.00          | \$52,463.79         | \$ 52,463.79  |
| 3         | CUMPLIMIENTO DE CALIDAD | %      | \$87,439.66 | 25%      | 20.00%              | 5.00%           | 25.00%    | \$17,487.93     | \$69,951.73         | \$ 87,439.66  |
| 4         | CONTROL DE PROGRAMAS    | %      | \$87,439.66 | 25%      | 23.00%              | 2.00%           | 25.00%    | \$6,995.17      | \$80,444.49         | \$ 87,439.66  |
| 5         | CONTROL PRESUPUESTAL    | %      | \$34,975.86 | 10%      | 8.40%               | 1.60%           | 10.00%    | \$5,596.14      | \$29,379.72         | \$ 34,975.86  |
| 6         | FINIQUITO DE OBRA       | %      | \$69,951.72 | 20%      | 0.00%               | 20.00%          | 20.00%    | \$69,951.71     | \$0.00              | \$ 69,951.71  |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
|           |                         |        |             |          |                     |                 |           |                 |                     |               |
| SUBTOTAL: |                         |        |             |          |                     |                 |           | \$ 100,030.95   | \$ 249,727.66       | \$ 349,758.62 |

**ELABORÓ:**

EMMANUEL ISRAEL ROJAS TORRES  
REPRESENTAE LEGAL

REVISÓ:

ARQ MARCELINO DELGADO CASTREJON  
SUPERVISOR DE OBRA FUNDACION HOGARES

VoBo:

ING RAFAEL LUNA TRINIDAD  
COORDINACION REGENERACION ORBANA FUNDACION HOGARES



|                |
|----------------|
| ESTIMACIÓN N°: |
|----------------|

**FINIQUITO**

CONTRATISTA:

RTB CONSTRUCCIONES DE OBRA  
CIVIL SA DE CV

|                     |  |
|---------------------|--|
| DATOS DEL CONTRATO: |  |
|---------------------|--|

OBRA:

SUPERVISIÓN Y POST-CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y  
PAVIMENTACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL "EL  
HIGUERÓN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE  
JUAREZ, MORELOS.

N° DE CONTRATO

FH-MORELOS-REHABILITACIÓN U.H.EL HIGUERÓN-018-2019

IMPORTE DE ASIGNACIÓN S

**\$349,758.62**

SIN IVA

## NUMEROS GENERADORES

HOJA No.:

3 de 3

[illegible]