

ANEXO P
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL OBRA
CONFORME A CATALOGO DE ACTIVIDADES



**P.-PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LA
OBRA CONFORME EL CATALOGO DE
ACTIVIDADES.
(ANEXO 8)**

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Obra: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ,
EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION
REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA
DE JUAREZ, MORELOS.

Lugar: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



Fecha: 11/05/2018
Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P. (ANEXO 9) RESUMEN DEL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

PARTIDA		Dias	Inicio	Fin	may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
					SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
A	JARDINES CENTRALES JOJUTLA	269	24/05/2018	17/02/2019	24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
PRE	PRELIMINARES	269	24/05/2018	17/02/2019	30.37%	37.19%	11.59%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%
					\$233,435.16	\$285,842.94	\$89,114.48	\$10,571.70	\$10,571.70	\$10,571.70	\$10,571.70	\$10,571.70	\$10,571.70	\$10,571.70	\$10,571.70	\$10,571.70	\$10,571.70	\$10,571.70
TERR	TERRACERIAS	89	07/06/2018	04/09/2018			5.95%	10.42%	10.42%	10.42%	4.46%	1.75%	2.46%	2.46%	2.46%	9.36%	12.13%	12.13%
							\$200,065.72	\$350,115.01	\$350,115.01	\$350,115.01	\$150,049.28	\$58,972.93	\$82,562.11	\$82,562.11	\$82,562.11	\$314,805.13	\$407,702.35	\$407,702.35
DEM	DEMOLICIONES	42	31/05/2018	12/07/2018		2.76%	6.31%	14.72%	23.26%	22.28%	21.17%	9.51%						
						\$64,415.68	\$147,366.67	\$343,956.06	\$543,565.21	\$520,699.88	\$494,862.51	\$222,347.36						
ARC A	ARCADA A	125	01/09/2018	04/01/2019														
ARC B	ARCADA B	114	22/08/2018	14/12/2018														
PLA	PLAZA	148	22/09/2018	17/02/2019														1.51%
																		\$13,911.67
RIE	RIEGO	154	08/08/2018	09/01/2019														
IE	INSTALACION ELECTRICA	175	09/08/2018	31/01/2019												10.85%	15.19%	30.10%
AL	ALUMBRADO	175	09/08/2018	31/01/2019												\$32,578.40	\$45,609.78	\$90,366.44
PLU	PLUVIAL	128	08/08/2018	14/12/2018												0.10%	0.18%	0.18%
																\$3,168.69	\$5,545.27	\$5,545.27
PAI	PAISAJE	44	04/01/2019	17/02/2019												7.94%	13.41%	19.16%
																\$75,895.25	\$128,262.13	\$183,287.70
JI	JUEGOS INFANTILES	13	25/01/2019	07/02/2019														
CM	CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA	32	03/12/2018	04/01/2019														
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$233,435.16	\$350,258.62	\$436,546.87	\$704,642.77	\$904,251.92	\$881,386.59	\$655,483.49	\$291,891.99	\$93,133.81	\$93,133.81	\$93,133.81	\$437,019.17	\$597,691.23	\$711,385.13
ACUMULADO:					\$233,435.16	\$583,693.78	\$1,020,240.65	\$1,724,883.42	\$2,629,135.34	\$3,510,521.93	\$4,166,005.42	\$4,457,897.41	\$4,551,031.22	\$4,644,165.02	\$4,737,298.84	\$5,174,318.01	\$5,772,009.24	\$6,483,394.37
PORCENTAJE PERIODO:					0.80%	1.20%	1.50%	2.42%	3.10%	3.03%	2.25%	1.00%	0.32%	0.32%	0.32%	1.50%	2.05%	2.44%
PORCENTAJE ACUMULADO:					0.80%	2.00%	3.50%	5.92%	9.03%	12.05%	14.30%	15.30%	15.62%	15.94%	16.26%	17.76%	19.81%	22.26%

ING. ANGEL ANUAR AYALA CAMPOS
ADMINISTRADOR UNICO

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Obra: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ,
EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION
REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA
DE JUAREZ, MORELOS.

Lugar: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018
Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P. (ANEXO 9) RESUMEN DEL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

PARTIDA		Días	Inicio	Fin	ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
					SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
A	JARDINES CENTRALES JOJUTLA	269	24/05/2018	17/02/2019	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	05/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PRE	PRELIMINARES	269	24/05/2018	17/02/2019	1.38%	0.51%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%
					\$10,571.70	\$3,933.72	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49
TERR	TERRACERIAS	89	07/06/2018	04/09/2018	12.13%	3.47%												
					\$407,702.35	\$116,486.41												
DEM	DEMOLICIONES	42	31/05/2018	12/07/2018														
ARC A	ARCADA A	125	01/09/2018	04/01/2019	0.71%	8.57%	19.54%	13.42%	3.14%	3.59%	1.90%	0.08%	1.46%	4.90%	4.90%	4.90%	4.90%	4.90%
					\$24,272.61	\$292,111.84	\$666,127.10	\$457,549.36	\$107,103.61	\$122,495.29	\$64,827.89	\$2,873.48	\$49,735.63	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39
ARC B	ARCADA B	114	22/08/2018	14/12/2018	1.34%	10.05%	18.03%	11.44%	3.45%	3.94%	5.17%	5.17%	5.17%	5.17%	5.17%	5.17%	5.17%	5.17%
					\$12,356.31	\$92,708.25	\$166,312.47	\$105,514.42	\$31,844.86	\$36,371.90	\$47,683.25	\$47,683.25	\$47,683.25	\$47,683.25	\$47,683.25	\$47,683.25	\$47,683.25	\$47,683.25
PLA	PLAZA	148	22/09/2018	17/02/2019				1.96%	6.88%	6.73%	6.38%	6.38%	6.45%	6.16%	5.75%	5.18%	5.09%	5.09%
								\$219,426.39	\$767,978.74	\$752,157.63	\$712,618.42	\$712,618.42	\$720,425.74	\$687,472.59	\$642,493.51	\$578,442.10	\$568,224.52	\$568,224.52
RIE	RIEGO	154	08/08/2018	09/01/2019	29.84%	10.21%												
					\$89,599.40	\$30,660.86												
IE	INSTALACION ELECTRICA	175	09/08/2018	31/01/2019														
AL	ALUMBRADO	175	09/08/2018	31/01/2019	0.18%	0.18%	0.26%	0.40%	0.49%	0.40%	0.37%	0.37%	0.37%	0.36%	6.87%	11.76%	11.76%	11.76%
					\$5,545.27	\$5,545.27	\$8,244.63	\$12,727.53	\$15,334.69	\$12,636.45	\$11,556.03	\$11,556.03	\$11,556.03	\$11,524.73	\$217,065.50	\$371,279.45	\$371,279.45	\$371,279.45
PLU	PLUVIAL	128	08/08/2018	14/12/2018	19.16%	19.16%	15.45%	4.41%										
					\$183,287.70	\$183,287.70	\$147,809.48	\$42,221.75										
PAI	PAISAJE	44	04/01/2019	17/02/2019														
JI	JUEGOS INFANTILES	13	25/01/2019	07/02/2019														
CM	CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA	32	03/12/2018	04/01/2019														
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$733,335.34	\$724,734.05	\$989,772.17	\$838,717.94	\$923,540.39	\$924,939.76	\$837,964.08	\$776,009.67	\$830,679.14	\$914,850.45	\$1,075,412.14	\$1,165,574.68	\$1,165,357.10	\$1,155,357.10
ACUMULADO:					\$7,216,729.71	\$7,941,463.76	\$8,931,235.93	\$9,769,953.87	\$10,693,494.26	\$11,618,434.02	\$12,456,398.10	\$13,232,407.77	\$14,063,086.91	\$14,977,937.36	\$16,053,349.50	\$17,218,924.18	\$18,374,281.28	\$19,529,638.38
PORCENTAJE PERIODO:					2.52%	2.49%	3.40%	2.88%	3.17%	3.18%	2.88%	2.66%	2.85%	3.14%	3.69%	4.00%	3.97%	3.97%
PORCENTAJE ACUMULADO:					24.77%	27.26%	30.66%	33.54%	36.71%	39.88%	42.76%	45.43%	48.28%	51.42%	55.11%	59.11%	63.08%	67.04%

ING. ANGEL ANTONIO ATALA CAMPOS
ADMINISTRADOR UNICO

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Obra: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ,
EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION
REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA
DE JUAREZ, MORELOS.

Lugar: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



Fecha: 11/05/2018
Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P. (ANEXO 9) RESUMEN DEL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

PARTIDA		Días	Inicio	Fin	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
					SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
A	JARDINES CENTRALES JOJUTLA	269	24/05/2018	17/02/2019	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
PRE	PRELIMINARES	269	24/05/2018	17/02/2019	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	100.00%
					\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,278.49	\$1,285.74	\$768,599.22
TERR	TERRACERIAS	89	07/06/2018	04/09/2018												100.00%
																\$3,361,517.88
DEM	DEMOLICIONES	42	31/05/2018	12/07/2018												100.00%
																\$2,337,213.37
ARC A	ARCADA A	125	01/09/2018	04/01/2019	4.90%	4.90%	4.90%	4.90%	3.50%							100.00%
					\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$119,208.20							\$3,408,327.52
ARC B	ARCADA B	114	22/08/2018	14/12/2018	5.17%	3.69%										100.00%
					\$47,683.25	\$34,057.89										\$922,227.02
PLA	PLAZA	148	22/09/2018	17/02/2019	5.28%	4.54%	2.62%	2.62%	2.18%	3.20%	4.47%	4.47%	4.04%	3.11%	1.42%	100.00%
					\$589,647.12	\$507,436.41	\$292,984.79	\$292,984.79	\$243,074.84	\$357,270.71	\$499,008.14	\$499,008.14	\$450,925.96	\$347,456.58	\$158,473.51	\$11,168,353.57
RIE	RIEGO	154	08/08/2018	09/01/2019					2.17%	1.83%						100.00%
									\$8,519.63	\$4,890.29						\$300,224.80
IE	INSTALACION ELECTRICA	175	09/08/2018	31/01/2019												
AL	ALUMBRADO	175	09/08/2018	31/01/2019	11.76%	5.04%			0.11%	0.47%	8.21%	19.12%	10.34%			100.00%
					\$371,279.45	\$159,119.47			\$3,537.43	\$14,862.52	\$259,380.50	\$572,208.24	\$328,630.58			\$3,158,407.93
PLU	PLUVIAL	128	08/08/2018	14/12/2018	0.37%	0.93%										100.00%
					\$3,542.82	\$8,857.16										\$956,451.49
PAI	PAISAJE	44	04/01/2019	17/02/2019					6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
									\$168,900.53	\$393,869.49	\$393,869.49	\$393,869.49	\$393,869.49	\$393,869.49	\$393,869.49	\$2,532,011.36
JI	JUEGOS INFANTILES	13	25/01/2019	07/02/2019								21.43%	50.00%	28.57%		100.00%
												\$8,080.45	\$18,853.13	\$10,772.68		\$37,706.26
CM	CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA	32	03/12/2018	04/01/2019	12.62%	25.67%	41.45%	8.79%	11.46%							100.00%
					\$22,591.71	\$45,940.89	\$74,185.29	\$15,728.43	\$20,517.76							\$178,964.08
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$1,202,914.03	\$923,581.70	\$535,339.96	\$476,883.10	\$562,936.88	\$772,171.50	\$1,153,536.62	\$1,474,444.81	\$1,191,557.65	\$763,377.24	\$553,622.63	
ACUMULADO:					\$20,732,552.41	\$21,656,134.11	\$22,191,474.07	\$22,668,357.17	\$23,231,294.05	\$24,003,465.55	\$25,157,002.17	\$26,631,446.98	\$27,823,004.63	\$28,576,381.87	\$29,130,004.50	
PORCENTAJE PERIODO:					4.13%	3.17%	1.84%	1.64%	1.93%	2.65%	3.96%	5.06%	4.09%	2.59%	1.90%	
PORCENTAJE ACUMULADO:					71.17%	74.34%	76.18%	77.82%	79.75%	82.40%	86.36%	91.42%	95.51%	98.10%	100.00%	

ING. ANGEL ANCAR AJALA CAMPOS
ADMINISTRADOR UNICO

RETRAT

Convocatoria:	FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018	Fecha:	11/05/2018
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
		Inicio obra:	24/05/2018

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

(ANEXO 9)

0043

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018


Fin obra: 17/02/2019



ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
A	JARDINES CENTRALES JOJUTLA																				
PRE	PRELIMINARES																				
PREL-01	LIMPIEZA DEL TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO AL BANCO DE ESCOMBRO EN OBRA.	M2	10,336.00	\$18.63	\$192,559.68	31/05/2018	06/06/2018														
PREL-02	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS CON TRÁNSITO Y NIVEL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, EQUIPO, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	M2	10,336.00	\$11.56	\$119,484.16	07/06/2018	04/09/2018	7.78%	2.22%												
								803,911.00	229,889.00												
								\$9,293.21	\$2,655.23												
PRE-03	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES A BASE DE POLINES DE MADERA, TRIPLAY Y LAMINA GALVANIZADA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, EQUIPO, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	PZA	1.00	\$36,811.31	\$36,811.31	24/05/2018	30/05/2018														
PRE-04	RENTA DE BAÑO PARA OBRA PORTATIL SANIRENT O SIMILAR. INCLUYE: INSTALACION, MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	MES	9.00	\$5,480.04	\$49,320.36	24/05/2018	17/02/2019	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%
								0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300
								\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68
PRE-05	TAPIAL DE 2.40 M. DE ALTURA A BASE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM DE ESPESOR Y POLINES DE 4"x4" DE MADERA DE PINO DE 3A. HINCADOS EN EL TERRENO CON CONTRAVIENTOS A BASE DE BARROTE DE PINO DE 1 1/2"x 3 1/2", INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DESMONTAJE AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.	M	442.26	\$837.57	\$370,423.71	24/05/2018	30/05/2018														
TOTAL PRELIMINARES								\$10,571.89	\$3,933.91	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68
Monto esta hoja:								\$10,571.89	\$3,933.91	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68
Acumulado:								\$10,571.89	\$3,933.91	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS



0041

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019		
									SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39		
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total	
A	JARDINES CENTRALES JOJUTLA																				
PRE	PRELIMINARES																				
PREL-01	LIMPIEZA DEL TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO AL BANCO DE ESCOMBRO EN OBRA.	M2	10,336.00	\$18.63	\$192,559.68	31/05/2018	06/06/2018														100.00%
																					10,336,000000
																					\$192,559.68
PREL-02	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS CON TRÁNSITO Y NIVEL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, EQUIPO, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	M2	10,336.00	\$11.56	\$119,484.16	07/06/2018	04/09/2018														100.00%
																					10,336,000000
																					\$119,484.16
PRE-03	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES A BASE DE POLINES DE MADERA, TRIPLAY Y LAMINA GALVANIZADA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, EQUIPO, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	PZA	1.00	\$36,811.31	\$36,811.31	24/05/2018	30/05/2018														100.00%
																					1,000000
																					\$36,811.31
PRE-04	RENTA DE BAÑO PARA OBRA PORTATIL SANIRENT O SIMILAR. INCLUYE: INSTALACION, MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	MES	9.00	\$5,480.04	\$49,320.36	24/05/2018	17/02/2019		2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%		100.00%
									0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.234600		9,000000
									\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.53		\$49,320.36
PRE-05	TAPIAL DE 2.40 M. DE ALTURA A BASE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM DE ESPESOR Y POLINES DE 4"X4" DE MADERA DE PINO DE 3A, HINCADOS EN EL TERRENO CON CONTRAVENTEOS A BASE DE BARROTE DE PINO DE 1 1/2"X 3 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DESMONTAJE AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.	M	442.26	\$837.57	\$370,423.71	24/05/2018	30/05/2018														100.00%
																					442,260000
																					\$370,423.71
TOTAL PRELIMINARES									\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.53		
									Monto esta hoja:	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.53		\$768,599.22
									Acumulado:	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.53		\$768,599.22

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0045

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019




ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018	
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	
	ACUMULADO PRELIMINARES							\$233,436.39	\$519,278.47	\$608,393.14	\$618,965.03	\$629,536.92	\$640,108.81	\$650,680.70	\$661,252.59	\$671,824.48	\$682,396.37	\$692,968.26	\$703,540.15	\$714,112.04	\$724,683.93	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES							30.37%	37.19%	11.59%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES							30.37%	67.56%	79.16%	80.53%	81.91%	83.28%	84.66%	86.03%	87.41%	88.78%	90.16%	91.54%	92.91%	94.29%	
TERR	TERRACERIAS																					
EXC-01-0	EXCAVACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA DAR NIVELES DE PROYECTO. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,418.35	\$60.95	\$330,248.43	11/07/2018	07/09/2018								17.86%	25.00%	25.00%	25.00%	7.14%			
															967,562500	1,354,587500	1,354,587500	1,354,587500	387,025000			
															\$58,972.93	\$82,562.11	\$82,562.11	\$82,562.11	\$23,589.17			
PLAT-20	FORMACIÓN DE SUB-RASANTE A BASE DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM AL 95% PROCTOR. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,820.84	\$348.52	\$983,119.16	08/08/2018	04/09/2018													17.86%	25.00%	25.00%
																				503,721400	705,210000	705,210000
																				\$175,556.99	\$245,779.79	\$245,779.79
PLAT-21	FORMACIÓN DE SUB BASE DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM AL 100% PROCTOR. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,779.76	\$363.92	\$647,890.26	08/08/2018	04/09/2018													17.86%	25.00%	25.00%
																				317,814300	444,940000	444,940000
																				\$115,658.98	\$181,922.57	\$181,922.57
PRE-06	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, ESCOMBRO Y CASCAJO. PRIMER KILOMETRO. INCLUYE: ACCPIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7,043.86	\$91.72	\$646,062.84	07/06/2018	04/07/2018			14.29%	25.00%	25.00%	25.00%	10.71%								
										1,008,285700	1,760,965000	1,760,965000	1,760,965000	754,899300								
										\$92,294.69	\$161,515.71	\$161,515.71	\$161,515.71	\$89,221.02								

Monto esta hoja:																						
Acumulado:																						
								\$233,436.39	\$285,842.08	\$92,294.69	\$161,515.71	\$161,515.71	\$161,515.71	\$69,221.02	\$58,972.93	\$82,562.11	\$82,562.11	\$82,562.11	\$314,805.14	\$407,702.36	\$407,702.36	
										\$181,409.36	\$172,087.60	\$172,087.60	\$172,087.60	\$79,792.91	\$69,544.82	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$418,274.25	

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0046



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliete: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
		Inicio obra:	24/05/2018

E Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ. MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

[illegible]

Monto esta hoja: \$407,702.36

Acumulado: \$418,274.25

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cilente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

								dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019		
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39		
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total	
ACUMULADO PRELIMINARES								\$755,812.57	\$757,091.25	\$758,369.93	\$759,648.61	\$760,927.29	\$762,205.97	\$763,484.65	\$764,763.33	\$766,042.01	\$767,320.69	\$768,599.22		
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES								0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%		
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES								98.34%	98.50%	98.67%	98.84%	99.00%	99.17%	99.34%	99.50%	99.67%	99.83%	100.00%		
TERR	TERRACERIAS																			
EXC-01-0	EXCAVACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA DAR NIVELES DE PROYECTO. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,418.35	\$60.95	\$330,248.43	11/07/2018	07/08/2018													100.00% 5,418.350000 \$330,248.43
PLAT-20	FORMACIÓN DE SUB-RASANTE A BASE DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM AL 95% PROCTOR. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,820.84	\$348.52	\$983,119.16	08/08/2018	04/09/2018													100.00% 2,820.840000 \$983,119.16
PLAT-21	FORMACIÓN DE SUB BASE DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM AL 100% PROCTOR. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,779.76	\$363.92	\$647,690.26	08/08/2018	04/09/2018													100.00% 1,779.760000 \$647,690.26
PRE-06	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, ESCOMBRO Y CASCAJO, PRIMER KILOMETRO. INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7,043.88	\$91.72	\$646,062.84	07/06/2018	04/07/2018													100.00% 7,043.860000 \$646,062.84
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS								Monto esta hoja: Acumulado:												\$2,507,120.89 \$3,375,719.91
								\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	

0048

[Handwritten signature]

Convocatoria:	FM-MORELOS-ZOCALO-001-2018	Fecha:	11/05/2018
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
		Inicio obra:	24/05/2018
		Fin obra:	17/02/2019
UBICADA EN:	JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS		

(ANEXO 9)

[illegible]

															Monto esta hoja:		\$31,426.15	\$157,191.92	\$329,424.86	\$471,952.52	\$471,952.52	\$364,181.49	\$161,916.10							
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS															Acumulado:	\$233,436.39	\$317,268.23	\$338,601.28	\$501,512.46	\$644,040.12	\$644,040.12	\$443,974.40	\$231,460.92	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$418,274.25	

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PRE-07	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A KILOMETROS SUBSECUENTES CON CAMIONES DE CARGA, CONSIDERANDO EL TIRADERO A 10 KM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, OPERADOR, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KMM3	70.438.58	\$10.71	\$754,397.19	07/06/2018	04/07/2018															
	TOTAL TERRACERIAS								\$407,702.36	\$116,486.37												
	ACUMULADO TERRACERIAS								\$3,245,031.51	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88
	PORCENTAJE PERIODO TERRACERIAS								12.13%	3.47%												
	PORCENTAJE ACUMULADO TERRACERIAS								96.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DEM	DEMOLICIONES																					
DEM-01	DEMOLICION DE PAVIMENTOS Y ASFALTOS POR MEDIOS MECANICOS EN ESPESORES VARIABLES. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3,273.30	\$346.26	\$1,133,412.86	15/06/2018	12/07/2018															
DEM-02	RETIRO DE POSTES DE LUZ CON LAMPARA SIN RECUPERACION. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	61.00	\$901.57	\$54,995.77	31/05/2018	06/06/2018															
DEM-03	DEMOLICION DE JARDINERAS DE HASTA 1.50MTS DE ALTURA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	644.90	\$70.15	\$45,239.74	07/06/2018	13/06/2018															

														Monto esta hoja:									
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														Acumulado:	\$418,274.25	\$120,420.28	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68

0050



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


RETRAT

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

								dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019		
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39		
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total	
PRE-07	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A KILOMETROS SUBSECUENTES CON CAMIONES DE CARGA. CONSIDERANDO EL TIRADERO A 10 KM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, OPERADOR, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KMM3	70,438.58	\$10.71	\$754,397.19	07/06/2018	04/07/2018													100.00%
																				70,438,580000
																				\$754,397.19
	TOTAL TERRACERIAS																			
	ACUMULADO TERRACERIAS							\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88	\$3,361,517.88		
	PORCENTAJE PERIODO TERRACERIAS																			
	PORCENTAJE ACUMULADO TERRACERIAS							100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
DEM	DEMOLICIONES																			
DEM-01	DEMOLICION DE PAVIMENTOS Y ASFALTOS POR MEDIOS MECANICOS EN ESPESORES VARIABLES. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3,273.30	\$346.26	\$1,133,412.86	15/05/2018	12/07/2018													100.00%
																				3,273,300000
																				\$1,133,412.86
DEM-02	RETIRO DE POSTES DE LUZ CON LAMPARA SIN RECUPERACION. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	61.00	\$901.57	\$54,995.77	31/05/2018	06/06/2018													100.00%
																				61,000000
																				\$54,995.77
DEM-03	DEMOLICION DE JARDINERAS DE HASTA 1.50MTS DE ALTURA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	644.90	\$70.15	\$45,239.74	07/06/2018	13/06/2018													100.00%
																				644,900000
																				\$45,239.74
Monto esta hoja:																				\$1,988,045.56
Acumulado:								\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.53		\$5,363,765.47
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																				

0051



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019


UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
DEM-04	DESMONTAJE DE SEÑALAMIENTO INDICATIVO "JOJUTLA". INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$5,850.39	\$5,850.39	07/06/2018	10/09/2018				100.00%										
											1.000000										
											\$5,850.39										
DEM-05	DEMOLICON DE BASAMENTO DE 3.27 X 4.60 X 2.00 MTS DE ALTURA, CON RECUPERACION DE ESTATUA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$9,220.44	\$9,220.44	07/06/2018	10/09/2018				100.00%										
											1.000000										
											\$9,220.44										
DEM-06	DESMONTAJE DE ASTA BANDERA CON RECUPERACION. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$7,815.54	\$7,815.54	07/06/2018	13/09/2018				57.14%	42.86%									
											0.571400	0.428600									
											\$4,466.02	\$3,349.52									
DEM-07	DEMOLICON DE BASAMENTO DE 4.50 X 8.15 X 3.50 MTS DE ALTURA, CON RECUPERACION DE ESTATUAS. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$25,836.82	\$25,836.82	07/06/2018	10/09/2018				100.00%										
											1.000000										
											\$25,836.82										
DEM-08	DEMOLICON DE TECHUMBRE DE LAMINA Y ARMADURAS DE ACERO SIN RECUPERACION. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	409.00	\$479.31	\$194,810.79	31/05/2018	27/09/2018			14.29%	25.00%	25.00%	25.00%	10.71%							
										58.428600	102.250000	102.250000	102.250000	43.821400							
										\$27,830.11	\$48,702.70	\$48,702.70	\$48,702.70	\$20,872.58							
DEM-09	DEMOLICON DE LOCALES COMERCIALES DE 5.00 MTS DE ALTURA APROX. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	53.30	\$169.40	\$9,029.02	31/05/2018	06/09/2018			57.14%	42.86%										
										30.457100	22.842900										
										\$5,159.44	\$3,869.58										

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$32,989.55	\$97,945.95	\$62,052.22	\$48,702.70	\$20,872.58															
	Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$553,564.68	\$592,742.82	\$664,912.70	\$443,974.40	\$231,460.92	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$418,274.25					

0052



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
DEM-04	DESMONTAJE DE SEÑALAMIENTO INDICATIVO "JOJUTLA", INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$5,850.39	\$5,850.39	07/06/2018	10/06/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
DEM-05	DEMOLICON DE BASAMENTO DE 3.27 X 4.50 X 2.00 MTS DE ALTURA, CON RECUPERACION DE ESTATUA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$9,220.44	\$9,220.44	07/06/2018	10/06/2018														
DEM-06	DESMONTAJE DE ASTA BANDERA CON RECUPERACION. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$7,815.54	\$7,815.54	07/06/2018	13/06/2018														
DEM-07	DEMOLICON DE BASAMENTO DE 4.50 X 8.15 X 3.50 MTS DE ALTURA, CON RECUPERACION DE ESTATUAS. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$25,836.82	\$25,836.82	07/06/2018	10/06/2018														
DEM-08	DEMOLICON DE TECHUMBRE DE LAMINA Y ARMADURAS DE ACERO SIN RECUPERACION. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	409.00	\$476.31	\$194,810.79	31/05/2018	27/06/2018														
DEM-09	DEMOLICON DE LOCALES COMERCIALES DE 5.00 MTS DE ALTURA APROX. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	53.30	\$169.40	\$9,029.02	31/05/2018	06/06/2018														

Monto esta hoja:														Acumulado:							
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														\$418,274.25	\$120,420.28	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68

0053



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



Fecha: 11/05/2018
Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
DEM-04	DESMONTAJE DE SEÑALAMIENTO INDICATIVO "JOJUTLA", INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$5,850.39	\$5,850.39	07/06/2018	10/06/2018	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	100.00% 1,000000 \$5,850.39
DEM-05	DEMOLICON DE BASAMENTO DE 3.27 X 4.80 X 2.00 MTS DE ALTURA, CON RECUPERACION DE ESTATUA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$9,220.44	\$9,220.44	07/09/2018	10/09/2018												100.00% 1,000000 \$9,220.44
DEM-06	DESMONTAJE DE ASTA BANDERA CON RECUPERACION, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$7,815.54	\$7,815.54	07/06/2018	13/09/2018												100.00% 1,000000 \$7,815.54
DEM-07	DEMOLICON DE BASAMENTO DE 4.50 X 8.15 X 3.50 MTS DE ALTURA, CON RECUPERACION DE ESTATUAS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$25,836.82	\$25,836.82	07/09/2018	10/09/2018												100.00% 1,000000 \$25,836.82
DEM-08	DEMOLICON DE TECHUMBRE DE LAMINA Y ARMADURAS DE ACERO SIN RECUPERACION, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	409.00	\$476.31	\$194,810.79	31/05/2018	27/09/2018												100.00% 409,000000 \$194,810.79
DEM-09	DEMOLICON DE LOCALES COMERCIALES DE 5.00 MTS DE ALTURA APROX, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	53.30	\$169.40	\$9,029.02	31/05/2018	06/09/2018												100.00% 53,300000 \$9,029.02

Monto esta hoja:												\$252,563.00
Acumulado:												\$5,516,328.47

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0054



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
		Inicio obra:	24/05/2018

Inicio obra:	24/05/2018
Fin obra:	17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ. MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

[illegible]

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0055

(ANEXO 9)

[illegible][illegible]

0059

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES


(ANEXO 9)

dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019
SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN											Total
PRE-06	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, ESCOMBRO Y CASCAJO. PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4,255.29	\$91.72	\$390,295.20	13/06/2018	10/07/2018											100.00% 4,255,290.000 \$390,295.20
PRE-07	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A KILOMETROS SUBSECUENTES CON CAMIONES DE CARGA. CONSIDERANDO EL TIRADERO A 10 KM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, OPERADOR, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KMM3	42,552.94	\$10.71	\$455,741.99	13/06/2018	10/07/2018											100.00% 42,552,940.000 \$455,741.99
DEM-A01	DEMOLICION DE FUENTE POR CUALQUIER MEDIO SIN RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PIEZA	1.00	\$4,964.81	\$4,964.81	25/06/2018	28/06/2018											100.00% 1.000000 \$4,964.81
	TOTAL DEMOLICIONES																	
	ACUMULADO DEMOLICIONES							\$2,337,213.37	\$2,337,213.37	\$2,337,213.37	\$2,337,213.37	\$2,337,213.37	\$2,337,213.37	\$2,337,213.37	\$2,337,213.37	\$2,337,213.37	\$2,337,213.37	
	PORCENTAJE PERIODO DEMOLICIONES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO DEMOLICIONES							100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
ARC A	ARCADA A																	
EXC-MAQ-0-2	EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO MECANICO DE 0 A 2MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: APILE, AFINE DE TALUD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	650.04	\$85.17	\$55,363.91	05/09/2018	09/09/2018											100.00% 650.040000 \$55,363.91

	Monto esta hoja:																	\$906,365.91
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Acumulado:	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$6,522,694.38

0057



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

RETRAT

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL. SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
RELL-PEXC	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	232.04	\$210.80	\$48,912.98	29/09/2018	05/10/2018	24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
RELL-TEP	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). COMPACTADO CON BAILARINA AL 95%. ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU Rcorrecta EJECUCIÓN.	M3	232.04	\$434.50	\$100,819.21	15/09/2018	21/09/2018														
PRE-06	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, ESCOMBRO Y CASCAJO. PRIMER KILOMETRO. INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	241.76	\$91.72	\$22,174.23	15/09/2018	21/09/2018														
PRE-07	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A KILOMETROS SUBSECUENTES CON CAMIONES DE CARGA. CONSIDERANDO EL TIRADERO A 10 KM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, OPERADOR, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KMM3	2,417.92	\$10.71	\$25,892.71	15/09/2018	21/09/2018														
PL-05	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C = 100KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 5 CM.INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	352.54	\$152.83	\$53,878.69	10/09/2018	14/09/2018														

Monto esta hoja:														
Acumulado:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														
\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$418,274.25	

0058



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliete: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
		Inicio obra:	24/05/2018

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ. MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

[illegible][illegible]

0057

(ANEXO 9)

[illegible][illegible]

☐ ☐ ☐ ☐

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INS TITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
ARC.ZC1	ZAPATA CORRIDA TIPO ZC-1, DE 2.00M DE ANCHO POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y VARILLAS #3 @ 15CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	98.70	\$2,303.94	\$227,398.88	15/09/2018	21/09/2018	24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
ARC.ZC2	ZAPATA CORRIDA TIPO ZC-2, DE 2.00M DE ANCHO POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y VARILLAS #3 @ 15CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	17.00	\$2,960.14	\$50,322.38	01/09/2018	07/09/2018														
ARC.ZA3	ZAPATA AISLADA TIPO ZA-3, 4.30 X 2.50M POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$5,771.98	\$34,631.88	01/09/2018	07/09/2018														

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																				
	Acumulado:	\$233,436.39	\$350,267.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$418,274.25					

19061



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Fecha: 11/05/2018
Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
ARC.ZC1	ZAPATA CORRIDA TIPO ZC-1, DE 2.00M DE ANCHO POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y VARILLAS #3 @ 15CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	98.70	\$2,303.94	\$227,398.88	15/09/2018	21/09/2018				28.57%	71.43%										
											28.200000	70.500000										
											\$64,971.11	\$162,427.77										
ARC.ZC2	ZAPATA CORRIDA TIPO ZC-2, DE 2.60M DE ANCHO POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y VARILLAS #3 @ 15CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	17.00	\$2,960.14	\$50,322.38	01/09/2018	07/09/2018		28.57%	71.43%												
									4.857100	12.142800												
									\$14,377.82	\$35,944.56												
ARC.ZA3	ZAPATA AISLADA TIPO ZA-3, 4.30 X 2.50M POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$5,771.98	\$34,831.88	01/09/2018	07/09/2018		28.57%	71.43%												
									1.714300	4.285700												
									\$9,894.82	\$24,737.06												

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$24,272.64	\$60,681.62	\$64,971.11	\$162,427.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0062



(ANEXO 9)

[illegible]

063

~~7/2/2011~~

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
ARC-D1	DADO TIPO D-1 DE 0.50 X 0.50 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4 Y 2 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.00	\$1,789.78	\$8,948.90	22/09/2018	28/09/2018															
ARC-D2	DADO TIPO D-2 DE 0.87 X 1.01 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 14 VARILLAS #4, 3 ESTRIBOS #2 @ 15CMS Y UNA GRAPA DE #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40.00	\$3,983.31	\$159,332.40	08/09/2018	14/09/2018															
ARC-D3	DADO TIPO D-3 DE 0.67 X 1.36 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 16 VARILLAS #4, 4 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	20.00	\$5,134.60	\$102,692.00	08/09/2018	14/09/2018															
ARC-D4	DADO TIPO D-4 DE 1.01 X 1.36 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 20 VARILLAS #4, 6 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.00	\$7,401.72	\$37,008.60	08/09/2018	14/09/2018															

Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente:

FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria:

FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN:

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha:

11/05/2018

Duración:

270 días naturales

Inicio obra:

24/05/2018

Fin obra:

17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
ARC-D1	DADO TIPO D-1 DE 0.50 X 0.50 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4 Y 2 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.00	\$1,789.78	\$8,948.90	22/09/2018	28/09/2018				28.57%	71.43%									
											1.428600	3.571400									
											\$2,556.83	\$6,392.07									
ARC-D2	DADO TIPO D-2 DE 0.67 X 1.01 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 14 VARILLAS #4, 3 ESTRIBOS #2 @ 15CMS Y UNA GRAPA DE #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40.00	\$3,983.31	\$159,332.40	08/09/2018	14/09/2018				28.57%	71.43%									
											11.428600	28.571400									
											\$45,523.54	\$113,809.86									
ARC-D3	DADO TIPO D-3 DE 0.67 X 1.38 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 16 VARILLAS #4, 4 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	20.00	\$5,134.60	\$102,692.00	08/09/2018	14/09/2018				28.57%	71.43%									
											5.714300	14.285700									
											\$29,340.57	\$73,351.43									
ARC-D4	DADO TIPO D-4 DE 1.01 X 1.38 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 20 VARILLAS #4, 6 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.00	\$7,401.72	\$37,008.60	08/09/2018	14/09/2018				28.57%	71.43%									
											1.428600	3.571400									
											\$10,573.89	\$26,434.71									

Monto esta hoja:														\$85,438.00	\$213,595.00	\$2,556.83	\$6,392.07						
Acumulado:														\$442,546.89	\$321,903.81	\$376,262.38	\$272,610.53	\$21,645.89	\$36,216.52	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

RETRAT

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
ARC-D1	DADO TIPO D-1 DE 0.50 X 0.50 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4 Y 2 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.00	\$1,788.78	\$8,948.90	22/09/2018	28/09/2018	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	100.00% 5.000000 \$8,948.90
ARC-D2	DADO TIPO D-2 DE 0.67 X 1.01 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 14 VARILLAS #4, 3 ESTRIBOS #2 @ 15CMS Y UNA GRAPA DE #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40.00	\$3,983.31	\$159,332.40	08/09/2018	14/09/2018												100.00% 40.000000 \$159,332.40
ARC-D3	DADO TIPO D-3 DE 0.67 X 1.36 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 16 VARILLAS #4, 4 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	20.00	\$5,134.60	\$102,692.00	08/09/2018	14/09/2018												100.00% 20.000000 \$102,692.00
ARC-D4	DADO TIPO D-4 DE 1.01 X 1.36 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 20 VARILLAS #4, 6 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.00	\$7,401.72	\$37,008.60	08/09/2018	14/09/2018												100.00% 5.000000 \$37,008.60

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																		\$307,981.90
	Acumulado:	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$7,394,707.24

9906



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	26/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	
ARC-TL1	TRABE DE LIGA TIPO TL-1 DE 0.20 X 0.60M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 6 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	223.32	\$994.72	\$222,140.87	08/09/2018	14/09/2018																
ARC-CT1	CONTRATRABE TIPO CT-1 DE 0.15 X 1.20M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4, 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	34.23	\$1,578.25	\$54,033.85	08/09/2018	14/09/2018																
ARC-CT2	CONTRATRABE TIPO CT-2 DE 0.15 X 0.80M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4, 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	22.08	\$1,047.22	\$23,122.62	08/09/2018	14/09/2018																
ARC-CT3	CONTRATRABE TIPO CT-3 DE 0.15 X 0.40M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	19.28	\$554.63	\$10,893.27	08/09/2018	14/09/2018																

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														Monto esta hoja: Acumulado:	\$233,438.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$418,274.25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

0067



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
ARC-TL1	TRABE DE LIGA TIPO TL-1 DE 0.20 X 0.60M, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 6 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	223.32	\$994.72	\$222,140.87	08/09/2018	14/09/2018			28.57%	71.43%		63,805700	159,514300								
										\$63,468.82	\$159,672.05											
ARC-CT1	CONTRATRABE TIPO CT-1 DE 0.15 X 1.20M, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4, 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	34.28	\$1,576.25	\$54,033.85	08/09/2018	14/09/2018			28.57%	71.43%		9,794300	24,485700								
										\$15,438.24	\$38,595.61											
ARC-CT2	CONTRATRABE TIPO CT-2 DE 0.15 X 0.80M, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 6 VARILLAS #4, 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	22.08	\$1,047.22	\$23,122.62	08/09/2018	14/09/2018			28.57%	71.43%		6,308600	15,771400								
										\$6,606.46	\$16,516.16											
ARC-CT3	CONTRATRABE TIPO CT-3 DE 0.15 X 0.40M, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	19.28	\$554.63	\$10,693.27	08/09/2018	14/09/2018			28.57%	71.43%		5,508600	13,771400								
										\$3,055.22	\$7,638.05											
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS									Monto esta hoja:	\$88,568.74	\$221,421.87											
									Acumulado:	\$442,546.89	\$410,472.55	\$597,684.25	\$272,610.53	\$21,645.89	\$38,216.52	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68

0068



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	
									SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total
ARC-TL1	TRABE DE LIGA TIPO TL-1 DE 0.20 X 0.60M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 6 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	223.32	\$994.72	\$222,140.87	08/09/2018	14/09/2018													100.00% 223.320000 \$222,140.87
ARC-CT1	CONTRATRABE TIPO CT-1 DE 0.15 X 1.20M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4, 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	34.28	\$1,576.25	\$54,033.85	08/09/2018	14/09/2018													100.00% 34.280000 \$54,033.85
ARC-CT2	CONTRATRABE TIPO CT-2 DE 0.15 X 0.90M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4, 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	22.08	\$1,047.22	\$23,122.62	08/09/2018	14/09/2018													100.00% 22.080000 \$23,122.62
ARC-CT3	CONTRATRABE TIPO CT-3 DE 0.15 X 0.40M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	19.28	\$554.63	\$10,693.27	08/09/2018	14/09/2018													100.00% 19.280000 \$10,693.27

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.53	\$309,990.51 \$7,704,697.85
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------

6900



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
ARC-CT4	CONTRATRABE TIPO CT-4 DE 0.15 X 1.00 M, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 6 VARILLAS #4, 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	3.62	\$1,282.44	\$4,642.43	08/09/2018	14/09/2018															
ARC-CT5	CONTRATRABE TIPO CT-5 DE 0.15 X 0.60 M, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	3.38	\$758.67	\$2,564.30	08/09/2018	14/09/2018															
VAPOR550	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO TIPO VAPORTITE 550 MCA. FESTER O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	593.34	\$363.56	\$215,714.69	15/09/2018	21/09/2018															
IMP-PPL600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 MICRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION.	M2	312.85	\$32.93	\$10,295.56	15/09/2018	21/09/2018															

Monto esta hoja:																							
Acumulado:														\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$418,274.25				

0070



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

RETRAT

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
ARC-CT4	CONTRATRABE TIPO CT-4 DE 0.15 X 1.00 M, DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4, 8 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M	3.52	\$1,282.44	\$4,542.43	08/09/2018	14/09/2018														
								27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
									28.57%	71.43%											
									1.034300	2.535700											
									\$1,325.41	\$3,316.02											
ARC-CT5	CONTRATRABE TIPO CT-5 DE 0.15 X 0.60 M, DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M	3.38	\$758.67	\$2,564.30	08/09/2018	14/09/2018														
									28.57%	71.43%											
									0.965700	2.414300											
									\$732.66	\$1,031.64											
VAPOR550	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO TIPO VAPORTITE 550 MCA. FESTER O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	593.34	\$363.56	\$215,714.69	15/09/2018	21/09/2018														
									28.57%	71.43%											
									169,525700	423,814300											
									\$61,632.77	\$154,081.92											
IMP-PPL600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 MICRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION.	M2	312.65	\$32.93	\$10,295.56	15/09/2018	21/09/2018														
									28.57%	71.43%											
									89,328900	223,321400											
									\$2,941.59	\$7,353.97											

Monto esta hoja:										\$2,059.07	\$69,722.02	\$161,435.89									
Acumulado:										\$442,548.89	\$412,531.82	\$667,406.27	\$434,046.42	\$21,645.89	\$36,216.52	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																					

0071



(ANEXO 9)

[illegible]

0072

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL.

Duración: 270 días naturales

SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
ARC-C01	COLUMNA 01 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.09 M3/M), REFORZADA CON 6 VARILLAS #3 (L=2,60M), UNA GRAPA (L=30CMS) Y ESTRIBOS (L=0,85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	8.00	\$1,077.54	\$8,620.32	06/10/2018	26/10/2018															
ARC-C02	COLUMNA 02 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.19 M3/M), REFORZADA CON 11 VARILLAS #3 (L=2,60M), 2 GRAPAS (L=16CMS) Y 3 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	64.00	\$1,944.11	\$124,423.04	22/09/2018	12/10/2018															
ARC-C03	COLUMNA 03 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.18 M3/M), REFORZADA CON 12 VARILLAS #3 (L=2,60M), 5 GRAPAS (L=16CMS) Y 2 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	32.00	\$2,358.20	\$75,482.40	22/09/2018	12/10/2018															

Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0073



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
ARC-C01	COLUMNA 01 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.09 M3/M), REFORZADA CON 6 VARILLAS #3 (L=2,60M), UNA GRAPA (L=30CMS) Y ESTRIBOS (L=0,85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	8.00	\$1,077.54	\$8,620.32	06/10/2018	26/10/2018		9.52%	33.33%					33.33%		23.81%					
									0.761900	2.666700					2.666700		1.904700					
									\$820.98	\$2,873.44					\$2,873.44		\$2,052.46					
ARC-C02	COLUMNA 02 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.19 M3/M), REFORZADA CON 11 VARILLAS #3 (L=2,60M), 2 GRAPAS (L=16CMS) Y 3 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJEUCIÓN.	M	64.00	\$1,944.11	\$124,423.04	22/09/2018	12/10/2018		9.52%	33.33%				33.33%			23.81%					
									8.095200	21.333300				21.333300			15.238200					
									\$11,849.81	\$41,474.35				\$41,474.35			\$29,624.53					
ARC-C03	COLUMNA 03 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.18 M3/M), REFORZADA CON 12 VARILLAS #3 (L=2,60M), 5 GRAPAS (L=16CMS) Y 2 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	32.00	\$2,358.20	\$75,462.40	22/09/2018	12/10/2018		9.52%	33.33%				33.33%			23.81%					
									3.047800	10.666700				10.666700			7.619000					
									\$7,186.90	\$25,154.13				\$25,154.13			\$17,987.24					

Monto esta hoja:														\$19,036.71	\$66,628.48	\$67,449.16	\$50,465.21	\$2,873.44	\$2,052.46				
Acumulado:														\$453,083.13	\$88,274.37	\$103,665.98	\$51,743.89	\$4,152.12	\$3,331.14	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																							

0074



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
ARC-C01	COLUMNA 01 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.09 M3/M), REFORZADA CON 8 VARILLAS #3 (L=2.60M), UNA GRAPA (L=30CMS) Y ESTRIBOS (L=0.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	8.00	\$1,077.54	\$8,620.32	06/10/2018	26/10/2018												100.00% 8,000000 \$8,620.32
ARC-C02	COLUMNA 02 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.19 M3/M), REFORZADA CON 11 VARILLAS #3 (L=2.60M), 2 GRAPAS (L=16CMS) Y 3 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	64.00	\$1,944.11	\$124,423.04	22/09/2018	12/10/2018												100.00% 64,000000 \$124,423.04
ARC-C03	COLUMNA 03 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.18 M3/M), REFORZADA CON 12 VARILLAS #3 (L=2.60M), 5 GRAPAS (L=16CMS) Y 2 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	32.00	\$2,358.20	\$75,462.40	22/09/2018	12/10/2018												100.00% 32,000000 \$75,462.40

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																		\$208,505.76
	Acumulado:	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$8,146,420.59

0075



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
								24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/05/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN														
ARC-C04	COLUMNA 04 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0,41 M3/M), REFORZADA CON 15 VARILLAS #3 (L=2,60M), 2 GRAPAS (L=16CMS) Y 3 ESTRIBOS (L=1,48 M) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	8.00	\$4,752.02	\$38,016.16	22/09/2018	12/10/2018														
ARC-C05	COLUMNA 05 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0,52M3/M), REFORZADA CON 16 VARILLAS #3 (L=2,60M Y 4 ESTRIBOS (L=1.60 M) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	6.00	\$3,717.88	\$22,307.28	22/09/2018	12/10/2018														
ARC-TAB-1	SISTEMA DE ARCADAS SEGÚN DISEÑO A BASE DE TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6 X 12 X 24 CM COLOR OCRE, S.M.A SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, CON SELLADOR MATE, MARCA Y COLOR S.M.A. JUNTEADO A PAÑO DE PIEZAS DE TABIQUE CON MEZCLA DE MORTERO CON POLVO DEL MISMO TABIQUE EMPLEADO.	PZA	28.00	\$57,105.09	\$1,598,970.52	27/10/2018	04/01/2019														
ARC-CAN	CANAL DE CONCRETO APARENTE CON COLORANTE INTEGRAL COLOR S.M.A. EN TONO OCRE SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353 JUNTAS DE COLADO ALINEADAS CON HILADAS DE TABIQUE. CIMBRA DE CNOTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENÓLICO PARA SUPERFICIES LISAS, COLADO SIN MOÑOS	M2	103.88	\$873.31	\$69,943.44	27/10/2018	04/01/2019														

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																				
	Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$418,274.25					

0076



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales


Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

(ANEXO 9)									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018	
ARC-C04	COLUMNA 04 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0,41 M3/M), REFORZADA CON 15 VARILLAS #3 (L=2,60M), 2 GRAPAS (L=16CMS) Y 3 ESTRIBOS (L=1,48 M) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	8.00	\$4,752.02	\$38,016.16	22/09/2018	12/10/2018		9.52%				33.33%		33.33%		23.81%						
									0.761900				2.666700		2.666700		1.904700						
									\$3,620.59				\$12,672.05		\$12,672.05		\$9,051.47						
ARC-C05	COLUMNA 05 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.52M3/M), REFORZADA CON 18 VARILLAS #3 (L=2,60M Y 4 ESTRIBOS (L=1.60 M) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	6.00	\$3,717.88	\$22,307.28	22/09/2018	12/10/2018		9.52%				33.33%		33.33%		23.81%						
									0.571400				2.000000		2.000000		1.428600						
									\$2,124.50				\$7,435.76		\$7,435.76		\$5,311.26						
ARC-TAB-1	SISTEMA DE ARCADAS SEGÚN DISEÑO A BASE DE TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6 X 12 X 24 CM COLOR OCRE, S.M.A SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, CON SELLADOR MATE, MARCA Y COLOR S.M.A. JUNTEADO A PAÑO DE PIEZAS DE TABIQUE CON MEZCLA DE MORTERO CON POLVO DEL MISMO TABIQUE EMPLEADO.	PZA	28.00	\$57,105.09	\$1,598,970.52	27/10/2018	04/01/2019											2.86%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
																		0.800000	2.800000	2.800000	2.800000	2.800000	2.800000
																		\$45,684.87	\$159,897.05	\$159,897.05	\$159,897.05	\$159,897.05	\$159,897.05
ARC-CAN	CANAL DE CONCRETO APARENTE CON COLORANTE INTEGRAL COLOR S.M.A. EN TONO OCRE SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353 JUNTAS DE COLADO ALINEADAS CON HILADAS DE TABIQUE. CIMBRA DE CNOTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENÓLICO PARA SUPERFICIES LISAS, COLADO SIN MOÑOS	M2	103.88	\$673.31	\$69,943.44	27/10/2018	04/01/2019											2.86%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
																		2.968000	10.388000	10.388000	10.388000	10.388000	10.388000
									\$1,998.38				\$6,994.34		\$6,994.34		\$6,994.34		\$6,994.34	\$6,994.34	\$6,994.34	\$6,994.34	\$6,994.34
Monto esta hoja:									\$5,745.09	\$20,107.81		\$20,107.81		\$14,362.73		\$47,682.25	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	
Acumulado:									\$442,546.89	\$412,531.62	\$687,406.27	\$458,828.22	\$108,382.18	\$123,773.79	\$66,106.62	\$4,152.12	\$51,014.39	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																							



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

RETRAT

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
ARC-C04	COLUMNA 04 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.41 M3/M), REFORZADA CON 15 VARILLAS #3 (L=2.60M), 2 GRAPAS (L=16CMS) Y 3 ESTRIBOS (L=1.48 M) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	8.00	\$4,752.02	\$38,016.16	22/09/2018	12/10/2018												100.00% 8,000000 \$38,016.16
ARC-C05	COLUMNA 05 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.52M3/M), REFORZADA CON 18 VARILLAS #3 (L=2.60M Y 4 ESTRIBOS (L=1.60 M) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	6.00	\$3,717.88	\$22,307.28	22/09/2018	12/10/2018												100.00% 6,000000 \$22,307.28
ARC-TAB-1	SISTEMA DE ARCADAS SEGÚN DISEÑO A BASE DE TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 5 X 12 X 24 CM COLOR OCRE, S.M.A. SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, CON SELLADOR MATE, MARCA Y COLOR S.M.A. JUNTEADO A PAÑO DE PIEZAS DE TABIQUE CON MEZCLA DE MORTERO CON POLVO DEL MISMO TABIQUE EMPLEADO.	PZA	28.00	\$57,108.09	\$1,598,970.52	27/10/2018	04/01/2019	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	7.14%							100.00% 28,000000 \$1,598,970.52
								2,800000	2,800000	2,800000	2,800000	2,000000							
								\$159,897.05	\$159,897.05	\$159,897.05	\$159,897.05	\$114,212.20							
ARC-CAN	CANAL DE CONCRETO APARENTE CON COLORANTE INTEGRAL COLOR S.M.A. EN TONO OCRE SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353 JUNTAS DE COLADO ALINEADAS CON HILADAS DE TABIQUE, CIMBRA DE CNOTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENÓLICO PARA SUPERFICIES LISAS, COLADO SIN MOÑOS	M2	103.88	\$673.31	\$69,943.44	27/10/2018	04/01/2019	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	7.14%							100.00% 103,880000 \$69,943.44
								10,388000	10,388000	10,388000	10,388000	7,420000							
								\$6,994.34	\$6,994.34	\$6,994.34	\$6,994.34	\$4,998.00							

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$119,208.20													
	Acumulado:	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$120,486.88	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,729,237.40 \$9,875,657.99

0078

[illegible]

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																
	Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$13,911.67	\$432,185.92	

0073

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Fecha: 11/05/2018
Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

						ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
						SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
	TOTAL ARCADA A					\$24,272.64	\$292,111.34	\$666,127.59	\$457,549.54	\$107,103.50	\$122,495.11	\$64,827.94	\$2,873.44	\$49,735.71	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39
	ACUMULADO ARCADA A					\$24,272.64	\$316,383.98	\$982,511.57	\$1,440,061.11	\$1,547,164.61	\$1,669,659.72	\$1,734,487.66	\$1,737,361.10	\$1,787,096.81	\$1,953,988.20	\$2,120,879.59	\$2,287,770.98	\$2,454,662.37	\$2,621,553.76
	PORCENTAJE PERIODO ARCADA A					0.71%	8.57%	19.54%	13.42%	3.14%	3.59%	1.90%	0.08%	1.46%	4.90%	4.90%	4.90%	4.90%	4.90%
	PORCENTAJE ACUMULADO ARCADA A					0.71%	9.28%	28.83%	42.25%	45.39%	48.99%	50.89%	50.97%	52.43%	57.33%	62.23%	67.12%	72.02%	76.92%
ARC B	ARCADA B																		
EXC-MAQ-0.2	EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO MECANICO DE 0 A 2MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: APILE, AFINE DE TALUD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	163.34	\$85.17	\$13,911.67	22/09/2018	26/09/2018												
RELL-PEXC	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	56.89	\$210.80	\$11,992.41	17/09/2018	21/09/2018		100.00%										
									56,890000										
									\$11,992.41										
RELL-TEP	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% , ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RCORRECTA EJECUCIÓN.	M3	56.89	\$434.50	\$24,718.71	17/09/2018	21/09/2018		100.00%										
									56,890000										
									\$24,718.71										
PRE-06	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, ESCOMBRO Y CASCAJO, PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	64.44	\$91.72	\$5,910.44	17/09/2018	21/09/2018		100.00%										
									64,440000										
									\$5,910.44										

Monto esta hoja:																		
Acumulado:						\$442,546.89	\$412,531.62	\$667,406.27	\$501,449.78	\$108,382.18	\$123,773.79	\$68,106.62	\$4,152.12	\$51,014.39	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR A TALA CAMPOS

0030



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019



ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
	TOTAL ARCADA A							\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$166,891.39	\$119,208.20							
	ACUMULADO ARCADA A							\$2,788,445.15	\$2,955,336.54	\$3,122,227.93	\$3,289,119.32	\$3,408,327.52	\$3,408,327.52	\$3,408,327.52	\$3,408,327.52	\$3,408,327.52	\$3,408,327.52	\$3,408,327.52	
	PORCENTAJE PERIODO ARCADA A							4.90%	4.90%	4.90%	4.90%	3.50%							
	PORCENTAJE ACUMULADO ARCADA A							81.81%	86.71%	91.61%	95.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
ARC B	ARCADA B																		
EXC-MAQ-0-2	EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO MECANICO DE 0 A 2MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: APILE, AFINE DE TALUD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	163.34	\$85.17	\$13,911.67	22/08/2018	26/08/2018												100.00%
																			163.340000
																			\$13,911.67
RELL-PEXC	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	56.89	\$210.80	\$11,992.41	17/09/2018	21/09/2018												100.00%
																			56.890000
																			\$11,992.41
RELL-TEP	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	56.89	\$434.50	\$24,718.71	17/09/2018	21/09/2018												100.00%
																			56.890000
																			\$24,718.71
PRE-06	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, ESCOMBRO Y CASCAJO, PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	64.44	\$91.72	\$5,910.44	17/09/2018	21/09/2018												100.00%
																			64.440000
																			\$5,910.44

Monto esta hoja:																		\$56,533.23
Acumulado:																		\$9,932,191.22

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0081



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ. EXPLANADA MUNICIPAL.

Duración: 270 días naturales

SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
PRE-07	RETIRO DE MATERIAL. PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A KILOMETROS SUBSECUENTES CON CAMIONES DE CARGA. CONSIDERANDO EL TIRADERO A 10 KM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, OPERADOR, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KMM3	644.36	\$10.71	\$6,901.10	17/09/2018	21/09/2018	24/05/2018	28/06/2018	04/08/2018	11/09/2018	18/09/2018	26/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
PL-05	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C " 100KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 5 CM.INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	80.85	\$152.83	\$12,356.31	27/09/2018	02/09/2018														
ARC.ZC1	ZAPATA CORRIDA TIPO ZC-1, DE 2.00M DE ANCHO POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y VARILLAS #3 @ 15CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	24.50	\$2,303.94	\$56,446.53	03/09/2018	09/09/2018														
ARC.ZC2	ZAPATA CORRIDA TIPO ZC-2, DE 2.60M DE ANCHO POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y VARILLAS #3 @ 15CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	12.25	\$2,960.14	\$36,261.72	03/09/2018	09/09/2018														

Monto esta hoja:															
Acumulado:		\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$432,185.92

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0082

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL.

Duración: 270 días naturales

SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE

Inicio obra: 24/05/2018

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
PRE-07	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A KILOMETROS SUBSECUENTES CON CAMIONES DE CARGA, CONSIDERANDO EL TIRADERO A 10 KM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, OPERADOR. CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KMM3	644.36	\$10.71	\$6,901.10	17/09/2018	21/09/2018	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	100.00% 644,360000 \$6,901.10
PL-05	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C = 100KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 5 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	80.85	\$152.83	\$12,356.31	27/09/2018	02/09/2018												100.00% 80,850000 \$12,356.31
ARC.ZC1	ZAPATA CORRIDA TIPO ZC-1, DE 2.00M DE ANCHO POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y VARILLAS #3 @ 15CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	24.50	\$2,303.94	\$56,446.53	03/09/2018	09/09/2018												100.00% 24,500000 \$56,446.53
ARC.ZC2	ZAPATA CORRIDA TIPO ZC-2, DE 2.80M DE ANCHO POR 0.25 M DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #4 @ 15CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y VARILLAS #3 @ 15CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	12.25	\$2,960.14	\$36,261.72	03/09/2018	09/09/2018												100.00% 12,250000 \$36,261.72

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																		
	Acumulado:	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$120,486.88	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$111,965.66	\$10,044,156.88

0081

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES


(ANEXO 9)

ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	
ARC-D1	DADO TIPO D-1 DE 0.50 X 0.50 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4 Y 2 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.00	\$1,789.78	\$8,948.90	10/09/2018	16/09/2018															
ARC-D2	DADO TIPO D-2 DE 0.67 X 1.01 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 14 VARILLAS #4, 3 ESTRIBOS #2 @ 15CMS Y UNA GRAPA DE #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	7.50	\$3,983.31	\$29,874.83	10/09/2018	16/09/2018															
ARC-D3	DADO TIPO D-3 DE 0.67 X 1.36 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 16 VARILLAS #4, 4 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	2.50	\$5,134.60	\$12,836.50	10/09/2018	16/09/2018															
ARC-D4	DADO TIPO D-4 DE 1.01 X 1.36 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 20 VARILLAS #4, 6 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	3.75	\$7,401.72	\$27,756.45	10/09/2018	16/09/2018															

														Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0085



RETRAT

Convocatoria:	FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018	Fecha:	11/05/2018
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
		Inicio obra:	24/05/2018
		Fin obra:	17/02/2019
UBICADA EN:	JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS		

(ANEXO 9)

[illegible][illegible]

~~7/2/98~~

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente:

FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria:

FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN:

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha:

11/05/2018

Duración:

270 días naturales

Inicio obra:

24/05/2018

Fin obra:

17/02/2019


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
ARC-D1	DADO TIPO D-1 DE 0.50 X 0.50 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS #4 Y 2 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.00	\$1,788.78	\$8,948.90	10/09/2018	16/09/2018												100.00% 5.000000 \$8,948.90
ARC-D2	DADO TIPO D-2 DE 0.67 X 1.01 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 14 VARILLAS #4, 3 ESTRIBOS #2 @ 15CMS Y UNA GRAPA DE #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	7.50	\$3,983.31	\$29,874.83	10/09/2018	16/09/2018												100.00% 7.500000 \$29,874.83
ARC-D3	DADO TIPO D-3 DE 0.67 X 1.36 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 16 VARILLAS #4, 4 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	2.50	\$5,134.60	\$12,836.50	10/09/2018	16/09/2018												100.00% 2.500000 \$12,836.50
ARC-D4	DADO TIPO D-4 DE 1.01 X 1.36 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 20 VARILLAS #4, 6 ESTRIBOS #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	3.75	\$7,401.72	\$27,756.45	10/09/2018	16/09/2018												100.00% 3.750000 \$27,756.45

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR A TALA CAMPOS	Monto esta hoja:																		
	Acumulado:	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$120,486.88	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$79,416.58 \$10,123,573.58

0087



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/05/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
ARC-TL1	TRABE DE LIGA TIPO TL-1 DE 0.20 X 0.60M, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 6 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	79.50	\$994.72	\$79,080.24	10/09/2018	16/09/2018															
VAPOR550	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO TIPO VAPORTITE 550 MCA, FESTER O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	140.40	\$363.56	\$51,043.82	16/09/2018	22/09/2018															
IMP-PPL500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 800 MICRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION.	M2	111.30	\$32.93	\$3,665.11	16/09/2018	22/09/2018															
ARC-C01	COLUMNA 01 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.09 M3/M), REFORZADA CON 6 VARILLAS #3 (L=2.60M), UNA GRAPA (L=30CMS) Y ESTRIBOS (L=0.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	8.00	\$1,077.54	\$8,620.32	22/09/2018	05/10/2018															

												Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3800



~~7/2/2011~~

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
ARC-TL1	TRABE DE LIGA TIPO TL-1 DE 0.20 X 0.60M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 6 VARILLAS #4, 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	79.50	\$994.72	\$79,080.24	10/09/2018	16/09/2018	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	100.00%
																			79.500000
																			\$79,080.24
VAPOR550	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO TIPO VAPORTITE 550 MCA, FESTER O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	140.40	\$363.56	\$51,043.82	19/09/2018	22/09/2018												100.00%
																			140.400000
																			\$51,043.82
IMP-PPL500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 MICRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	111.30	\$32.93	\$3,665.11	16/09/2018	22/09/2018												100.00%
																			111.300000
																			\$3,665.11
ARC-C01	COLUMNA 01 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.09 M3/M), REFORZADA CON 6 VARILLAS #3 (L=2.60M), UNA GRAPA (L=30CMS) Y ESTRIBOS (L=0.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	8.00	\$1,077.54	\$8,620.32	22/09/2018	05/10/2018												100.00%
																			8.000000
																			\$8,620.32

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																		
	Acumulado:	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$120,486.88	\$1,278.58	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$142,409.49
																			\$10,265,983.05

0600



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/06/2018	29/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
ARC-C02	COLUMNA 02 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.19 M3/M), REFORZADA CON 11 VARILLAS #3 (L=2.60M), 2 GRAPAS (L=16CMS) Y 3 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M	12.00	\$1,944.11	\$23,329.32	22/09/2018	05/10/2018														
ARC-C03	COLUMNA 03 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.18 M3/M). REFORZADA CON 12 VARILLAS #3 (L=2.60M), 5 GRAPAS (L=16CMS) Y 2 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M	4.00	\$2,358.20	\$9,432.80	22/09/2018	05/10/2018														
ARC-C05	COLUMNA 05 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.52M3/M). REFORZADA CON 18 VARILLAS #3 (L=2.60M Y 4 ESTRIBOS (L=1.60 M) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M	6.00	\$3,717.88	\$22,307.28	22/09/2018	05/10/2018														

												Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0091



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL.
SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
ARC-C02	COLUMNA 02 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.19 M3/M), REFORZADA CON 11 VARILLAS #3 (L=2.60M), 2 GRAPAS (L=16CMS) Y 3 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	12.00	\$1,944.11	\$23,329.32	22/09/2018	05/10/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
								14.29%	50.00%	35.71%											
								1,714,300	6,000,000	4,285,700											
								\$3,332.76	\$11,664.66	\$8,331.90											
ARC-C03	COLUMNA 03 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.18 M3/M), REFORZADA CON 12 VARILLAS #3 (L=2.60M), 5 GRAPAS (L=16CMS) Y 2 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	4.00	\$2,358.20	\$9,432.80	22/09/2018	05/10/2018														
								14.29%	50.00%	35.71%											
								0,571,400	2,000,000	1,428,600											
								\$1,347.54	\$4,716.40	\$3,368.86											
ARC-C05	COLUMNA 05 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 (0.52M3/M), REFORZADA CON 18 VARILLAS #3 (L=2.60M Y 4 ESTRIBOS (L=1.60 M) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	6.00	\$3,717.88	\$22,307.28	22/09/2018	05/10/2018														
								14.29%	50.00%	35.71%											
								0,857,100	3,000,000	2,142,900											
								\$3,186.75	\$11,153.64	\$7,966.89											

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																				
	Acumulado:		\$454,903.20	\$505,239.87	\$833,718.75	\$7,867.05	\$27,534.70	\$19,867.65	\$564,342.77	\$140,227.04	\$146,520.13	\$66,106.62	\$4,152.12	\$51,014.39	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	\$168,170.07	

0092



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES

INS TITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
ARC-C02	COLUMNA 02 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F/C=200 KG/CM2 (0.19 M3/M), REFORZADA CON 11 VARILLAS #3 (L=2.60M), 2 GRAPAS (L=16CMS) Y 3 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	12.00	\$1,944.11	\$23,329.32	22/09/2018	05/10/2018	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	100.00%
																			12.000000
																			\$23,329.32
ARC-C03	COLUMNA 03 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F/C=200 KG/CM2 (0.18 M3/M), REFORZADA CON 12 VARILLAS #3 (L=2.60M), 5 GRAPAS (L=16CMS) Y 2 ESTRIBOS (L=.85CMS) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	4.00	\$2,358.20	\$9,432.80	22/09/2018	05/10/2018												100.00%
																			4.000000
																			\$9,432.80
ARC-C05	COLUMNA 05 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F/C=200 KG/CM2 (0.52M3/M), REFORZADA CON 18 VARILLAS #3 (L=2.60M Y 4 ESTRIBOS (L=1.60 M) #2 @ 20CMS. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, ACARREOS, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M	6.00	\$3,717.88	\$22,307.28	22/09/2018	05/10/2018												100.00%
																			6.000000
																			\$22,307.28

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														Monto esta hoja:	
														Acumulado:	\$55,969.40
														\$168,170.07	\$10,321,052.45
														\$168,170.07	
														\$168,170.07	
														\$120,486.88	
														\$1,278.68	
														\$1,278.68	
														\$1,278.68	
														\$1,278.68	
														\$1,278.68	
														\$1,278.68	
														\$1,278.53	

0093



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL:

Duración: 270 días naturales

SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018	
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
								24/06/2018	29/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
ARC-TAB-1	SISTEMA DE ARCADAS SEGUN DISEÑO A BASE DE TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6 X 12 X 24 CM COLOR OCRE, S.M.A SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, CON SELLADOR MATE, MARCA Y COLOR S.M.A. JUNTEADO A PAÑO DE PIEZAS DE TABIQUE CON MEZCLA DE MORTERO CON POLVO DEL MISMO TABIQUE EMPLEADO.	PZA	8.00	\$57,108.09	\$456,848.72	06/10/2018	14/12/2018														
ARC-CAN	CANAL DE CONCRETO APARENTE CON COLORANTE INTEGRAL COLOR S.M.A. EN TONO OCRE SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353 JUNTAS DE COLADO ALINEADAS CON HILADAS DE TABIQUE. CIMBRA DE CNOTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENÓLICO PARA SUPERFICIES LISAS, COLADO SIN MOÑOS	M2	29.68	\$673.31	\$19,983.84	06/10/2018	14/12/2018														
TOTAL ARCADEA B																					\$13,911.67
ACUMULADO ARCADEA B																					\$13,911.67
PORCENTAJE PERIODO ARCADEA B																					1.51%
PORCENTAJE ACUMULADO ARCADEA B																					1.51%
PLA	PLAZA																				
PLZ-F1	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS. TODO EL MATERIAL NECESARIO. DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,979.77	\$329.10	\$1,309,742.31	22/09/2018	26/10/2018														

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS													
Monto esta hoja:													
Acumulado:													
\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$432,185.92

2600

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018					
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28					
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	05/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018					
ARC-TAB-1	SISTEMA DE ARCADAS SEGUN DISEÑO A BASE DE TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6 X 12 X 24 CM COLOR OCRE, S.M.A. SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, CON SELLADOR MATE. MARCA Y COLOR S.M.A. JUNTEADO A PAÑO DE PIEZAS DE TABIQUE CON MEZCLA DE MORTERO CON POLVO DEL MISMO TABIQUE EMPLEADO.	PZA	8.00	\$57,106.09	\$456,848.72	06/10/2018	14/12/2018							2.86%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%					
ARC-CAN	CANAL DE CONCRETO APARENTE CON COLORANTE INTEGRAL COLOR S.M.A. EN TONO OCRE SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353 JUNTAS DE COLADO ALINEADAS CON HILADAS DE TABIQUE, CIMBRA DE CNOTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENÓLICO PARA SUPERFICIES LISAS, COLADO SIN MOÑOS	M2	29.89	\$673.31	\$19,983.84	05/10/2018	14/12/2018							2.86%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%					
	TOTAL ARCADEA B																									
PLA	PLAZA	M2	3,979.77	\$329.10	\$1,309,742.31	22/09/2018	26/10/2018																			
PLZ-F1	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X8-10/10. INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, TODO EL MATERIAL NECESARIO. DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.																									

Monto esta hoja:																					
Acumulado:								\$454,903.20	\$505,239.87	\$633,718.75	\$74,842.42	\$261,948.46	\$275,572.25	\$309,631.71	\$309,631.71	\$234,789.30	\$47,683.25	\$47,683.25	\$47,683.25	\$47,683.25	\$47,683.25
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS											\$639,185.19	\$402,175.50	\$422,092.38	\$375,738.33	\$313,783.83	\$285,803.69	\$215,853.32	\$215,853.32	\$215,853.32	\$215,853.32	\$215,853.32

5600

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
ARC-TAB-1	SISTEMA DE ARCADAS SEGUN DISEÑO A BASE DE TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6 X 12 X 24 CM COLOR OCRE, S.M.A SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, CON SELLADOR MATE, MARCA Y COLOR S.M.A, JUNTEADO A PAÑO DE PIEZAS DE TABIQUE CON MEZCLA DE MORTERO CON POLVO DEL MISMO TABIQUE EMPLEADO.	PZA	8.00	\$57,108.09	\$458,848.72	06/10/2018	14/12/2018	10.00%	7.14%										100.00%
								0.800000	0.571400										8.000000
								\$45,684.87	\$32,632.07										\$458,848.72
ARC-CAN	CANAL DE CONCRETO APARENTE CON COLORANTE INTEGRAL COLOR S.M.A. EN TONO OCRE SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353 JUNTAS DE COLADO ALINEADAS CON HILADAS DE TABIQUE, CIMBRA DE CNOTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENÓLICO PARA SUPERFICIES LISAS, COLADO SIN MONOS	M2	29.68	\$673.31	\$19,983.84	06/10/2018	14/12/2018	10.00%	7.14%										100.00%
								2.968000	2.120000										29.680000
								\$1,998.38	\$1,427.45										\$19,983.84
	TOTAL ARCADEA B							\$47,683.25	\$34,059.52										
	ACUMULADO ARCADEA B							\$888,167.50	\$922,227.02	\$922,227.02	\$922,227.02	\$922,227.02	\$922,227.02	\$922,227.02	\$922,227.02	\$922,227.02	\$922,227.02	\$922,227.02	
	PORCENTAJE PERIODO ARCADEA B							5.17%	3.59%										
	PORCENTAJE ACUMULADO ARCADEA B							96.31%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
PLA	PLAZA																		
PLZ-F1	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,979.77	\$329.10	\$1,309,742.31	22/09/2018	25/10/2018												100.00%
																			3,979.770000
																			\$1,309,742.31

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$47,683.25	\$34,059.52																\$1,786,574.87
	Acumulado:	\$215,853.32	\$202,229.59	\$168,170.07	\$168,170.07	\$120,486.88	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.68	\$1,278.53	\$12,107,827.32			

0036



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ. EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	
PLZ-F2	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CMS DE ESPESOR REFORZADO PARRILLA CON VARILLAS #3 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS. TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,511.98	\$575.51	\$870,159.51	22/09/2018	26/10/2018																
PLZ-P01	ACABADO EN PISO A BASE DE ADOQUIN DE PIEDRA PORFIDO, CON ROTURA MECANICA IRREGULAR (RUSTICA) DE 10X10X10CMS DE ESPESOR COLOR GRIS, JUNTEADO CON ARENA S.M.A. ASENTADO CON MORTERO. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4,637.98	\$868.73	\$4,019,876.41	22/09/2018	04/01/2019																
PLZ-P02	GRAVILLA DE 1/4" DE MARMOL COLOR CREMA MARFIL, CAPA 3CMS APROX. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,889.47	\$173.07	\$673,150.57	05/01/2019	01/02/2019																

Monto esta hoja:																							
Acumulado:														\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR A TALA CAMPOS														\$325,377.03	\$418,274.25	\$432,185.92							

2600
2697



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANIA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración: 270 días naturales
	Inicio obra: 24/05/2018

Inicio obra: 24/05/2018

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

[illegible]

	Monto esta hoja:														
	Acumulado:	\$454,903.20	\$505,239.87	\$833,718.75	\$126,292.49	\$442,023.69	\$442,023.69	\$442,023.69	\$442,023.69	\$392,300.29	\$267,991.77	\$267,991.77	\$267,991.77	\$267,991.77	\$267,991.77
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS					\$765,477.68	\$844,199.19	\$864,116.07	\$817,762.02	\$755,807.52	\$678,103.98	\$483,845.09	\$483,845.09	\$483,845.09	\$483,845.09	\$483,845.09

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
PLZ-F2	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CMS DE ESPESOR REFORZADO PARRILLA CON VARILLAS #3 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS. TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,511.98	\$575.51	\$870,159.61	22/09/2018	26/10/2018												100.00%
																			1,511,980.000
																			\$870,159.61
PLZ-P01	ACABADO EN PISO A BASE DE ADOQUIN DE PIEDRA PORFIDO, CON ROTURA MECANICA IRREGULAR (RUSTICA) DE 10X10X10CMS DE ESPESOR COLOR GRIS. JUNTEADO CON ARENA S.M.A. ASENTADO CON MORTERO. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4,637.98	\$866.73	\$4,019,876.41	22/09/2018	04/01/2019	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	4.76%							100.00%
								309,198700	309,198700	309,198700	309,198700	220,855700							4,637,880.000
								\$267,991.77	\$267,991.77	\$267,991.77	\$267,991.77	\$191,422.55							\$4,019,876.41
PLZ-P02	GRAVILLA DE 1/4" DE MARMOL COLOR CREMA MARFIL, CAPA 3CMS APROX. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3,889.47	\$173.07	\$673,150.57	05/01/2019	01/02/2019						7.14%	25.00%	25.00%	25.00%	17.86%		100.00%
													277,819300	972,367500	972,367500	972,367500	694,548200		3,889,470.000
													\$48,082.18	\$168,287.64	\$168,287.64	\$168,287.64	\$120,205.47		\$673,150.57

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$267,991.77	\$267,991.77	\$267,991.77	\$267,991.77	\$239,504.79	\$168,287.64	\$168,287.64	\$168,287.64	\$120,205.47						\$5,563,186.59
	Acumulado:	\$483,845.09	\$470,221.36	\$436,161.64	\$436,161.84	\$359,991.61	\$169,566.32	\$169,566.32	\$169,566.32	\$121,484.15	\$1,278.68	\$1,278.68				\$17,670,813.91

0090

~~7/28/81~~

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

FECHA: 11/05/2018

DURACIÓN: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO PPROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PLZ-P03	TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 8 X 12 X 24 CM COLOR OCRE S.M.A. SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, PEGADO CON MORTERO A PLANTILLA INFERIOR Y JUNTEADO CON ARENA S.M.A. SOBRE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 5X6-10/10 DESPLANTADA EN SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% PROCTOR Y SUB-RASANTE DE 30CM DE ESPESOR. ACABADO CON SELLADOR MATE MARCA Y COLOR S.M.A	M	1,965.48	\$1,069.27	\$2,101,628.80	27/10/2018	14/12/2018										4.08%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.28%
																	80,223700	280,782900	280,782900	280,782900	280,782900	280,782900
																	\$85,780.77	\$300,232.68	\$300,232.68	\$300,232.68	\$300,232.68	\$300,232.68
PLZ-P04	FIRME DE CONCRETO DE 12CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. ACABADO LAVADO , INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	97.09	\$445.27	\$43,231.26	22/09/2018	26/10/2018		5.71%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	14.29%						
									5.548000	19.418000	19.418000	19.418000	19.418000	19.418000	19.418000	13.870000						
									\$2,470.36	\$8,646.25	\$8,646.25	\$8,646.25	\$8,646.25	\$8,646.25	\$8,646.25	\$6,175.80						
PLZ-PX	CANALON DE 0.38CMS DE ANCHO FORMADO POR TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6X12X24CMS (33 PZAS/M) COLOR OCRE S.M.A. ASENTADO CON MORTERO, FILTRO DE GRAVA (0.05M3M) COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA EN SITIO. INCLUYE: CAPA DE IMPERMEABILIZANTE VULCANIZADO DE APLICACIÓN EN CALIENTE, TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	281.28	\$746.24	\$209,902.39	26/10/2018	09/11/2018										21.43%	50.00%	28.57%			
																	60,274300	140,640000	80,365700			
																	\$44,979.08	\$104,951.20	\$59,972.11			

Monto esta hoja:														\$2,470.36	\$8,646.25	\$8,646.25	\$8,646.25	\$8,646.25	\$136,935.75	\$405,183.88	\$360,204.79	\$300,232.68	\$300,232.68	\$300,232.68
Acumulado:														\$767,948.04	\$852,845.44	\$872,762.32	\$882,408.27	\$784,453.77	\$815,039.73	\$889,028.97	\$844,049.88	\$784,077.77	\$784,077.77	\$784,077.77
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR A TALA CAMPOS																								



0101

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

RETRAT

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018


Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
PLZ-P03	TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6 X 12 X 24 CM COLOR OCRE, S.M.A, SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, PEGADO CON MORTERO A PLANTILLA INFERIOR Y JUNTEADO CON ARENA S.M.A, SOBRE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADADA DE 5X5-10/10 DESPLANTADA EN SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% PROCTOR Y SUB-RASANTE DE 30CM DE ESPESOR, ACABADO CON SFLIADOR MATE MARCA Y COLOR S.M.A	M	1,965.48	\$1,069.27	\$2,101,628.80	27/10/2018	14/12/2018	14.29%	10.20%										100.00%
								280,782900	200,558900										1,965,480000
								\$300,232.68	\$214,451.95										\$2,101,628.80
PLZ-P04	FIRME DE CONCRETO DE 12CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X5-10/10, ACABADO LAVADO , INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	97.09	\$445.27	\$43,231.26	22/09/2018	26/10/2018												100.00%
																			97.090000
																			\$43,231.26
PLZ-PX	CANALON DE 0.38CMS DE ANCHO FORMADO POR TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6X12X24CMS (33 PZAS/M) COLOR OCRE S.M.A, ASENTADO CON MORTERO, FILTRO DE GRAVA (0.05M3/M) COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA EN SITIO, INCLUYE: CAPA DE IMPERMEABILIZANTE VULCANIZADO DE APLICACION EN CALIENTE, TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, RECORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	281.28	\$746.24	\$209,902.39	26/10/2018	08/11/2018												100.00%
																			281.280000
																			\$209,902.39

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$300,232.68	\$214,451.95																\$2,354,762.45
	Acumulado:	\$784,077.77	\$684,673.31	\$436,161.84	\$436,161.84	\$359,991.61	\$169,566.32	\$169,566.32	\$169,566.32	\$121,484.15	\$1,278.68	\$1,278.50	\$20,025,576.36						



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES


(ANEXO 9)

may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
24/05/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	F.U.	IMPORTE	INICIO	FIN
PLZ-M1	BANCA DE CANTERA SEMILABRADA EN DIMENSIONES DE 38X40X60CMS, COLOCADO SIN JUNTAS DE MORTERO APARENTES. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	314.00	\$5,266.25	\$1,653,602.50	10/01/2019	13/02/2019
PLZ-PLB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BARRO DE 38 X 38 CMS, CON SIMBOLO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA EN BAJO RELIEVE DE 2CMS DE PROFUNDIDAD, ASENTADO CON MORTERO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	150.00	\$666.48	\$99,972.00	04/12/2018	31/12/2018
PLZ-EL1	BASE DE ESCULTURAS TIPO 1 EN CONCRETO APARENTE CON CIMBRA DE CONTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENÓLICO PARA SUPERFICIES LISAS CON COLORANTE INTEGRAL OCRE S.M.A., SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353. REVISAR PLANOS DE ELEMENTOS. 105_C.EL_701*	PZA	1.00	\$30,989.21	\$30,989.21	22/09/2018	05/10/2018
PLZ-EL2	BASE DE ESCULTURAS TIPO 2 EN CONCRETO APARENTE CON CIMBRA DE CONTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENÓLICO PARA SUPERFICIES LISAS CON COLORANTE INTEGRAL OCRE S.M.A., SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353. REVISAR PLANOS DE ELEMENTOS. 105_C.EL_701*	PZA	1.00	\$8,313.79	\$8,313.79	22/09/2018	05/10/2018

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																	
	Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$432,185.92			

0103



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

RETRAT

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PLZ-M1	BANCA DE CANTERA SEMILABRADA EN DIMENSIONES DE 38X40X60CMS, COLOCADO SIN JUNTAS DE MORTERO APARENTES. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	314.00	\$5,266.25	\$1,653,602.50	10/01/2019	13/02/2019															
PLZ-PLB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BARRO DE 38 X 38 CMS, CON SIMBOLO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA EN BAJO RELIEVE DE 2CMS DE PROFUNDIDAD. ASENTADO CON MORTERO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	150.00	\$966.48	\$99,972.00	04/12/2018	31/12/2018															
PLZ-EL1	BASE DE ESCULTURAS TIPO 1 EN CONCRETO APARENTE CON CIMBRA DE CONTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENOLICO PARA SUPERFICIES LISAS CON COLORANTE INTEGRAL OCRE S.M.A., SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353. REVISAR PLANOS DE ELEMENTOS. 105_C_EL_701*	PZA	1.00	\$30,989.21	\$30,989.21	22/09/2018	05/10/2018		14.29%	50.00%	35.71%	0.142900	0.500000	0.357100	\$4,427.03	\$15,494.61	\$11,067.57					
PLZ-EL2	BASE DE ESCULTURAS TIPO 2 EN CONCRETO APARENTE CON CIMBRA DE CONTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENOLICO PARA SUPERFICIES LISAS CON COLORANTE INTEGRAL OCRE S.M.A., SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353. REVISAR PLANOS DE ELEMENTOS. 105_C_EL_701*	PZA	1.00	\$8,313.79	\$8,313.79	22/09/2018	05/10/2018		14.29%	50.00%	35.71%	0.142900	0.500000	0.357100	\$1,187.68	\$4,156.90	\$2,969.21					

													Monto esta hoja:										
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS													Acumulado:	\$454,903.20	\$505,239.87	\$833,718.75	\$5,614.71	\$19,651.51	\$14,036.78	\$826,408.27	\$764,453.77	\$815,039.73	\$889,028.97
																	\$773,562.75	\$872,496.95	\$886,799.10		\$844,049.88	\$784,077.77	\$784,077.77

0104

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
PLZ-M1	BANCA DE CANTERA SEMILABRADA EN DIMENSIONES DE 38X40X50CMS, COLOCADO SIN JUNTAS DE MORTERO APARENTES, INCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	314.00	\$5,268.25	\$1,653,602.50	10/01/2019	13/02/2019												
								11.43%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	8.57%	100.00%
								35,885700	62,800000	62,800000	62,800000	62,800000	62,800000	62,800000	62,800000	62,800000	62,800000	26,914300	314,000000
								\$188,983.14	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$141,737.36	\$1,653,602.50
PLZ-PLB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BARRO DE 38 X 38 CMS. CON SIMBOLO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA EN BAJO RELIEVE DE 2CMS DE PROFUNDIDAD, ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	150.00	\$666.48	\$99,972.00	04/12/2018	31/12/2018												
								21.43%	25.00%	25.00%	25.00%	3.57%							100.00%
								32,142900	37,500000	37,500000	37,500000	5,357100							150,000000
								\$21,422.57	\$24,993.00	\$24,993.00	\$24,993.00	\$3,570.43							\$99,972.00
PLZ-EL1	BASE DE ESCULTURAS TIPO 1 EN CONCRETO APARENTE CON CIMBRA DE CONTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENOLICO PARA SUPERFICIES LISAS CON COLORANTE INTEGRAL OCRE S.M.A., SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353. REVISAR PLANOS DE ELEMENTOS. 105_C.EL_701*	PZA	1.00	\$30,989.21	\$30,989.21	22/09/2018	05/10/2018												
																			100.00%
																			1,000000
																			\$30,989.21
PLZ-EL2	BASE DE ESCULTURAS TIPO 2 EN CONCRETO APARENTE CON CIMBRA DE CONTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENOLICO PARA SUPERFICIES LISAS CON COLORANTE INTEGRAL OCRE S.M.A., SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353. REVISAR PLANOS DE ELEMENTOS. 105_C.EL_701*	PZA	1.00	\$8,313.79	\$8,313.79	22/09/2018	05/10/2018												
																			100.00%
																			1,000000
																			\$8,313.79

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$21,422.57	\$24,993.00	\$24,993.00	\$24,993.00	\$3,570.43	\$188,983.14	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$330,720.50	\$141,737.36	\$1,792,877.50
	Acumulado:	\$805,500.34	\$709,666.31	\$461,154.84	\$461,154.84	\$363,562.04	\$358,549.46	\$500,286.82	\$500,286.82	\$452,204.65	\$331,999.18	\$143,015.89	\$21,818,453.88	

0105

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL.

Duración: 270 días naturales

SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
PLZ-EL3	BASE DE ESCULTURAS TIPO 3, 4, 5 Y 6 EN CONCRETO APARENTE CON CIMBRA DE CONTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENOLICO PARA SUPERFICIES LISAS CON COLORANTE INTEGRAL OCRE S.M.A., SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, REVISAR PLANOS DE ELEMENTOS. 105_C_EL_701*	PZA	4.00	\$4,432.78	\$17,731.12	22/09/2018	05/10/2018															
PLZ-FTE	FUENTE DE TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6X12X24 CM COLOR OCRE S.M.A. SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, CON SELLADOR MATE. MARCA Y COLOR S.M.A. JUNTEADO A PAÑO DE PIEZAS DE TABIQUE CON MEZCLA DE MORTERO CON POLVO DEL MISMO TABIQUE EMPLEADO. INCLUYE: VALVULA ESFERA DE POLIETILENO DE 38MM, VALVULA TIPO CHECK DE 38MM, FILTRO MECANICO Y BIOLOGICO A PRESION CON UV INTEGRADO DE 9W PARA ESTANQUES DE 6000 LTS, MARCA JECOD 600E, FLUJO MAXIMO DE 5000 L/HR, 30 MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 38MM, BOMBA PARA	PZA	1.00	\$42,894.94	\$42,894.94	27/10/2018	15/11/2018															
	FUENTE MARCA EVANS MODELO AQUA 120W DE 1/6HP A 115V 3450 RPM FLUJO DE 60 LPM ALTURA DE 2.50, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																					
PLZ-ASTA	CONSTRUCCION DE CIMENTACION CON ANCLAS. MANTENIMIENTO GENERAL Y MONTAJE DE ASTABANDERA EXISTENTE EN SU NUEVO SITIO DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PIEZA	1.00	\$53,686.50	\$53,686.50	22/09/2018	05/10/2018															

Monto esta hoja:													
Acumulado:													
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS													
\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$325,377.03	\$418,274.25	\$432,185.92

0106

[Handwritten signature]

RETRAT

Convocatoria:	FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018	Fecha:	11/05/2018
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
		Inicio obra:	24/05/2018
		Fin obra:	17/02/2019
UBICADA EN:	JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS		

(ANEXO 9)

[illegible]

	Monto esta hoja:				\$10,202.52	\$35,708.81	\$25,506.29			\$4,085.23	\$14,298.31	\$14,298.31	\$10,213.09		
	Acumulado:	\$454,903.20	\$505,239.87	\$833,718.75	\$783,765.27	\$908,205.76	\$912,305.39	\$826,408.27	\$764,453.77	\$819,124.96	\$903,327.28	\$858,348.19	\$794,290.86	\$784,077.77	\$784,077.77
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS															

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente:

FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria:

FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Nombre de la obra:

CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

Ubicada en:

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha:

11/05/2018

Duración:

270 días naturales

Inicio obra:

24/05/2018

Fin obra:

17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
PLZ-EL3	BASE DE ESCULTURAS TIPO 3, 4, 5 Y 6 EN CONCRETO APARENTE CON CIMBRA DE CONTACTO A BASE DE TABLEROS CONTRACHAPADOS CON RECUBRIMIENTO FENÓLICO PARA SUPERFICIES LISAS CON COLORANTE INTEGRAL OCRE S.M.A., SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, REVISAR PLANOS DE ELEMENTOS. 105_C.EL_701*	PZA	4.00	\$4,432.78	\$17,731.12	22/09/2018	05/10/2018	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	100.00% 4,000000 \$17,731.12
PLZ-FTE	FUENTE DE TABIQUE DE BARRO MACIZO DE 6X12X24 CM COLOR OCRE S.M.A., SIMILAR AL COLOR CEMEX MA 2353, CON SELLADOR MATE, MARCA Y COLOR S.M.A. JUNTEADO A PAÑO DE PIEZAS DE TABIQUE CON MEZCLA DE MORTERO CON POLVO DEL MISMO TABIQUE EMPLEADO. INCLUYE: VALVULA ESFERA DE POLIETILENO DE 38MM, VALVULA TIPO CHECK DE 38MM, FILTRO MECANICO Y BIOLOGICO A PRESION CON UV INTEGRADO DE 9W PARA ESTANQUES DE 6000 LTS, MARCA JECOD 600E, FLUJO MAXIMO DE 5000 L/HR, 30 MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 38MM, BOMBA PARA	PZA	1.00	\$42,894.94	\$42,894.94	27/10/2018	16/11/2018												100.00% 1,000000 \$42,894.94
PLZ-ASTA	FUENTE MARCA EVANS MODELO AQUA 120W DE 1/8HP A 115V 3450 RPM FLUJO DE 60 LPM ALTURA DE 2.50, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$53,686.50	\$53,686.50	22/09/2018	05/10/2018												100.00% 1,000000 \$53,686.50
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS								Monto esta hoja: Acumulado: \$805,500.34 \$709,666.31 \$461,154.84 \$461,154.84 \$363,562.04 \$358,549.46 \$500,286.82 \$500,286.82 \$452,204.65 \$331,999.18 \$143,015.89 \$114,312.56 \$21,932,766.42											

8010



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019


UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018														
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14														
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/05/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018														
PLZ-LET	REINSTALACIÓN DE LETRERO DE "JOJUTLA", INCLUYE: ACARREOS, MONTAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	1.00	\$33,472.16	\$33,472.16	04/02/2019	17/02/2019																												
TOTAL PLAZA																																			
ACUMULADO PLAZA																																			
PORCENTAJE PERIODO PLAZA																																			
PORCENTAJE ACUMULADO PLAZA																																			
RIE	RIEGO																																		
EXMAN-0-2	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	226.26	\$400.28	\$90,567.35	08/08/2018	21/08/2018													35.71%	50.00%	14.29%													
																				80,807.100	113,130.000	32,322.900													
																				\$32,345.48	\$45,283.68	\$12,938.19													
RELL-PASP	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22.63	\$28.82	\$652.20	08/08/2018	21/08/2018													35.71%	50.00%	14.29%													
																				8,082.100	11,315.000	3,232.900													
																				\$232.93	\$326.10	\$93.17													
RELL-PEXC	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	203.63	\$210.80	\$42,925.20	01/09/2018	07/09/2018																												

Monto esta hoja:														\$32,578.41	\$45,609.78	\$13,031.36
Acumulado:														\$357,955.44	\$463,884.03	\$445,217.28
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																

0109



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

CONSTRUCCION

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PLZ-LET	REINSTALACIÓN DE LETRERO DE "JOJUTLA", PIEZA INCLUYE: ACARREOS, MONTAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		1.00	\$33,472.16	\$33,472.16	04/02/2018	17/02/2019															
	TOTAL PLAZA								\$219,422.50	\$767,978.72	\$752,161.47	\$712,618.40	\$712,618.40	\$720,427.32	\$687,473.96	\$642,494.87	\$578,437.54	\$568,224.45	\$568,224.45			
	ACUMULADO PLAZA								\$219,422.50	\$987,401.22	\$1,739,562.69	\$2,452,181.09	\$3,164,799.49	\$3,885,226.81	\$4,572,700.77	\$5,215,195.64	\$5,793,633.18	\$6,361,857.63	\$6,930,082.08			
	PORCENTAJE PERIODO PLAZA								1.96%	6.88%	6.73%	6.38%	6.38%	6.45%	6.16%	5.75%	5.18%	5.09%	5.09%			
	PORCENTAJE ACUMULADO PLAZA								1.96%	8.84%	15.58%	21.96%	28.34%	34.79%	40.94%	46.70%	51.88%	56.96%	62.05%			
RIE	RIEGO																					
EXMAN-0-2	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: APILE DE MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	226.26	\$400.28	\$90,567.35	08/08/2018	21/08/2018															
RELL-PASP	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22.83	\$28.82	\$652.20	08/08/2018	21/08/2018															
RELL-PEXC	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	203.63	\$210.80	\$42,925.20	01/09/2018	07/09/2018		28.57%	71.43%												
									58,180000	145.450000												
									\$12,264.34	\$30,660.86												

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$12,264.34	\$30,660.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

0110

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCCALO-001-2018

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Ubicada en: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
PLZ-LET	REINSTALACIÓN DE LETRERO DE "JOJUTLA", INCLUYE: ACARREOS, MONTAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	1.00	\$33,472.16	\$33,472.16	04/02/2019	17/02/2019										50.00%	50.00%	100.00%
																	0.500000	0.500000	1.000000
																	\$16,736.08	\$16,736.08	\$33,472.16
	TOTAL PLAZA							\$589,647.02	\$507,436.72	\$292,984.77	\$292,984.77	\$243,075.16	\$357,270.78	\$499,008.14	\$499,008.14	\$450,925.97	\$347,456.58	\$158,473.44	
	ACUMULADO PLAZA							\$7,519,729.10	\$8,027,165.82	\$8,320,150.59	\$8,613,135.36	\$8,866,210.52	\$9,213,481.30	\$9,712,489.44	\$10,211,497.58	\$10,662,423.55	\$11,009,880.13	\$11,168,353.57	
	PORCENTAJE PERIODO PLAZA							5.28%	4.54%	2.62%	2.62%	2.18%	3.20%	4.47%	4.47%	4.04%	3.11%	1.42%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PLAZA							67.33%	71.87%	74.50%	77.12%	79.30%	82.50%	86.96%	91.43%	95.47%	98.58%	100.00%	
RIE	RIEGO																		
EXMAN-0-2	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: APILE DE MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	226.26	\$400.28	\$90,567.35	08/03/2018	21/08/2018												100.00%
																			226.260000
																			\$90,567.35
RELL-PASP	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22.83	\$28.82	\$652.20	08/03/2018	21/08/2018												100.00%
																			22.830000
																			\$652.20
RELL-PEXC	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	203.83	\$210.80	\$42,925.20	01/09/2018	07/09/2018												100.00%
																			203.830000
																			\$42,925.20

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																		
	Acumulado:	\$805,500.34	\$709,666.31	\$461,154.84	\$461,154.84	\$363,562.04	\$358,549.46	\$500,286.82	\$500,286.82	\$452,204.65	\$16,736.08	\$16,736.08	\$167,516.91						

0111



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018


Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	
IR-1	EQUIPO DE BOMBEO PARA RIEGO DE JARDINES A BASE DE 1 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 2 HP DE CAPACIDAD PARA UN GASTO DE 0.61 L.P.S. Y UNA CARGA DE TRABAJO DE 2.5 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO. COLOCACION. PUESTA EN MARCHA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$11,409.92	\$11,409.92	03/01/2019	09/01/2019																
IR-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA POLIETILENO CED. 40 DE 50 mm (2")Ø PARA RIEGO DIRECTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	303.30	\$167.82	\$50,899.81	22/08/2018	31/08/2018																50.00%
																							151,650000
																							\$25,449.91
IR-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA POLIETILENO CED. 40 DE 38 mm (1.5")Ø PARA RIEGO DIRECTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	62.70	\$139.10	\$8,721.57	22/08/2018	31/08/2018																50.00%
																							31,350000
																							\$4,360.79
IR-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA POLIETILENO CED. 40 DE 25 mm (0.5")Ø PARA RIEGO DIRECTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	11.10	\$83.35	\$925.19	22/08/2018	31/08/2018																50.00%
																							5.550000
																							\$482.60
IR-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° DE POLIETILENO CED. 40 DE 50 mm (2")Ø PARA RIEGO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$152.22	\$1,522.20	22/08/2018	31/08/2018																50.00%
																							5.000000
																							\$761.10
IR-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE POLIETILENO CED. 40 DE 50 mm (2")Ø PARA RIEGO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$164.14	\$1,641.40	22/08/2018	31/08/2018																50.00%
																							5.000000
																							\$820.70

Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RETRAT

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

(ANEXO 9)

[illegible][illegible]

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
IR-1	EQUIPO DE BOMBEO PARA RIEGO DE JARDINES A BASE DE 1 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 2 HP DE CAPACIDAD PARA UN GASTO DE 0.61 L.P.S. Y UNA CARGA DE TRABAJO DE 2.5 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PUESTA EN MARCHA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$11,409.92	\$11,409.92	03/01/2019	09/01/2019						57.14%	42.86%					100.00%
													0.571400	0.428600					1.000000
													\$6,519.95	\$4,889.97					\$11,409.92
IR-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA POLIETILENO CED. 40 DE 50 mm (2")Ø PARA RIEGO DIRECTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	303.30	\$167.82	\$50,899.81	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			303.300000
																			\$50,899.81
IR-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA POLIETILENO CED. 40 DE 38 mm (1.5")Ø PARA RIEGO DIRECTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	62.70	\$139.10	\$8,721.57	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			62.700000
																			\$8,721.57
IR-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA POLIETILENO CED. 40 DE 25 mm (0.5")Ø PARA RIEGO DIRECTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	11.10	\$83.35	\$925.19	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			11.100000
																			\$925.19
IR-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° DE POLIETILENO CED. 40 DE 50 mm (2")Ø PARA RIEGO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$152.22	\$1,522.20	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			10.000000
																			\$1,522.20
IR-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE POLIETILENO CED. 40 DE 50 mm (2")Ø PARA RIEGO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$164.14	\$1,641.40	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			10.000000
																			\$1,641.40

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:					\$6,519.95	\$4,889.97												\$75,120.09
	Acumulado:	\$805,500.34	\$709,666.31	\$461,154.84	\$461,154.84	\$370,081.99	\$363,439.43	\$500,288.82	\$500,288.82	\$452,204.65	\$348,735.26	\$159,751.97	\$22,175,503.42						

0114

[Handwritten signature]

(ANEXO 9)

[illegible]

	Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

015

(ANEXO 9)

[illegible]

0119

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 dias naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
IR-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE POLIETILENO CED. 40 DE 50 mm (2")Ø A 25 mm (1")Ø PARA RIEGO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$199.24	\$398.48	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			2.000000
																			\$398.48
IR-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE POLIETILENO CED. 40 DE 50 mm (2")Ø A 38 mm (1.5")Ø PARA RIEGO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$199.24	\$398.48	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			2.000000
																			\$398.48
IR-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE POLIETILENO CED. 40 DE 38 mm (1.5")Ø PARA RIEGO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$150.30	\$300.60	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			2.000000
																			\$300.60
IR-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° DE POLIETILENO CED. 40 DE 38 mm (1.5")Ø PARA RIEGO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$129.89	\$259.78	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			2.000000
																			\$259.78
IR-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO PARA RIEGO. INCLUYE: CAJA DE VALVULAS CIRCULAR DE PLASTICO, 1 SILLETA DE INSERCCION DE POLIETILENO. ADAPTADOR ESPIGA DE PLASTICO DE 25MM, 2 M DE TUBO DE PILIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 25MM. ADAPTADOR DE POLIETILENO A. D. A HIERRO DE 25MM. VALVULA MACHO BRONCE DE 25MM. NIPLE GALVANIZADO DE 25MM. COMO GALVANIZADO DE 90 X 25MM. REDUCCION BUSHING F. NEGRO 25X19MM. 50 CM DE TUBO GALVANIZADO CED40 DE 19MM. VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 19MM.	PZA	17.00	\$2,913.93	\$49,536.81	22/08/2018	31/08/2018												100.00%
																			17.000000
																			\$49,536.81

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																		\$50,894.15
	Acumulado:	\$805,500.34	\$709,668.31	\$461,154.84	\$461,154.84	\$370,081.99	\$363,439.43	\$500,286.82	\$500,286.82	\$452,204.65	\$348,735.26	\$159,751.97	\$22,226,397.57						

0117



(ANEXO 9)

	Monto esta hoja:														\$20,032.92
	Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$357,955.44	\$463,884.03	\$522,552.38
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS															

0
1
1
0

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL
SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
	MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.							27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
IR-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION DE ACOMPLAMIENTO RAPIDA PARA MANGUERA, INCLUYE: BOCA DE RIEGO DE 3/4" DE UNA SOLA LENGÜETA CON TAPA METALICA ESTANDAR DE 25MM, TAPA ESTANDAR MCA, TORO SERIE 470 EN BRONCE, LLAVE ACCESORIO DE 13MM HEMBRA Y 20MM MACHO, LLAVE DE 3/4" DE UNA SOLA LENGÜETA CON SALIDA ROSCADA DE 1/2". MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	17.00	\$2,055.41	\$34,941.97	22/08/2018	31/08/2018	50.00%													
								8.500000													
								\$17,470.98													
IR-13	ATRAQUE DE CONCRETO POBRE MEDIDAS SEGÚN PLANO DE RIEGO, INCLUYE: VACIADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M3	0.81	\$5,190.70	\$4,204.47	22/08/2018	31/08/2018	50.00%													
								0.405000													
								\$2,102.23													
IR-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE FLOTADOR INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$919.37	\$919.37	22/08/2018	31/08/2018	50.00%													
								0.500000													
								\$459.68													
	TOTAL RIEGO							\$89,599.37	\$30,660.86												
	ACUMULADO RIEGO							\$258,154.02	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88
	PORCENTAJE PERIODO RIEGO							29.84%	10.21%												
	PORCENTAJE ACUMULADO RIEGO							85.99%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	96.20%
IE	INSTALACION ELECTRICA																				
AL	ALUMBRADO																				

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$20,032.89																			
	Acumulado:	\$544,502.57	\$535,900.73	\$833,718.75	\$783,765.27	\$908,205.76	\$912,305.39	\$826,408.27	\$764,453.77	\$819,124.96	\$903,327.28	\$858,348.19	\$794,290.86	\$784,077.77	\$784,077.77						

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019		
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39		
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total	
	MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.																			
IR-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION DE ACOMPLAMIENTO RAPIDA PARA MANGUERA, INCLUYE: BOCA DE RIEGO DE 3/4" DE UNA SOLA LENGÜETA CON TAPA METALICA ESTANDAR DE 25MM, TAPA ESTANDAR MCA, TORO SERIE 470 EN BRONCE, LLAVE ACCESORIO DE 13MM HEMBRA Y 20MM MACHO, LLAVE DE 3/4" DE UNA SOLA LENGÜETA CON SALIDA ROSCADA DE 1/2". MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	17.00	\$2,055.41	\$34,941.97	22/08/2018	31/08/2018												100.00%	17,000000
																				\$34,941.97
IR-13	ATRAQUE DE CONCRETO POBRE MEDIDAS SEGÜN PLANO DE RIEGO, INCLUYE: VACIADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M3	0.81	\$5,190.70	\$4,204.47	22/09/2018	31/09/2018												100.00%	0.810000
																				\$4,204.47
IR-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE FLOTADOR INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$919.37	\$919.37	22/08/2018	31/08/2018												100.00%	1.000000
																				\$919.37
	TOTAL RIEGO											\$6,519.95	\$4,889.97							
	ACUMULADO RIEGO							\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$288,814.88	\$295,334.83	\$300,224.80	\$300,224.80	\$300,224.80	\$300,224.80	\$300,224.80	\$300,224.80		
	PORCENTAJE PERIODO RIEGO											2.17%	1.63%							
	PORCENTAJE ACUMULADO RIEGO							96.20%	96.20%	96.20%	96.20%	98.37%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
IE	INSTALACION ELECTRICA																			
AL	ALUMBRADO																			

										Monto esta hoja:										
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS										Acumulado:	\$805,500.34	\$709,666.31	\$461,154.04	\$461,154.84	\$370,081.99	\$363,439.43	\$500,286.82	\$500,286.82	\$452,204.65	\$348,735.26
																				\$40,065.81
																				\$22,266,463.38

0120



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

(ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
ACM-CFE-3F	ACOMETIDA ELECTRICA PARA SERVICIO TRIFASICO CON MUFA INTEMPERIE DE 38MM. TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38MM DE 3MTS. 4 CABLES CAL. 8, 1 CABLE CAL. 12, BASE ENCHUFE DE 7 TERMINALES 100 A TIPO AEREA CON TAPA, ITM 3X40A, MONITOR Y CONTRATUERCA DE 38MM, REDUCCION DE 38 X 12.7MM, TUBO PARED DELGADA DE 12.7MM, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, VARILLA DE TIERRA, INCLUYE: SUMINISTRO E INTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.00	\$11,337.10	\$11,337.10	12/09/2018	02/10/2018														
	EJECUCION.																				
CAB-C8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 8 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	40.00	\$42.96	\$1,718.40	20/09/2018	07/11/2018														
CAB-C12D	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 12 DESNUDO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	10.00	\$20.48	\$204.80	20/09/2018	07/11/2018														
TUB-PDG21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TIPO CONDUIT DE PARED GRUESA GLAVANIZADA DE 21MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	10.00	\$83.88	\$838.80	20/09/2018	07/11/2018														

Monto esta hoja:																							
Acumulado:														\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$357,955.44	\$463,884.63	\$522,552.38				

0121

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL.
SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

CONSTRUCCION

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	
									SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total
ACM-CFE-3F	ACOMETIDA ELECTRICA PARA SERVICIO TRIFASICO CON MUFA INTEMPERIE DE 38MM, TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38MM DE 3MTS, 4 CABLES CAL. 8, 1 CABLE CAL. 12, BASE ENCHUFE DE 7 TERMINALES 100 A TIPO AEREA CON TAPA, ITM 3X40A, MONITOR Y CONTRATUERCA DE 38MM, REDUCCION DE 38 X 12,7MM, TUBO PARED DELGADA DE 12,7MM, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, VARILLA DE TIERRA, INCLUYE: SUMINISTRO E INTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.00	\$11,337.10	\$11,337.10	12/09/2018	02/10/2018													100.00%
																				1.0000000
																				\$11,337.10
	EJECUCION.																			
CAB-C8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 8 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	40.00	\$42.96	\$1,718.40	20/09/2018	07/11/2018													100.00%
																				40.0000000
																				\$1,718.40
CAB-C12D	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 12 DESNUDO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	10.00	\$20.48	\$204.80	20/09/2018	07/11/2018													100.00%
																				10.0000000
																				\$204.80
TUB-PDG21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TIPO CONDUIT DE PARED GRUESA GLAVANIZADA DE 21MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	10.00	\$83.88	\$838.80	20/09/2018	07/11/2018													100.00%
																				10.0000000
																				\$838.80

Monto esta hoja:												\$14,099.10
Acumulado:												\$22,280,562.48
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	\$805,500.34	\$709,666.31	\$461,154.84	\$461,154.84	\$370,081.99	\$363,439.43	\$500,286.82	\$500,286.82	\$452,204.65	\$348,735.26	\$159,761.97	

0123

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
IE-TABA	TABLERO "A" MARCA SQUARE D, CAT. NQ304AB100F CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X40A, INCLUYE: 14 ITM QO 1X15A, 1 ITM QO 3X20A, SUMINISTRO E INTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$21,814.48	\$21,814.48	05/01/2019	18/01/2019	24/05/2018	29/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
CAB-C10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 10 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2,030.00	\$27.87	\$56,576.10	20/09/2018	07/11/2018														
CAB-C12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 12 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1,015.00	\$20.48	\$20,787.20	20/09/2018	07/11/2018														
TUB-POL16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO POLIFLEX DE 16MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1,015.00	\$16.41	\$16,656.15	09/08/2018	19/09/2018														
TUB-PVCP21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 21MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	30.00	\$21.91	\$657.30	22/09/2018	02/11/2018														

9.52%

16.67%

16.67%

98,666700

169,166700

169,166700

\$1,586.30

\$2,776.03

\$2,776.03

Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0124

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
IE-TABA	TABLERO "A" MARCA SQUARE D, CAT. NQ304AB100F CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X40A, INCLUYE: 14 ITM QO 1X15A, 1 ITM QO 3X20A, SUMINISTRO E INTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$21,614.48	\$21,614.48	05/01/2019	18/01/2019															
CAB-C10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 10 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2,030.00	\$27.87	\$56,576.10	20/09/2018	07/11/2018		8.16%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	6.12%			
									165.714300	290.000000	290.000000	290.000000	290.000000	290.000000	290.000000	290.000000	290.000000	290.000000	124.285700			
									\$4,618.46	\$8,082.30	\$8,082.30	\$8,082.30	\$8,082.30	\$8,082.30	\$8,082.30	\$8,082.30	\$8,082.30	\$8,082.30	\$8,082.30	\$3,463.84		
CAB-C12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 12 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1,015.00	\$20.48	\$20,787.20	20/09/2018	07/11/2018		8.16%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	6.12%			
									82.857100	145.000000	145.000000	145.000000	145.000000	145.000000	145.000000	145.000000	145.000000	145.000000	62.142900			
									\$1,696.91	\$2,969.60	\$2,969.60	\$2,969.60	\$2,969.60	\$2,969.60	\$2,969.60	\$2,969.60	\$2,969.60	\$2,969.60	\$2,969.60	\$1,272.69		
TUB-POL16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO POLIFLEX DE 16MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1,015.00	\$16.41	\$16,656.15	09/08/2018	19/09/2018		16.67%	16.67%	16.67%	7.14%										
									169.166700	169.166700	169.166700	72.499800										
									\$2,776.03	\$2,776.03	\$2,776.03	\$1,189.70										
TUB-PVCP21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 21MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	30.00	\$21.91	\$657.30	22/09/2018	02/11/2018		4.76%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	11.90%					
									1.428600	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	3.571400					
									\$31.30	\$109.55	\$109.55	\$109.55	\$109.55	\$109.55	\$109.55	\$109.55	\$78.25					

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$2,776.03	\$2,776.03	\$2,776.03	\$7,536.37	\$11,161.45	\$11,161.45	\$11,161.45	\$11,161.45	\$11,161.45	\$11,161.45	\$11,130.15	\$4,736.53									
	Acumulado:	\$547,276.60	\$538,676.76	\$839,194.09	\$795,306.14	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,954.30	\$776,009.80	\$630,680.99	\$914,852.01	\$863,253.77	\$794,290.86	\$784,077.77	\$784,077.77							

0125

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
IE-TABA	TABLERO "A" MARCA SQUARE D, CAT. NO304AB100F CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X40A, INCLUYE: 14 ITM QO 1X15A, 1 ITM QO 3X20A, SUMINISTRO E INTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$21,614.48	\$21,614.48	05/01/2019	18/01/2019						14.29%	50.00%	35.71%				100.00%
													0.142900	0.500000	0.357100				1.000000
													\$3,087.78	\$10,807.24	\$7,719.46				\$21,614.48
CAB-C10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 10 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2,030.00	\$27.87	\$56,576.10	20/09/2018	07/11/2018												100.00%
																			2,030.000000
																			\$56,576.10
CAB-C12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBLE CAL. 12 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1,015.00	\$20.48	\$20,787.20	20/09/2018	07/11/2018												100.00%
																			1,015.000000
																			\$20,787.20
TUB-POL16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO POLIFLEX DE 16MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1,015.00	\$16.41	\$16,656.15	09/08/2018	19/09/2018												100.00%
																			1,015.000000
																			\$16,656.15
TUB-PVCP21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 21MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	30.00	\$21.91	\$657.30	22/09/2018	02/11/2018												100.00%
																			30.000000
																			\$657.30

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:					\$3,087.78	\$10,807.24	\$7,719.46										\$116,291.23
	Acumulado:	\$805,500.34	\$709,666.31	\$461,154.84	\$461,154.84	\$373,159.77	\$374,246.67	\$508,006.28	\$500,286.82	\$452,204.65	\$348,735.26	\$159,751.97	\$22,396,853.71					

0126



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Ubicada en: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
IE-FCL	FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO DE 1/2" DE DIAMETRO EPOXICAMENTE SELLADA, SISTEMA 120V, MARCA TORK MOD 2021 INCLUYE: PREPARACION EN MURO CON CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON SOBRETAPA, ACCESORIOS COMO RECEPTACULO Y MENSULA GALVANIZADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$604.00	\$6,040.00	12/01/2019	18/01/2019	24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
IE-DT06X6	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 6X6 MCA. SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2.00	\$1,570.60	\$3,141.20	05/01/2019	18/01/2019														
IE-SDET1	PROTECCION PARA FOTOCELDA A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1" Y MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 70X35X4MM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$848.49	\$848.49	19/01/2019	25/01/2019														
IE-REG60X40	REGISTRO DE BAJA TENSION 60X40X60CMS. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$2,069.87	\$2,069.87	09/09/2018	19/09/2018												9.52%	16.67%	16.67%
																			0.095200	0.166700	0.166700
																			\$197.13	\$344.98	\$344.98

Monto esta hoja:																		\$197.13	\$344.98	\$344.98
Acumulado:																		\$359,738.87	\$467,005.04	\$525,673.39
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																				

0127



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

										ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
										SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN																
IE-FCL	FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO DE 1/2" DE DIAMETRO EPOXICAMENTE SELLADA, SISTEMA 120V, MARCA TORR MOD 2021 INCLUYE: PREPARACION EN MURO CON CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON SOBRETAPA, ACCESORIOS COMO RECEPTACULO Y MENSULA GALVANIZADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$604.00	\$6,040.00	12/01/2019	18/01/2019																
IE-DT06X6	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 6X6 MCA, SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2.00	\$1,570.60	\$3,141.20	05/01/2019	18/01/2019																
IE-SDET1	PROTECCION PARA FOTOCELDA A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1" Y MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 70X35X4MM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$848.49	\$848.49	19/01/2019	25/01/2019																
IE-REG60X40	REGISTRO DE BAJA TENSION 60X40X60CMS. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$2,069.87	\$2,069.87	09/03/2018	19/09/2018	16.87%	16.87%	16.87%	7.14%												
								0.166700	0.166700	0.166700	0.071300												
								\$344.98	\$344.98	\$344.98	\$147.84												

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$344.98	\$344.98	\$344.98	\$147.84																		
	Acumulado:	\$547,623.58	\$539,021.74	\$839,539.07	\$795,453.98	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$863,253.77	\$794,290.88	\$784,077.77	\$784,077.77								

0128



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
IE-FCL	FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO DE 1/2" DE DIAMETRO EPOXICAMENTE SELLADA, SISTEMA 120V, MARCA TORK MOD 2021 INCLUYE: PREPARACION EN MURO CON CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON SOBRETAPA, ACCESORIOS COMO RECEPTACULO Y MENSULA GALVANIZADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$604.00	\$6,040.00	12/01/2019	18/01/2019						28.57%	71.43%					100.00%
													2,857.100	7,142.900					10,000.000
													\$1,725.71	\$4,314.29					\$6,040.00
IE-DT06X6	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 6X6 MCA, SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2.00	\$1,570.60	\$3,141.20	05/01/2019	18/01/2019						14.29%	50.00%	35.71%				100.00%
													0,285700	1,000000	0,714300				2,000000
													\$448.74	\$1,570.60	\$1,121.86				\$3,141.20
IE-SDET1	PROTECCION PARA FOTOCELDA A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1" Y MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 70X35X4MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$848.49	\$848.49	19/01/2019	25/01/2019								28.57%	71.43%			100.00%
															0,285700	0,714300			1,000000
															\$242.43	\$606.06			\$848.49
IE-REG60X40	REGISTRO DE BAJA TENSION 60X40X60CMS, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$2,069.87	\$2,069.87	09/08/2018	19/09/2018												100.00%
																			1,000000
																			\$2,069.87

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:					\$448.74	\$3,296.31	\$5,878.58	\$606.06										\$12,099.56
	Acumulado:	\$805,500.34	\$709,666.31	\$461,154.84	\$461,154.84	\$373,618.51	\$377,542.98	\$513,684.86	\$500,892.88	\$452,204.65	\$348,735.26	\$159,751.97	\$22,408,953.27						

0129



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO PPROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
								24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
IE-REG60X60	REGISTRO DE BAJA TENSION 60X60X80CMS. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$2,909.15	\$14,545.75	09/08/2018	19/09/2018												9.52%	16.67%	16.67%
																			0.476200	0.833300	0.833300
																			\$1,385.31	\$2,424.29	\$2,424.29
IE-FT01	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA MAGG. MOD. L7301-919. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$1,166.91	\$11,669.10	08/11/2018	12/12/2018														
IE-FT03	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN MURO CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA VENTOR MODELO IL01-02-L-003-8-G-C-D. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	\$3,018.46	\$54,332.28	08/11/2018	12/12/2018														
IE-FT04	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO PARA EFECTO DECORATIVO MARCA MAGG. MOD. L7320-912. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	124.00	\$3,301.31	\$409,362.44	08/11/2018	12/12/2018														

Monto esta hoja:										\$1,385.31	\$2,424.29	\$2,424.29
Acumulado:										\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS										\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81
										\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00
										\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00
										\$361,124.18	\$469,429.33	\$528,097.68

0130

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL.

Duración: 270 días naturales

SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
IE-REG60X60	REGISTRO DE BAJA TENSION 60X60X80CMS. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$2,909.15	\$14,545.75	09/09/2018	19/09/2018		16.67%	16.67%	16.67%	7.14%										
									0.833300	0.833300	0.833300	0.357300										
									\$2,424.29	\$2,424.29	\$2,424.29	\$1,038.99										
IE-FT01	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA MAGG, MOD. L7301-919. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$1,166.91	\$11,669.10	08/11/2018	12/12/2018												11.43%	20.00%	20.00%	20.00%
																			1,142900	2,000000	2,000000	2,000000
																			\$1,333.61	\$2,333.82	\$2,333.82	\$2,333.82
IE-FT03	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN MURO CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA VENTOR MODELO IL01-02-L-003-8-G-C-D. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	\$3,018.46	\$54,332.28	08/11/2018	12/12/2018												11.43%	20.00%	20.00%	20.00%
																			2,057100	3,600000	3,600000	3,600000
																			\$6,209.40	\$10,866.46	\$10,866.46	\$10,866.46
IE-FT04	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO PARA EFECTO DECORATIVO MARCA MAGG, MOD. L7320-912. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	124.00	\$3,301.31	\$409,362.44	08/11/2018	12/12/2018												11.43%	20.00%	20.00%	20.00%
																			14,171400	24,800000	24,800000	24,800000
																			\$46,784.28	\$81,872.49	\$81,872.49	\$81,872.49

														Monto esta hoja:	\$2,424.29	\$2,424.29	\$2,424.29	\$1,038.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0131

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL.

Duración: 270 días naturales

SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019		
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total
IE-REG60X60	REGISTRO DE BAJA TENSION 60X60X80CMS. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$2,909.15	\$14,545.75	09/09/2018	19/09/2018												100.00% 5.000000 \$14,545.75
IE-FT01	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA MAGG. MOD. L7301-919. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$1,166.91	\$11,869.10	08/11/2018	12/12/2018	20.00%	8.57%										100.00%
								2.000000	0.857100									10.000000	
								\$2,333.82	\$1,000.21									\$11,869.10	
IE-FT03	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN MURO CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA VENTOR MODELO IL01-02-L-003-8-G-C-D. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	\$3,018.46	\$54,332.28	08/11/2018	12/12/2018	20.00%	8.57%										100.00%
								3.600000	1.542900									18.000000	
								\$10,866.46	\$4,657.04									\$54,332.28	
IE-FT04	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO PARA EFECTO DECORATIVO MARCA MAGG. MOD. L7320-912. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	124.00	\$3,301.31	\$409,362.44	08/11/2018	12/12/2018	20.00%	8.57%										100.00%
								24.800000	10.528600									124.000000	
								\$81,872.49	\$35,088.20									\$409,362.44	

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$95,072.77	\$40,745.45																\$489,909.57
	Acumulado:	\$900,573.11	\$750,411.76	\$461,154.84	\$461,154.84	\$373,618.51	\$377,542.98	\$513,684.86	\$500,892.88	\$452,204.65	\$348,735.26	\$159,751.97	\$22,898,862.84						

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

FECHA: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ. EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	26/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
IE-FT05	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO TIPO LINEAL CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA VENTOR MODELO IL50-41L028-H-C-S. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	41.00	\$6,055.79	\$248,287.39	08/11/2018	12/12/2018															
IE-FT06	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA VENTOR MODELO IL-09-08-L0018-G-F-M. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	69.00	\$7,100.46	\$489,931.74	08/11/2018	12/12/2018															
IE-FT07A	POSTE CON DOBLE BRAZO 5.50M MARCA STUDIO A10 MODELO AR-P-001. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	\$25,982.50	\$467,685.00	18/01/2019	31/01/2019															
IE-FT07B	PROYECTOR PARA LANDSCAPE DE LED CON OPTICA CONCENTRADA MARCA VENTOR MODELO IL93-55-L0128-G-C-C. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00	\$5,463.39	\$120,194.58	08/11/2018	12/12/2018															

Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0133

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
IE-FT05	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO TIPO LINEAL CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA VENTOR MODELO IL50-41L028-H-C-S. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	41.00	\$6,055.79	\$248,287.39	08/11/2018	12/12/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
																		11.43%	20.00%	20.00%	20.00%
																		4,685,700	8,200,000	8,200,000	8,200,000
																		\$28,375.70	\$49,657.48	\$49,657.48	\$49,657.48
IE-FT06	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA VENTOR MODELO IL-09-06-L0018-G-F-M. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	69.00	\$7,100.46	\$489,931.74	08/11/2018	12/12/2018														
																		11.43%	20.00%	20.00%	20.00%
																		7,885,700	13,800,000	13,800,000	13,800,000
																		\$55,992.20	\$97,986.35	\$97,986.35	\$97,986.35
IE-FT07A	POSTE CON DOBLE BRAZO 5.50M MARCA STUDIO A10 MODELO AR-P-001. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	\$25,982.50	\$467,685.00	18/01/2019	31/01/2019														
IE-FT07B	PROYECTOR PARA LANDSCAPE DE LED CON OPTICA CONCENTRADA MARCA VENTOR MODELO IL93-55-L0128-G-C-C. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00	\$5,463.39	\$120,194.58	08/11/2018	12/12/2018														
																		11.43%	20.00%	20.00%	20.00%
																		2,514,300	4,400,000	4,400,000	4,400,000
																		\$13,736.52	\$24,038.92	\$24,038.92	\$24,038.92

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0134

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
IE-FT05	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO TIPO LINEAL CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA VENTOR MODELO IL50-41L028-H-C-S. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	41.00	\$6,055.79	\$248,287.39	08/11/2018	12/12/2018	20.00%	8.57%										100.00%
								8.200000	3.514300										41.000000
								\$49,657.48	\$21,281.77										\$248,287.39
IE-FT06	LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO CON LED INTEGRADO Y HOUSING DE EMPOTRAMIENTO MARCA VENTOR MODELO IL-09-06-L0018-G-F-M, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	69.00	\$7,100.46	\$489,931.74	08/11/2018	12/12/2018	20.00%	8.57%										100.00%
								13.800000	5.914300										69.000000
								\$97,986.35	\$41,994.14										\$489,931.74
IE-FT07A	POSTE CON DOBLE BRAZO 5,50M MARCA STUDIO A10 MODELO AR-P-001, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	\$25,982.50	\$467,685.00	18/01/2019	31/01/2019							21.43%	50.00%	28.57%			100.00%
														3.857100	9.000000	5.142900			18.000000
														\$100,218.21	\$233,842.50	\$133,624.29			\$467,685.00
IE-FT07B	PROYECTOR PARA LANDSCAPE DE LED CON OPTICA CONCENTRADA MARCA VENTOR MODELO IL93-55-L0128-G-C-C, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00	\$5,463.39	\$120,194.58	08/11/2018	12/12/2018	20.00%	8.57%										100.00%
								4.400000	1.885700										22.000000
								\$24,038.92	\$10,302.38										\$120,194.58

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$171,682.75	\$73,578.29							\$100,218.21	\$233,842.50	\$133,624.29						\$1,326,098.71
	Acumulado:	\$1,072,255.86	\$823,990.05	\$461,154.84	\$461,154.84	\$373,618.51	\$377,542.98	\$613,903.07	\$734,735.38	\$585,828.94	\$348,735.26	\$159,751.97	\$24,224,961.55					

0135

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ. EXPLANADA MUNICIPAL. SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/05/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018
IE-FT07C	PROYECTOR PARA LANDSCAPE DE LED CON OPTICA MEDIA MARCA VENTOR MODELO IL93-55-L0128-G-F-M, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	30.00	\$5,463.39	\$163,901.70	08/11/2018	12/12/2018																	
IE-FT07D	PROYECTOR PARA LANDSCAPE DE LED CON OPTICA DIFUSA MARCA VENTOR MODELO IL93-55-L0128-G-C-D, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	36.00	\$5,463.39	\$196,682.04	08/11/2018	12/12/2018																	
IE-FT08A	POSTE TIPO ESPIGA DE 9000MM MARCA STUDIO A10 MODELO AR-P-002, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$35,182.75	\$281,462.00	18/01/2019	31/01/2019																	
IE-FT08B	LUMINARIO TIPO CABEZA DE POSTE MARCA VENTOR MODELO IL8268I0038-FT, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$20,254.49	\$162,035.92	08/11/2018	12/12/2018																	
IE-FT09	BOLARDO PARA LUZ DE CORTESIA CON LAMPARA RETROFIT MARCA STUDIO A10, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	49.00	\$7,895.99	\$386,903.51	18/01/2019	31/01/2019																	

Monto esta hoja:																								
Acumulado:														\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														\$361,124.18	\$469,429.33	\$528,097.68								

0136

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
IE-FT07C	PROYECTOR PARA LANDSCAPE DE LED CON OPTICA MEDIA MARCA VENTOR MODELO IL93-55-L0128-G-F-M. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	30.00	\$5,463.39	\$163,901.70	08/11/2018	12/12/2018											11.43%	20.00%	20.00%	20.00%
																		3.428600	6.000000	6.000000	6.000000
																		\$18,731.62	\$32,780.34	\$32,780.34	\$32,780.34
IE-FT07D	PROYECTOR PARA LANDSCAPE DE LED CON OPTICA DIFUSA MARCA VENTOR MODELO IL93-55-L0128-G-C-D. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	36.00	\$5,463.39	\$196,682.04	08/11/2018	12/12/2018											11.43%	20.00%	20.00%	20.00%
																		4.114300	7.200000	7.200000	7.200000
																		\$22,477.95	\$39,336.41	\$39,336.41	\$39,336.41
IE-FT08A	POSTE TIPO ESPIGA DE 9000MM MARCA STUDIO A10 MODELO AR-P-002. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$35,182.75	\$281,462.00	18/01/2019	31/01/2019														
IE-FT08B	LUMINARIO TIPO CABEZA DE POSTE MARCA VENTOR MODELO IL8258I0038-FT. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$20,254.49	\$162,035.92	08/11/2018	12/12/2018											11.43%	20.00%	20.00%	20.00%
																		0.914300	1.600000	1.600000	1.600000
																		\$18,518.39	\$32,407.18	\$32,407.18	\$32,407.18
IE-FT09	BOLARDO PARA LUZ DE CORTESIA CON LAMPARA RETROFIT MARCA STUDIO A10. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	49.00	\$7,895.99	\$386,903.51	18/01/2019	31/01/2019														

Monto esta hoja:												\$59,727.96	\$104,523.93	\$104,523.93	\$104,523.93
Acumulado:												\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0137

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL

Duración: 270 días naturales

SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE

Inicio obra: 24/05/2018

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
IE-FT07C	PROYECTOR PARA LANDSCAPE DE LED CON OPTICA MEDIA MARCA VENTOR MODELO IL93-55-L0128-G-F-M, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	30.00	\$5,463.39	\$163,901.70	08/11/2018	12/12/2018	20.00%	8.57%										100.00%
								6.000000	2.571400										30.000000
								\$32,780.34	\$14,048.72										\$163,901.70
IE-FT07D	PROYECTOR PARA LANDSCAPE DE LED CON OPTICA DIFUSA MARCA VENTOR MODELO IL93-55-L0128-G-C-D, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	36.00	\$5,463.39	\$196,682.04	08/11/2018	12/12/2018	20.00%	8.57%										100.00%
								7.200000	3.085700										36.000000
								\$39,339.41	\$16,858.45										\$196,682.04
IE-FT08A	POSTE TIPO ESPIGA DE 9000MM MARCA STUDIO A10 MODELO AR-P-002, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$35,182.75	\$281,462.00	18/01/2019	31/01/2019							21.43%	50.00%	28.57%			100.00%
														1.714300	4.000000	2.285700			8.000000
														\$60,313.28	\$140,731.00	\$80,417.72			\$281,462.00
IE-FT08B	LUMINARIO TIPO CABEZA DE POSTE MARCA VENTOR MODELO IL8269I0038-FT, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$20,254.49	\$162,035.92	08/11/2018	12/12/2018	20.00%	8.57%										100.00%
								1.600000	0.685700										8.000000
								\$32,407.18	\$13,888.81										\$162,035.92
IE-FT09	BOLARDO PARA LUZ DE CORTESIA CON LAMPARA RETROFIT MARCA STUDIO A10, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	49.00	\$7,895.99	\$386,903.51	18/01/2019	31/01/2019							21.43%	50.00%	28.57%			100.00%
														10.500000	24.500000	14.000000			49.000000
														\$82,907.89	\$193,451.76	\$110,543.86			\$386,903.51

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$104,523.93	\$44,795.98																
	Acumulado:	\$1,175,779.79	\$868,788.03	\$461,154.84	\$461,154.84	\$373,618.51	\$377,542.98	\$143,221.17	\$334,182.76	\$190,961.58									
								\$757,124.24	\$1,068,918.14	\$776,790.52	\$348,735.28	\$159,751.97	\$25,415,948.72						

0138



(ANEXO 9)

PLU

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0135

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SORERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN
IE-CM1	LAMPARA LED A PRUEBA DE VAPOR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$5,311.32	\$5,311.32	11/01/2019	31/01/2019
IE-CM2	CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO H=30CM, INCLUYE: TAPA, CAJA CUADRADAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$1,222.05	\$2,444.10	18/01/2019	31/01/2019
IE-CM3	APAGADOR SENCILLO H=1.10M, INCLUYE: CAJA CUADRADAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,169.17	\$1,169.17	18/01/2019	31/01/2019

TOTAL ALUMBRADO																				
ACUMULADO ALUMBRADO																				
PORCENTAJE PERIODO ALUMBRADO																				
PORCENTAJE ACUMULADO ALUMBRADO																				
TOTAL INSTALACION ELECTRICA																				
ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA																				
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA																				
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA																				

PLU PLUVIAL

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																			
	Acumulado:	\$550,047.87	\$541,446.03	\$841,983.36	\$796,492.97	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22					

0140

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN												Total
								dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
IE-CM1	LAMPARA LED A PRUEBA DE VAPOR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$5,311.32	\$5,311.32	11/01/2019	31/01/2019												
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
													14.28%	33.33%	33.33%	19.05%			100.00%
													0.142800	0.333300	0.333300	0.190500			1.000000
													\$758.76	\$1,770.44	\$1,770.44	\$1,011.68			\$5,311.32
IE-CM2	CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO H=30CM, INCLUYE: TAPA, CAJA CUADRADAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$1,222.05	\$2,444.10	18/01/2019	31/01/2019												
														21.43%	50.00%	28.57%			100.00%
														0.428600	1.000000	0.571400			2.000000
														\$523.74	\$1,222.05	\$698.31			\$2,444.10
IE-CM3	APAGADOR SENCILLO H=1.10M, INCLUYE: CAJA CUADRADAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,169.17	\$1,169.17	18/01/2019	31/01/2019												
														21.43%	50.00%	28.57%			100.00%
														0.214300	0.500000	0.285700			1.000000
														\$250.54	\$584.59	\$334.04			\$1,169.17
TOTAL ALUMBRADO								\$371,279.45	\$159,119.72			\$3,536.52	\$14,862.31	\$259,382.14	\$572,208.40	\$326,629.90			
ACUMULADO ALUMBRADO								\$1,822,668.94	\$1,981,788.66	\$1,981,788.66	\$1,981,788.66	\$1,985,325.18	\$2,000,187.49	\$2,259,569.63	\$2,831,778.03	\$3,158,407.93	\$3,158,407.93	\$3,158,407.93	
PORCENTAJE PERIODO ALUMBRADO								11.76%	5.04%			0.11%	0.47%	8.21%	18.12%	10.34%			
PORCENTAJE ACUMULADO ALUMBRADO								67.71%	62.75%	62.75%	62.75%	62.86%	63.33%	71.54%	89.66%	100.00%	100.00%	100.00%	
TOTAL INSTALACION ELECTRICA								\$371,279.45	\$159,119.72			\$3,536.52	\$14,862.31	\$259,382.14	\$572,208.40	\$326,629.90			
ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA								\$1,822,668.94	\$1,981,788.66	\$1,981,788.66	\$1,981,788.66	\$1,985,325.18	\$2,000,187.49	\$2,259,569.63	\$2,831,778.03	\$3,158,407.93	\$3,158,407.93	\$3,158,407.93	
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA								11.76%	5.04%			0.11%	0.47%	8.21%	18.12%	10.34%			
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA								67.71%	62.75%	62.75%	62.75%	62.86%	63.33%	71.54%	89.66%	100.00%	100.00%	100.00%	
PLU	PLUVIAL																		

Monto esta hoja:														\$758.76	\$2,544.72	\$3,577.08	\$2,044.03				\$8,924.59				
Acumulado:														\$1,176,779.79	\$868,786.03	\$461,154.84	\$461,154.84	\$373,618.51	\$378,301.74	\$759,668.96	\$1,072,495.22	\$778,834.55	\$348,735.26	\$159,751.97	\$25,424,871.31

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0141

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	26/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
EXMAN-0-2	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: APILE DE MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	336.11	\$400.28	\$134,538.11	08/08/2018	17/08/2018													50.00%	50.00%	
																				168,055000	168,055000	
																				\$67,269.06	\$67,269.05	
CAM ARENA	CAMA DE ARENA DE 8CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	341.97	\$50.45	\$17,252.39	08/08/2018	17/08/2018													50.00%	50.00%	
																				170,985000	170,985000	
																				\$8,626.20	\$8,626.19	
RELL-PEXC	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	280.41	\$210.80	\$59,110.43	15/09/2018	21/09/2018															
IP-1	EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE 1 BOMBA SUMERGIBLE TRAGA SÓLIDOS DE 1/2 HP , INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PUESTA EN MARCHA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$12,399.78	\$12,399.78	08/12/2018	14/12/2018															

												Monto esta hoja:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS												Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$75,895.26	\$75,895.24	
																								\$437,019.44	\$545,324.57	\$528,097.68

0142

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018	Fecha:	11/05/2018
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
	Inicio obra:	24/05/2018
UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS	Fin obra:	17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

[illegible]

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$550,047.87	\$541,446.03	\$16,888.69 \$558,852.05	\$42,221.74 \$601,073.79	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22
--	--------------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
EXMAN-0-2	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: APILE DE MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	336.11	\$400.28	\$134,538.11	08/08/2018	17/08/2018												100.00%
																			336,110000
																			\$134,538.11
CAM ARENA	CAMA DE ARENA DE 8CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	341.97	\$50.45	\$17,252.39	08/08/2018	17/08/2018												100.00%
																			341.970000
																			\$17,252.39
RELL-PEXC	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	280.41	\$210.80	\$59,110.43	15/09/2018	21/09/2018												100.00%
																			280.410000
																			\$59,110.43
IP-1	EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE 1 BOMBA SUMERGIBLE TRAGA SÓLIDOS DE 1/2 HP. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PUESTA EN MARCHA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$12,399.78	\$12,399.78	08/12/2018	14/12/2018	28.57%	71.43%										100.00%
								0.285700	0.714300										1.000000
								\$3,542.79	\$8,856.99										\$12,399.78

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$3,542.79	\$8,856.99															\$223,300.71
	Acumulado:	\$1,180,322.58	\$877,643.02	\$461,154.84	\$461,154.84	\$373,616.51	\$378,301.74	\$759,668.96	\$1,072,495.22	\$778,834.55	\$348,735.26	\$159,751.97	\$25,548,172.02					

0144

[Handwritten signature]

RETRAT

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL. SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración: 270 días naturales
	Inicio obra: 24/05/2018

Fecha: 11/05/2018

.. Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin. obra: 17/03/2010

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

(ANEXO 9)

may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	26/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	
IP-2	REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM A INTERIORES, 70 CM DE PROFUNDIDAD. CONSTRUIDO CON MURO DE 14 CM DE ESPESOR DE TABIQUE DE BARRO TOJO RECOCIDO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5, TERMINADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR ACÁBADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL EN PROPORCIÓN DE 2 KG/BLO DE CEMENTO DE 50 KG, PERIMETRO CON CADENA DE CONCRETO DE 14X15 CM DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VS NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DE NO..2 (1/4") @20CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR F'C=150KG/CM2. INCLUYE: TAPA DE 40X60 CMS A BASE DE MARCO METALICO DE ANGULO 1"X 3/16", CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 1 1/4" X 3/16", REFORZADA CON VARILLAS #3 @ 10 CM SOLDADAS A MARCO Y COLADA CON CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	131.00	\$2,504.83	\$328,132.73	18/08/2018	14/09/2018														7.14%	25.00%
																					9,357,100	32,750,000
																					\$23,438.05	\$82,033.18
IP-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE REGISTROS A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 150MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	108.20	\$348.40	\$37,696.88	18/08/2018	14/09/2018														7.14%	25.00%
																					7,728,600	27,050,000
																					\$2,692.83	\$9,424.22

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0125

(ANEXO 9)

0148

(ANEXO 9)

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS													\$365,829.51
Monto esta hoja:													
Acumulado:													
	\$1,180,322.58	\$877,643.02	\$461,154.84	\$461,154.84	\$373,618.51	\$378,301.74	\$759,668.96	\$1,072,495.22	\$778,834.55	\$348,735.26	\$159,751.97	\$26,014,001.53	

0147

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.			
Cliente:	FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	Fecha:	11/05/2018
Convocatoria:	FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018	Duración:	270 días naturales
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Inicio obra:	24/05/2018
UBICADA EN:	JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS	Fin obra:	17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

[illegible]

	Monto esta hoja:													\$23,000.46	\$80,501.61
	Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$594,455.71	\$700,056.89
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS															

0148

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente:

FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria:

FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN:

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha:

11/05/2018

Duración:

270 días naturales

Inicio obra:

24/05/2018

Fin obra:

17/02/2019




ANEXO P

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
IP-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN DE DRENES REGISTROS A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 150MM PERFORADA CON BARRENOS DE10MM @10CM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	170.90	\$386.61	\$66,071.65	18/08/2018	14/09/2018	25.00%	25.00%	17.86%											
								42.725000	42.725000	30.517900											
								\$16,517.91	\$16,517.91	\$11,798.52											
IP-5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE REGISTROS A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	279.60	\$519.04	\$145,123.58	18/08/2018	14/09/2018	25.00%	25.00%	17.86%											
								69.900000	69.900000	49.928900											
								\$36,280.90	\$36,280.90	\$25,914.91											
IP-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA FOSA AC-40C. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00	\$2,005.91	\$40,118.20	18/08/2018	14/09/2018	25.00%	25.00%	17.86%											
								5.000000	5.000000	3.571400											
								\$10,029.55	\$10,029.55	\$7,163.96											
IP-7	REJILLA PLUVIAL DE 6.00 X 0.30 MTS CONSTRUIDA EN 3 TABLEROS IGUALES CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 2" X 3/16", MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" X 3/16", Y ANGULOS DE 1 1/2" X 3/16" SOLDADOS A 4CMS DE SEPARACION A 45° DEL EJE. CON MURETE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO 1:5 (11.04 M2) TERMINADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL EN PROPORCIÓN DE 2 KG/BLTO DE CEMENTO DE 50	PZA	3.00	\$23,564.33	\$70,692.99	18/08/2018	14/09/2018	25.00%	25.00%	17.86%											
								0.750000	0.750000	0.535700											
								\$17,673.25	\$17,673.25	\$12,623.74											

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$80,501.61	\$80,501.61	\$57,501.13																	
	Acumulado:	\$722,006.88	\$713,405.04	\$981,679.91	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22						



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente:

FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria:

FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN:

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha:

11/05/2018

Duración:

270 días naturales

Inicio obra:

24/05/2018

Fin obra:

17/02/2019

ANEXO P

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
IP-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE DRENES REGISTROS A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 150MM PERFORADA CON BARRENOS DE 10MM @ 10CM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	170.90	\$386.61	\$66,071.65	18/09/2018	14/09/2018	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	100.00% 170.900000 \$66,071.65
IP-5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE REGISTROS A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 200MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	279.60	\$519.04	\$145,123.58	18/09/2018	14/09/2018												100.00% 279.600000 \$145,123.58
IP-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA FOSA AC-40C. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00	\$2,005.91	\$40,118.20	18/09/2018	14/09/2018												100.00% 20.000000 \$40,118.20
IP-7	REJILLA PLUVIAL DE 6.00 X 0.30 MTS CONSTRUIDA EN 3 TABLEROS IGUALES CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 2" X 3/16", MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" X 3/16", Y ANGULOS DE 1 1/2" X 3/16" SOLDADOS A 4CMS DE SEPARACION A 45° DEL EJE. CON MURETE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO 1:5 (11.04 M2) TERMINADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL EN PROPORCIÓN DE 2 KG/BLTO DE CEMENTO DE 50	PZA	3.00	\$23,564.33	\$70,692.99	18/09/2018	14/09/2018												100.00% 3.000000 \$70,692.99

Monto esta hoja:													\$322,006.42
Acumulado:													\$28,336,008.05

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

[Handwritten signature]

0151

0151

0151

0151

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019



ANEXO P


PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	05/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
TRAB OJO AG	KG., PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, BROCAL DE CONCRETO PARA SENTAR REJILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																				
	TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR EL AGUA DEL OJO DE AGUA HASTA LA CISTERNA, CARCAMO, BOMBA Y TUBERIA. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, TAPA, BOMBA, TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PIEZA	1.00	\$45,314.75	\$45,314.75	18/09/2018	14/09/2018	25.00%	25.00%	17.86%											
								0.250000	0.250000	0.178600											
								\$11,328.69	\$11,328.69	\$8,091.91											
PAI	TOTAL PLUVIAL							\$183,287.70	\$183,287.70	\$147,808.46	\$42,221.74										
	ACUMULADO PLUVIAL							\$570,733.81	\$754,021.51	\$901,829.97	\$944,051.71	\$944,051.71	\$944,051.71	\$944,051.71	\$944,051.71	\$944,051.71	\$944,051.71	\$944,051.71	\$944,051.71	\$944,051.71	\$944,051.71
	PORCENTAJE PERIODO PLUVIAL							19.16%	19.16%	15.45%	4.41%										
	PORCENTAJE ACUMULADO PLUVIAL							59.67%	78.84%	94.29%	98.70%	98.70%	98.70%	98.70%	98.70%	98.70%	98.70%	98.70%	98.70%	98.70%	98.70%
	PAISAJE																				
PS.MOD1	MÓDULO DE PLANTACIÓN 1 DE VEGETACIÓN DE SOMBRA PORTE ALTO, ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTOS DE PORTE ARBÓREO (0.33 PZAM2), ARBUSTIVAS DE SOMBRA (3 PZAM2), HERBÁCEAS DE SOMBRA (5 PZAM2), SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	142.00	\$1,135.77	\$161,279.34	04/01/2019	17/02/2019														

															Monto esta hoja:	\$11,328.69	\$11,328.69	\$8,091.91											
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS															Acumulado:	\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22

0152



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 dias naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	
									SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total
	KG., PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, BROCAL DE CONCRETO PARA SENTAR REJILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																			
TRAB OJO AG	TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR EL AGUA DEL OJO DE AGUA HASTA LA CISTERNA. CARCAMO, BOMBA Y TUBERIA. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, TAPA, BOMBA, TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PIEZA	1.00	\$45,314.75	\$45,314.75	18/09/2018	14/09/2018													100.00%
																				1,000000
																				\$45,314.75
	TOTAL PLUVIAL								\$3,542.79	\$8,856.99										
	ACUMULADO PLUVIAL								\$947,594.50	\$956,451.49	\$956,451.49	\$956,451.49	\$956,451.49	\$956,451.49	\$956,451.49	\$956,451.49	\$956,451.49	\$956,451.49	\$956,451.49	
	PORCENTAJE PERIODO PLUVIAL								0.37%	0.93%										
	PORCENTAJE ACUMULADO PLUVIAL								99.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
PAI	PAISAJE																			
PS.MOD1	MÓDULO DE PLANTACIÓN 1 DE VEGETACIÓN DE SOMBRA PORTE ALTO. ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTOS DE PORTE ARBÓREO (0.33 PZ/M2), ARBUSTIVAS DE SOMBRA (3 PZ/M2), HERBÁCEAS DE SOMBRA (5 PZ/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	142.00	\$1,135.77	\$161,279.34	04/01/2019	17/02/2019						6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
									9,466700	22,088900	22,088900	22,088900	22,088900	22,088900	22,088900	22,088900	22,088900	22,088900	22,088900	142,000000
									\$10,751.66	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.88	\$25,087.88	\$161,279.34

Monto esta hoja:													\$10,751.96	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.90	\$25,087.88	\$206,594.09
Acumulado:													\$384,370.47	\$403,389.64	\$784,756.86	\$1,097,583.12	\$803,922.45	\$373,823.16	\$184,839.85	\$26,542,602.14

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0153

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019



ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	26/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
PS.MOD2	MÓDULO DE PLANTACIÓN 2 DE VEGETACIÓN DE SOMBRA EN ESTRATO DE ARBUSTOS BAJOS. HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTIVAS DE SOMBRA (1 PZA/M2). HERBÁCEAS DE SOMBRA (6PZA/M2). CUBRESUELOS DE SOMBRA (8PZA/M2). SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2). AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	123.00	\$1,569.52	\$193,050.96	04/01/2019	17/02/2019															
PS.MOD3	MÓDULO DE PLANTACIÓN 3 DE VEGETACIÓN DE SOMBRA EN ESTRATO DE ARBUSTOS BAJOS. HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTIVAS DE SOMBRA (3 PZA/M2). HERBÁCEAS DE SOMBRA (4 PZA/M2). CUBRESUELOS DE SOMBRA (6 PZA/M2). SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2). AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	229.00	\$1,530.52	\$350,489.08	04/01/2019	17/02/2019															

Monto esta hoja:														
Acumulado:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														
	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,692.48	\$711,385.38

0154



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
PS.MOD2	MÓDULO DE PLANTACIÓN 2 DE VEGETACIÓN DE SOMBRA EN ESTRATO DE ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS, SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTIVAS DE SOMBRA (1 PZA/M2). HERBÁCEAS DE SOMBRA (6PZA/M2). CUBRESUELOS DE SOMBRA (8PZA/M2). SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	123.00	\$1,569.52	\$193,050.96	04/01/2019	17/02/2019	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
								6.87%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
								8,200000	19,133300	19,133300	19,133300	19,133300	19,133300	19,133300	19,133300	19,133300	19,133300	19,133300	123,000000
								\$12,870.06	\$30,030.15	\$30,030.15	\$30,030.15	\$30,030.15	\$30,030.15	\$30,030.15	\$30,030.15	\$30,030.15	\$30,030.15	\$30,030.15	\$193,050.96
PS.MOD3	MÓDULO DE PLANTACIÓN 3 DE VEGETACIÓN DE SOMBRA EN ESTRATO DE ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS, SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTIVAS DE SOMBRA (3 PZA/M2). HERBÁCEAS DE SOMBRA (4 PZA/M2). CUBRESUELOS DE SOMBRA (6 PZA/M2). SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	229.00	\$1,530.52	\$350,489.08	04/01/2019	17/02/2019												
								6.87%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
								15,266700	35,622200	35,622200	35,622200	35,622200	35,622200	35,622200	35,622200	35,622200	35,622200	35,622200	229,000000
								\$23,365.94	\$54,520.53	\$54,520.53	\$54,520.53	\$54,520.53	\$54,520.53	\$54,520.53	\$54,520.53	\$54,520.53	\$54,520.49	\$54,520.49	\$350,489.08

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:				\$36,236.00	\$84,550.68	\$84,550.68	\$84,550.68	\$84,550.68	\$84,550.68	\$84,550.68	\$84,550.64	\$543,540.04
	Acumulado:	\$1,180,322.58	\$877,643.02	\$461,154.84	\$461,154.84	\$420,606.47	\$487,940.32	\$869,307.54	\$1,182,133.80	\$888,473.13	\$458,373.84	\$269,390.49	\$27,086,142.18

0156

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciiente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
PS.MOD4	MÓDULO DE PLANTACIÓN 4 DE VEGETACIÓN DE SOL EN ESTRATO DE ARBUSTOS DE PORTE ARBÓREO, ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTOS DE PORTE ARBÓREO (0.33 PZA/M2), ARBUSTIVAS DE SOL (3 PZA/M2), HERBÁCEAS DE SOL (4 PZA/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	365.00	\$1,115.27	\$407,438.55	04/01/2019	17/02/2019															
PS.MOD5	MÓDULO DE PLANTACIÓN 5 DE VEGETACIÓN DE SOL EN ESTRATO DE ARBUSTOS DE ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTIVAS DE SOL (1 PZA/M2), HERBÁCEAS DE SOL (6 PZA/M2), CUBRESUELOS DE SOL (8 PZAS/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	213.00	\$1,250.98	\$266,458.74	04/01/2019	17/02/2019															
PS.MOD6	MÓDULO DE PLANTACIÓN 6 DE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN TREPADORA DE SOMBRAS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1.33M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: TREPADORAS DE SOMBRA (6 PZA/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.20M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	71.00	\$996.92	\$70,781.32	04/01/2019	17/02/2019															

Monto esta hoja:														
Acumulado:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														

0157

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

CONSTRUCCION DE OBRA

Fecha: 11/05/2018
Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES
(ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PS.MOD4	MÓDULO DE PLANTACIÓN 4 DE VEGETACIÓN DE SOL EN ESTRATO DE ARBUSTOS DE PORTE ARBÓREO, ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTOS DE PORTE ARBÓREO (0.33 PZA/M2), ARBUSTIVAS DE SOL (3 PZA/M2), HERBÁCEAS DE SOL (4 PZA/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	365.00	\$1,116.27	\$407,438.55	04/01/2019	17/02/2019															
PS.MOD5	MÓDULO DE PLANTACIÓN 5 DE VEGETACIÓN DE SOL EN ESTRATO DE ARBUSTOS DE ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: ARBUSTIVAS DE SOL (1 PZA/M2), HERBÁCEAS DE SOL (6 PZA/M2), CUBRESUELOS DE SOL (8 PZAS/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	213.00	\$1,250.98	\$266,458.74	04/01/2019	17/02/2019															
PS.MOD6	MÓDULO DE PLANTACIÓN 6 DE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN TREPADORA DE SOMBRAS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS. SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1.33M2. (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS). INCLUYE: TREPADORAS DE SOMBRA (6 PZA/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.20M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	71.00	\$998.92	\$70,781.32	04/01/2019	17/02/2019															

Monto esta hoja:														
Acumulado:														
	\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0158

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

									dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	
									SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total
PS.MOD4	MÓDULO DE PLANTACIÓN 4 DE VEGETACIÓN DE SOL EN ESTRATO DE ARBUSTOS DE PORTE ARBÓREO, ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS, SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2, (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS), INCLUYE: ARBUSTOS DE PORTE ARBÓREO (0.33 PZA/M2), ARBUSTIVAS DE SOL (3 PZA/M2), HERBÁCEAS DE SOL (4 PZA/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	385.00	\$1,118.27	\$407,438.55	04/01/2019	17/02/2019		6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
									24,333300	56,777800	56,777800	56,777800	56,777800	56,777800	56,777800	56,777800	56,777800	56,777700	56,777700	305,000000
									\$27,162.57	\$63,379.33	\$63,379.33	\$63,379.33	\$63,379.33	\$63,379.33	\$63,379.33	\$63,379.33	\$63,379.33	\$63,379.33	\$63,379.33	\$407,438.55
PS.MOD5	MÓDULO DE PLANTACIÓN 5 DE VEGETACIÓN DE SOL EN ESTRATO DE ARBUSTOS DE ARBUSTOS BAJOS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS, SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1M2, (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS), INCLUYE: ARBUSTIVAS DE SOL (1 PZA/M2), HERBÁCEAS DE SOL (6 PZA/M2), CUBRESUELOS DE SOL (6 PZAS/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.40M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	213.00	\$1,250.98	\$266,458.74	04/01/2019	17/02/2019		6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
									14.200000	33,133300	33,133300	33,133300	33,133300	33,133300	33,133300	33,133300	33,133300	33,133300	33,133500	213,000000
									\$17,763.92	\$41,449.14	\$41,449.14	\$41,449.14	\$41,449.14	\$41,449.14	\$41,449.14	\$41,449.14	\$41,449.14	\$41,449.12	\$41,449.12	\$266,458.74
PS.MOD6	MÓDULO DE PLANTACIÓN 6 DE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN TREPADORA DE SOMBRAS, HERBÁCEAS Y CUBRESUELOS, SUPERFICIE A CUBRIR POR MÓDULO 1.33M2, (VER PLANO PSJ 02.1 PARA ESPECIFICACIONES DE PLANTAS), INCLUYE: TREPADORAS DE SOMBRA (6 PZA/M2), SUSTRATO VEGETAL (0.20M3/M2), AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	71.00	\$998.92	\$70,781.32	04/01/2019	17/02/2019		6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
									4.733300	11,044400	11,044400	11,044400	11,044400	11,044400	11,044400	11,044400	11,044400	11,044700	11,044700	71,000000
									\$4,718.75	\$11,010.43	\$11,010.43	\$11,010.43	\$11,010.43	\$11,010.43	\$11,010.43	\$11,010.43	\$11,010.43	\$11,010.42	\$11,010.42	\$70,781.32

	Monto esta hoja:																			
	Acumulado:	\$1,180,322.58	\$877,643.02	\$461,154.84	\$461,154.84	\$470,251.71	\$603,779.22	\$985,146.44	\$1,297,972.70	\$1,004,312.03	\$574,212.74	\$385,229.36	\$27,830,820.79							

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0159

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
PS.ARB.CE	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEIBA CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.20M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	34.00	\$10,297.77	\$350,124.18	04/01/2019	17/02/2019															
PS.ARB.GU	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL GUAYACÁN CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.20M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	3.00	\$18,098.97	\$54,296.91	04/01/2019	17/02/2019															
PS.ARB.PA	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PAROTA CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.20M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	2.00	\$16,850.78	\$33,701.56	04/01/2019	17/02/2019															

												Monto esta hoja:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS												Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,692.48	\$711,385.38

0160

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 16	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
									27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN															
PS.ARB.CE	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEIBA CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.20M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	34.00	\$10,297.77	\$350,124.18	04/01/2019	17/02/2019															
PS.ARB.GU	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL GUAYACÁN CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.20M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	3.00	\$18,098.97	\$54,296.91	04/01/2019	17/02/2019															
PS.ARB.PA	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PAROTA CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.20M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	2.00	\$16,850.78	\$33,701.56	04/01/2019	17/02/2019															

														Monto esta hoja:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														Acumulado:	\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,984.30	\$778,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22

0161



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente:

FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria:

FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Nombre de la obra:

CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Ubicada en:

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha:

11/05/2018

Duración:

270 días naturales

Inicio obra:

24/05/2018

Fin obra:

17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
PSARB.CE	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEIBA CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.20M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	34.00	\$10,297.77	\$350,124.18	04/01/2019	17/02/2019					6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
								2,266700	5,288900	5,288900	5,288900	5,288900	5,288900	5,288900	5,288900	5,288900	5,288900	5,288900	34.000000
								\$23,341.61	\$54,463.76	\$54,463.76	\$54,463.76	\$54,463.76	\$54,463.76	\$54,463.76	\$54,463.76	\$54,463.76	\$54,463.76	\$54,463.76	\$350,124.18
PSARB.GU	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL GUAYACÁN CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.20M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	3.00	\$18,098.97	\$54,296.91	04/01/2019	17/02/2019					6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
								0.200000	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466500	3.000000
								\$3,619.79	\$8,446.19	\$8,446.19	\$8,446.19	\$8,446.19	\$8,446.19	\$8,446.19	\$8,446.19	\$8,446.19	\$8,446.19	\$8,446.17	\$54,296.91
PSARB.PA	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PAROTA CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.20M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	2.00	\$16,850.78	\$33,701.56	04/01/2019	17/02/2019					6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
								0.133300	0.311100	0.311100	0.311100	0.311100	0.311100	0.311100	0.311100	0.311100	0.311100	0.311200	2.000000
								\$2,246.77	\$5,242.47	\$5,242.47	\$5,242.47	\$5,242.47	\$5,242.47	\$5,242.47	\$5,242.47	\$5,242.47	\$5,242.47	\$5,242.44	\$33,701.56

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR A TALA CAMPOS	Monto esta hoja:					\$29,208.17	\$68,152.42	\$68,152.42	\$68,152.42	\$68,152.42	\$68,152.42	\$68,152.38	\$438,122.65
	Acumulado:	\$1,180,322.58	\$877,643.02	\$461,154.84	\$461,154.84	\$499,459.88	\$571,931.64	\$1,053,298.86	\$1,368,125.12	\$1,072,464.45	\$642,365.16	\$453,361.74	\$28,268,943.44

0162

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/05/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
PS.ARB.MU	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL MULATO CON DIMENSIONES: ALTURA 5M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.12M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	3.00	\$14,822.47	\$44,467.41	04/01/2019	17/02/2019														
PS.ARB.CA	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL CAZAHUATE CON DIMENSIONES: ALTURA 5M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.12M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 6M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	29.00	\$8,737.53	\$253,388.37	04/01/2019	17/02/2019														
PS.ARB.CU	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOL CUAJIOTE CON DIMENSIONES: ALTURA 5M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.12M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 8M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	2.00	\$8,737.53	\$17,475.06	04/01/2019	17/02/2019														

Monto esta hoja:																												
Acumulado:															\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,692.48	\$711,385.38
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																												

0163

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

CONSTRUCCION DE OBRA

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PS.ARB.MU	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL MULATO CON DIMENSIONES: ALTURA 5M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.12M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	3.00	\$14,822.47	\$44,467.41	04/01/2019	17/02/2019														
PS.ARB.CA	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL CAZAHUATE CON DIMENSIONES: ALTURA 5M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.12M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 8M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	29.00	\$8,737.53	\$253,388.37	04/01/2019	17/02/2019														
PS.ARB.CU	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL CUAJOTE CON DIMENSIONES: ALTURA 5M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.12M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 8M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	2.00	\$8,737.53	\$17,475.06	04/01/2019	17/02/2019														

Monto esta hoja:														
Acumulado:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														

0164



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
PS.ARB.MU	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL MULATO CON DIMENSIONES: ALTURA 5M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.12M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 12M, (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	3.00	\$14,822.47	\$44,467.41	04/01/2019	17/02/2019						6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
													0.200000	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466500	3.000000
													\$2,964.49	\$6,917.15	\$6,917.15	\$6,917.15	\$6,917.15	\$6,917.17	\$44,467.41
PS.ARB.CA	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL CAZAHUATE CON DIMENSIONES: ALTURA 5M, DIÁMETRO DE FRONDA 4M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.12M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 6M, (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	29.00	\$8,737.53	\$253,388.37	04/01/2019	17/02/2019						6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
													1.933300	4.511100	4.511100	4.511100	4.511100	4.511200	29.000000
													\$16,892.56	\$39,415.97	\$39,415.97	\$39,415.97	\$39,415.97	\$39,415.96	\$253,388.37
PS.ARB.CU	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL CUAJOTE CON DIMENSIONES: ALTURA 5M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.12M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 8M, (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	2.00	\$8,737.53	\$17,475.06	04/01/2019	17/02/2019						6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
													0.133300	0.311100	0.311100	0.311100	0.311100	0.311200	2.000000
													\$1,165.00	\$2,718.34	\$2,718.34	\$2,718.34	\$2,718.34	\$2,718.36	\$17,475.06

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:					\$21,022.05	\$49,051.46	\$49,051.46	\$49,051.46	\$49,051.46	\$49,051.46	\$49,051.49	\$315,330.84
	Acumulado:	\$1,180,322.58	\$877,643.02	\$461,154.84	\$461,154.84	\$520,481.93	\$720,983.10	\$1,102,350.32	\$1,415,176.58	\$1,121,515.91	\$691,416.82	\$502,433.23	\$28,584,274.28

0165



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente:

FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria:

FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN:

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha:

11/05/2018

Duración:

270 días naturales

Inicio obra:

24/05/2018

Fin obra:

17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN															
PS.ARB.GY	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL GUAYABO CON DIMENSIONES: ALTURA 4M, DIÁMETRO DE FRONDA 2M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.10M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 3M, (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	5.00	\$8,659.52	\$43,297.60	04/01/2019	17/02/2019															
PS.ARB.TA	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL TAMARINDO CON DIMENSIONES: ALTURA 4M, DIÁMETRO DE FRONDA 2M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.10M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 4M, (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	3.00	\$8,659.52	\$25,978.56	04/01/2019	17/02/2019															
PS.ARB.PC	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA CAYACO CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.30M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 15M, (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	16.00	\$13,145.21	\$210,323.36	04/01/2019	17/02/2019															

Monto esta hoja:															Acumulado:													
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS															\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,692.48	\$711,385.38



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente:

FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria:

FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN:

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha:

11/05/2018

Duración:

270 días naturales

Inicio obra:

24/05/2018

Fin obra:

17/02/2019

RETRAT

ANEXO P

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PS.ARB.GY	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL GUAYABO CON DIMENSIONES: ALTURA 4M, DIÁMETRO DE FRONDA 2M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.10M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 3M, (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	5.00	\$8,659.52	\$43,297.60	04/01/2019	17/02/2019														
PS.ARB.TA	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL TAMARINDO CON DIMENSIONES: ALTURA 4M, DIÁMETRO DE FRONDA 2M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.10M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 4M, (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	3.00	\$8,659.52	\$25,978.56	04/01/2019	17/02/2019														
PS.ARB.PC	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA CAYACO CON DIMENSIONES: ALTURA 8M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.30M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 15M, (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	16.00	\$13,145.21	\$210,323.36	04/01/2019	17/02/2019														

Monto esta hoja:														
Acumulado:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														

0167

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	
									SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRAO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total
PS.ARB.GY	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL GUAYABO CON DIMENSIONES: ALTURA 4M, DIÁMETRO DE FRONDA 2M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.10M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 3M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	5.00	\$8,659.52	\$43,297.60	04/01/2019	17/02/2019						6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
									0.333300	0.777800	0.777800	0.777800	0.777800	0.777800	0.777800	0.777800	0.777800	0.777800	0.777700	5.000000
									\$2,986.51	\$6,735.18	\$6,735.18	\$6,735.18	\$6,735.18	\$6,735.18	\$6,735.18	\$6,735.18	\$6,735.18	\$6,735.19	\$43,297.60	
PS.ARB.TA	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL TAMARINDO CON DIMENSIONES: ALTURA 4M, DIÁMETRO DE FRONDA 2M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.10M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 4M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	3.00	\$8,659.52	\$25,978.56	04/01/2019	17/02/2019						6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
									0.200000	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466700	0.466500	3.000000	
									\$1,731.90	\$4,041.11	\$4,041.11	\$4,041.11	\$4,041.11	\$4,041.11	\$4,041.11	\$4,041.11	\$4,041.11	\$4,041.11	\$4,041.11	\$25,978.56
PS.ARB.PC	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA CAYACO CON DIMENSIONES: ALTURA 3M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.30M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 15M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	16.00	\$13,145.21	\$210,323.36	04/01/2019	17/02/2019						6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
									1.066700	2.488900	2.488900	2.488900	2.488900	2.488900	2.488900	2.488900	2.488900	2.488800	16.000000	
									\$14,021.56	\$32,716.97	\$32,716.97	\$32,716.97	\$32,716.97	\$32,716.97	\$32,716.97	\$32,716.97	\$32,716.97	\$32,716.95	\$32,716.95	\$210,323.36

Monto esta hoja:					\$18,639.97	\$43,493.26	\$43,493.26	\$43,493.26	\$43,493.26	\$43,493.26	\$43,493.26	\$43,493.25	\$279,599.52
Acumulado:	\$1,180,322.58	\$877,643.02	\$461,154.84	\$461,154.84	\$539,121.90	\$764,476.36	\$1,145,843.58	\$1,458,669.84	\$1,165,009.17	\$734,909.88	\$545,926.48	\$28,863,873.80	

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0168

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018	
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14		
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		24/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	26/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018		
PS.ARB.PM	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA DEL MEDITERRANEO CON DIMENSIONES: ALTURA 3M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.30M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 6M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	4.00	\$12,365.09	\$49,460.36	04/01/2019	17/02/2019																	
TOTAL PAISAJE																								
ACUMULADO PAISAJE																								
PORCENTAJE PERIODO PAISAJE																								
PORCENTAJE ACUMULADO PAISAJE																								
JJ	JUEGOS INFANTILES																							
PS.JUE.CON1	FABRICACIÓN DE JUEGO INFANTIL CONFORMADO POR BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 75MM DE ESPESOR (CON UN VOLUMEN DE 0.245M3) CON VARILLA DE 3/8" @ 150MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA C166, CON RELLENO PARA ALIGERAR DE ESPUMA DE POLIURETANO (CON UN VOLUMEN DE 0.078M3) Y BORDES CON BISEL DE 20MM CON ACABADO LAVADO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, VACIADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$4,002.16	\$8,004.32	25/01/2019	07/02/2019																	

Monto esta hoja:																								
Acumulado:														\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,262.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,692.48	\$711,385.38					

0169

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT


ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PS.ARB.PM	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA DEL MEDITERRANEO CON DIMENSIONES: ALTURA 3M. DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.30M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 6M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	4.00	\$12,365.09	\$49,460.36	04/01/2019	17/02/2019															
	TOTAL PAISAJE																					
	ACUMULADO PAISAJE																					
	PORCENTAJE PERIODO PAISAJE																					
	PORCENTAJE ACUMULADO PAISAJE																					
J1	JUEGOS INFANTILES																					
PS.JUE.CON1	FABRICACIÓN DE JUEGO INFANTIL CONFORMADO POR BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 75MM DE ESPESOR (CON UN VOLUMEN DE 0.245M3) CON VARILLA DE 3/8" @ 150MM; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA C166, CON RELLENO PARA ALIGERAR DE ESPUMA DE POLIURETANO (CON UN VOLUMEN DE 0.078M3) Y BORDES CON BISEL DE 20MM CON ACABADO LAVADO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, VACIADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$4,002.16	\$8,004.32	25/01/2019	07/02/2019															

Monto esta hoja:																											
Acumulado:														\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

0170



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019



ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	
									SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total
PS.ARB.PM	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA DEL MEDITERRANEO CON DIMENSIONES: ALTURA 3M, DIÁMETRO DE FRONDA 3M, DIÁMETRO DE TRONCO 0.30M, DIÁMETRO DE CEPELLÓN 0.90M, DIÁMETRO DE FRONDA (EDAD ADULTA) 8M. (VER PLANO PSJ 04.1, PSJ 05.1 Y PSJ 07.1 PARA MANEJO DE ARBOLADO Y ESPECIFICACIONES DE PLANTACIÓN). INCLUYE: EXCAVACIÓN, AGUA, ENRAIZADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN.	PZA	4.00	\$12,365.09	\$49,460.36	04/01/2019	17/02/2019							6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
									0.266700	0.622200	0.622200	0.622200	0.622200	0.622200	0.622200	0.622200	0.622200	0.622200	0.622300	4.000000
									\$3,297.36	\$7,693.83	\$7,693.83	\$7,693.83	\$7,693.83	\$7,693.83	\$7,693.83	\$7,693.83	\$7,693.83	\$7,693.83	\$7,693.85	\$49,460.36
	TOTAL PAISAJE								\$168,800.75	\$393,868.45	\$393,868.45	\$393,868.45	\$393,868.45	\$393,868.45	\$393,868.45	\$393,868.45	\$393,868.45	\$393,868.45	\$393,868.36	
	ACUMULADO PAISAJE								\$168,800.75	\$562,569.20	\$956,537.65	\$1,350,406.10	\$1,744,274.55	\$2,138,143.00	\$2,532,011.36					
	PORCENTAJE PERIODO PAISAJE								6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PAISAJE								6.67%	22.22%	37.78%	53.33%	68.89%	84.44%	100.00%					
J1	JUEGOS INFANTILES																			
PS.JUE.CON1	FABRICACIÓN DE JUEGO INFANTIL CONFORMADO POR BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 75MM DE ESPESOR (CON UN VOLUMEN DE 0.245M3) CON VARILLA DE 3/8" @ 150MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA C166, CON RELLENO PARA ALIGERAR DE ESPUMA DE POLIURETANO (CON UN VOLUMEN DE 0.078M3) Y BORDES CON BISEL DE 20MM CON ACABADO LAVADO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, VACIADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$4,002.16	\$8,004.32	25/01/2019	07/02/2019								21.43%	50.00%	28.57%			100.00%
															0.428600	1.000000	0.571400			2.000000
															\$1,715.21	\$4,002.16	\$2,286.95			\$8,004.32

Monto esta hoja:													\$3,297.36	\$7,693.83	\$7,693.83	\$9,409.04	\$11,695.99	\$9,980.78	\$7,693.85	\$57,464.58
Acumulado:													\$542,419.26	\$772,170.19	\$1,153,537.41	\$1,468,078.88	\$1,176,705.16	\$744,890.66	\$553,620.33	\$28,921,338.48
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																				

0171



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
								24/05/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN														
PS.JUE.CON3	FABRICACIÓN DE JUEGO INFANTIL CONFORMADO POR BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 75MM DE ESPESOR (CON UN VOLUMEN DE 0.343M3) CON VARILLA DE 3/8" @ 150MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA C166, CON RELLENO PARA ALIGERAR DE ESPUMA DE POLIURETANO (CON UN VOLUMEN DE 0.109M3) Y BORDES CON BISEL DE 20MM CON ACABADO LAVADO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, VACIADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$4,645.62	\$9,291.24	25/01/2019	07/02/2019														
PS.JUE.CON5	FABRICACIÓN DE JUEGO INFANTIL CONFORMADO POR BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 75MM DE ESPESOR (CON UN VOLUMEN DE 0.343M3) CON VARILLA DE 3/8" @ 150MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA C166, CON RELLENO PARA ALIGERAR DE ESPUMA DE POLIURETANO (CON UN VOLUMEN DE 0.109M3) Y BORDES CON BISEL DE 20MM CON ACABADO LAVADO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, VACIADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$4,645.62	\$9,291.24	25/01/2019	07/02/2019														

														Monto esta hoja:														
														Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,592.48	\$711,385.38
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS																												

0172



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA, CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

Ubicada en: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PS.JUE.CON3	FABRICACIÓN DEJUEGO INFANTIL CONFORMADO POR BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 75MM DE ESPESOR (CON UN VOLUMEN DE 0.343M3) CON VARILLA DE 3/8" @ 150MM. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA C186, CON RELLENO PARA ALIGERAR DE ESPUMA DE POLIURETANO (CON UN VOLUMEN DE 0.109M3) Y BORDES CON BISEL DE 20MM CON ACABADO LAVADO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, VACIADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$4,645.62	\$9,291.24	25/01/2019	07/02/2019															
PS.JUE.CON5	FABRICACIÓN DEJUEGO INFANTIL CONFORMADO POR BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 75MM DE ESPESOR (CON UN VOLUMEN DE 0.343M3) CON VARILLA DE 3/8" @ 150MM. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA C186, CON RELLENO PARA ALIGERAR DE ESPUMA DE POLIURETANO (CON UN VOLUMEN DE 0.109M3) Y BORDES CON BISEL DE 20MM CON ACABADO LAVADO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, VACIADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$4,645.62	\$9,291.24	25/01/2019	07/02/2019															

														Monto esta hoja:										
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														Acumulado:	\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01
															\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22						

0173

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.			
Cliente: FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA			
Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018		Fecha: 11/05/2018	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.		Duración: 270 días naturales Inicio obra: 24/05/2018 Fin obra: 17/02/2019	
UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS			

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES
(ANEXO 9)

[illegible]

	Monto esta hoja:								\$3,981.96	\$9,291.24	\$5,309.28		\$18,582.48
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Acumulado:	\$1,180,322.59	\$877,643.02	\$461,154.84	\$461,154.84	\$542,419.26	\$772,170.19	\$1,153,537.41	\$1,472,060.84	\$1,185,996.40	\$750,199.94	\$553,620.33	\$28,939,920.96

0174

~~W/ C/ S/~~

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018	Fecha:	11/05/2018
NOMBRE DE LA OBRA: SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
	Inicio obra:	24/05/2018
	Fin obra:	17/02/2019
UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS		

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

(ANEXO 9)									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
PS.JUE.CON8	FABRICACION DEJUEGO INFANTIL CONFORMADO	PZA	2.00	\$5.55793	\$11.119.46	25/01/2018	07/02/2018	24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018

PS.JUE.CON8	FABRICACION DEJUEGO INFANTIL CONFORMADO POR BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 75MM DE ESPESOR (CON UN VOLUMEN DE 0.392M3) CON VARILLA DE 3/8" @ 150MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA C100, CON RELLENO PARA ALIGERAR DE ESPUMA DE POLIURETANO (CON UN VOLUMEN DE 0.124M3) Y BORDES CON BISEL DE 20MM CON ACABADO LAVADO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, VACIADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$5,559.73	\$11,119.46	25/01/2019	07/02/2019
-------------	--	-----	------	------------	-------------	------------	------------

TOTAL JUEGOS INFANTILES
ACUMULADO JUEGOS INFANTILES +
PORCENTAJE PERIODO JUEGOS INFANTILES

PORCENTAJE ACUMULADO JUEGOS INFANTILES

CM	CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA							
EXC-01-0	EXCAVACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA DAR NIVELES DE PROYECTO. INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	52.00	\$60.95	\$3,169.40	03/12/2018	05/12/2018	

Monto esta hoja:
Acumulado:

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,692.48	\$711,385.38
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

0175

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES


(ANEXO 9)

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018	
PS,JUE,CON8	FABRICACION DEJUEGO INFANTIL CONFORMADO POR BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 75MM DE ESPESOR (CON UN VOLUMEN DE 0.392M3) CON VARILLA DE 3/8" @ 150MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA C186, CON RELLENO PARA ALIGERAR DE ESPUMA DE POLIURETANO (CON UN VOLUMEN DE 0.124M3) Y BORDES CON BISEL DE 20MM CON ACABADO LAVADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, VACIADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$5,559.73	\$11,119.46	25/01/2019	07/02/2019															
TOTAL JUEGOS INFANTILES																						
ACUMULADO JUEGOS INFANTILES																						
PORCENTAJE PERIODO JUEGOS INFANTILES																						
PORCENTAJE ACUMULADO JUEGOS INFANTILES																						
CM	CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA																					
EXC-01-0	EXCAVACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: AGUA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	52.00	\$60.95	\$3,169.40	03/12/2018	05/12/2018															

													Monto esta hoja:									
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS													Acumulado:	\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99
														\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22				

0176



[illegible]

	Monto esta hoja:	\$3,169.40								\$2,382.74	\$5,559.73	\$3,176.99		\$14,288.86
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Acumulado:	\$1,183,491.98	\$877,643.02	\$461,154.84	\$461,154.84	\$542,419.26	\$772,170.19	\$1,153,537.41	\$1,474,443.58	\$1,191,556.13	\$753,376.93	\$553,620.33	\$28,954,209.82	

01777

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



Fecha: 11/05/2018
Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

(ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	
PRE-06	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7M3 DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, ESCOMBRO Y CASCAJO, PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	67.60	\$91.72	\$6,200.27	06/12/2018	08/12/2018	24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	
PRE-07	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A KILOMETROS SUBSECUENTES CON CAMIONES DE CARGA, CONSIDERANDO EL TIRADERO A 10 KM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, OPERADOR, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KMM3	676.00	\$10.71	\$7,239.96	06/12/2018	08/12/2018															
PL-05	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F/C = 100KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 5 CM.INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	16.00	\$152.83	\$2,445.28	06/12/2018	08/12/2018															
LOSF-2	LOSA FONDO DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F/C=250 KG/CM2 ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE VARILLAS #3 @ 20CMS., INCLUYE: CURADO, VACIADO DE CONCRETO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.00	\$1,105.25	\$17,684.00	09/12/2018	13/12/2018															

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:																				
	Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,692.48	\$711,385.38						

0178



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018


Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
PRE-06	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7M3 DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, ESCOMBRO Y CASCAJO, PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	67.60	\$81.72	\$6,200.27	06/12/2018	08/12/2018														
PRE-07	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A KILOMETROS SUBSECUENTES CON CAMIONES DE CARGA, CONSIDERANDO EL TIRADERO A 10 KM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, OPERADOR, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KMM3	676.00	\$10.71	\$7,239.96	06/12/2018	09/12/2018														
PL-05	PLANTILLA DE CONCRETO SOBRE FC = 100KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 5 CM.INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	16.00	\$152.83	\$2,445.28	06/12/2018	08/12/2018														
LOSF-2	LOSA FONDO DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=250 KG/CM2 ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE VARILLAS #3 @ 20CMS., INCLUYE: CURADO, VACIADO DE CONCRETO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.00	\$1,105.25	\$17,684.00	09/12/2018	13/12/2018														

												Monto esta hoja:										
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS												Acumulado:	\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01
													\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22						

0179



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Fecha: 11/05/2018
Duración: 270 días naturales
Inicio obra: 24/05/2018
Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	Total
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
								03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	
PRE-06	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, ESCOMBRO Y CASCAJO, PRIMER KILÓMETRO. INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	67.80	\$91.72	\$6,200.27	06/12/2018	08/12/2018	100.00%											100.00%
								67.600000											67.600000
								\$6,200.27											\$6,200.27
PRE-07	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A KILOMETROS SUBSECUENTES CON CAMIONES DE CARGA, CONSIDERANDO EL TIRADERO A 10 KM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, OPERADOR, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KMM3	676.00	\$10.71	\$7,239.96	06/12/2018	08/12/2018	100.00%											100.00%
								676.000000											676.000000
								\$7,239.96											\$7,239.96
PL-05	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE FC = 100KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 5 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	16.00	\$152.83	\$2,445.28	06/12/2018	08/12/2018	100.00%											100.00%
								16.000000											16.000000
								\$2,445.28											\$2,445.28
LOSF-2	LOSA FONDO DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=250 KG/CM2 ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE VARILLAS #3 @ 20CMS., INCLUYE: CURADO, VACIADO DE CONCRETO, TRASLAPES, HABILITADO DE ACERO, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.00	\$1,105.25	\$17,684.00	09/12/2018	13/12/2018	20.00%	80.00%										100.00%
								3.200000	12.800000										16.000000
								\$3,536.80	\$14,147.20										\$17,684.00

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Monto esta hoja:	\$19,422.31	\$14,147.20																\$33,569.51
	Acumulado:	\$1,202,914.29	\$891,790.22	\$461,154.84	\$461,154.84	\$542,419.26	\$772,170.19	\$1,153,537.41	\$1,474,443.58	\$1,191,556.13	\$753,376.93	\$553,620.33	\$28,987,779.33						

0180

(ANEXO 9)

[illegible]

	Monto esta hoja:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Acumulado:	\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,080.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22

0182

~~W/COO~~

(ANEXO 9)

[illegible]

	Monto esta hoja:	\$31,793.69	\$74,185.29	\$15,728.43	\$16,254.52								\$137,961.93
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS	Acumulado:	\$1,202,914.29	\$923,583.91	\$635,340.13	\$476,883.27	\$558,673.78	\$772,170.19	\$1,153,537.41	\$1,474,443.58	\$1,191,558.13	\$753,376.93	\$553,620.33	\$29,125,741.26

0183

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA



Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.	Duración:	270 días naturales
		Inicio obra:	24/05/2018
		Fin obra:	17/08/2018

L. Duración: 270 días naturales

E Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

(ANEXO 9)

								may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
								SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/06/2018	29/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
ESCOT	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ESCOTILLA PARA ACCESO A CISTERNA, CON HUECO DE 86X86cm. CON TAPA DE LÁMINA LISA C-18, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA 2X2X3/16", 2 BISAGRAS DE TAMBOR DE 3/8", JALADERA DE SOLERA Y PORTACANDADO, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE FENÓLICO COLOR AZUL CLARO. INCLUYE INSTALACIÓN CON TAQUETES Y TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE.	PZA	2.00	\$2,131.62	\$4,263.24	31/12/2018	04/01/2019														
TOTAL CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA																					
ACUMULADO CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA																					
PORCENTAJE PERIODO CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA																					
PORCENTAJE ACUMULADO CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA																					
TOTAL JARDINES CENTRALES JOJUTLA								\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,692.48	\$711,385.38
ACUMULADO JARDINES CENTRALES JOJUTLA								\$233,436.39	\$583,694.17	\$1,020,241.40	\$1,724,884.15	\$2,629,136.27	\$3,510,523.08	\$4,166,006.78	\$4,457,898.92	\$4,551,032.92	\$4,644,166.92	\$4,737,300.92	\$5,174,320.36	\$5,772,012.84	\$6,483,398.22
PORCENTAJE PERIODO JARDINES CENTRALES JOJUTLA								0.80%	1.20%	1.50%	2.42%	3.10%	3.03%	2.25%	1.00%	0.32%	0.32%	0.32%	1.50%	2.05%	2.44%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$233,436,39

\$350,257.78

\$436,547.23

\$704,642.75

\$904,252.12

\$881,386.81

\$655,483.70

\$291,892.14

\$93,134.00

\$93,134.00

\$93,134.00

\$437.019.44

\$597,692.48

\$711,385.38

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	16/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
ESCOT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ESCOTILLA PARA ACCESO A CISTERNA, CON HUECO DE 86x86cm. CON TAPA DE LÁMINA LISA C-18, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA 2X2X3/16", 2 BISAGRAS DE TAMBOR DE 3/8", JALADERA DE SOLERA Y PORTACANDADO. ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE FENÓLICO COLOR AZUL CLARO. INCLUYE INSTALACIÓN CON TAQUETES Y TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE.	PZA	2.00	\$2,131.62	\$4,263.24	31/12/2018	04/01/2019														
TOTAL CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA																					
ACUMULADO CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA																					
PORCENTAJE PERIODO CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA																					
PORCENTAJE ACUMULADO CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA																					
TOTAL JARDINES CENTRALES JOJUTLA								\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22
ACUMULADO JARDINES CENTRALES JOJUTLA								\$7,216,733.79	\$7,941,467.52	\$8,931,239.34	\$9,769,954.05	\$10,693,494.87	\$11,618,436.02	\$12,456,400.32	\$13,232,410.12	\$14,063,091.11	\$14,977,943.12	\$16,053,356.56	\$17,218,926.87	\$18,374,284.09	\$19,529,641.31
PORCENTAJE PERIODO JARDINES CENTRALES JOJUTLA								2.52%	2.49%	3.40%	2.88%	3.17%	3.18%	2.88%	2.66%	2.85%	3.14%	3.69%	4.00%	3.97%	3.97%

												Monto esta hoja:									
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS												Acumulado:	\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99
													\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22				

0185

[Handwritten signature]

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

RETRAT

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019		
									SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39		
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN		03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total	
ESCOT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ESCOTILLA PARA ACCESO A CISTERNA, CON HUECO DE 86X86cm, CON TAPA DE LÁMINA LISA C-18, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA 2X2X3/16", 2 BISAGRAS DE TAMBOR DE 3/8", JALADERA DE SOLERA Y PORTACANDADO, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE FENÓLICO COLOR AZUL CLARO, INCLUYE INSTALACIÓN CON TAQUETES Y TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE.	PZA	2.00	\$2,131.62	\$4,263.24	31/12/2018	04/01/2019		100.00%											100.00%	
									2.000000											2.000000	
									\$4,263.24											\$4,263.24	
	TOTAL CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA								\$22,591.71	\$45,940.89	\$74,185.29	\$15,728.43	\$20,517.76								
	ACUMULADO CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA								\$22,591.71	\$68,532.60	\$142,717.89	\$158,446.32	\$178,964.08	\$178,964.08	\$178,964.08	\$178,964.08	\$178,964.08	\$178,964.08	\$178,964.08		
	PORCENTAJE PERIODO CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA								12.62%	25.67%	41.45%	8.79%	11.46%								
	PORCENTAJE ACUMULADO CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA								12.62%	38.29%	79.75%	88.54%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	TOTAL JARDINES CENTRALES JOJUTLA								\$1,202,914.29	\$923,583.91	\$535,340.13	\$476,883.27	\$562,937.02	\$772,170.19	\$1,153,537.41	\$1,474,443.58	\$1,191,556.13	\$753,376.93	\$553,620.33		
	ACUMULADO JARDINES CENTRALES JOJUTLA								\$20,732,555.60	\$21,656,139.51	\$22,191,479.64	\$22,668,362.91	\$23,231,299.93	\$24,003,470.12	\$25,157,007.53	\$26,631,451.11	\$27,823,007.24	\$28,576,384.17	\$29,130,004.50		
	PORCENTAJE PERIODO JARDINES CENTRALES JOJUTLA								4.13%	3.17%	1.84%	1.64%	1.93%	2.65%	3.96%	5.06%	4.09%	2.59%	1.90%		

										Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES (ANEXO 9)

									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	
	PORCENTAJE ACUMULADO	JARDINES CENTRALES JOJUTLA							0.80%	2.00%	3.50%	5.92%	9.03%	12.05%	14.30%	15.30%	15.62%	15.94%	16.26%	17.76%	19.81%	22.26%	

														Monto esta hoja:														
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS														Acumulado:	\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,592.48	\$711,385.38

0187



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019



ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES
(ANEXO 9)

									ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
									SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
	PORCENTAJE	ACUMULADO	JARDINES						24.77%	27.26%	30.66%	33.64%	36.71%	39.88%	42.76%	45.43%	48.28%	51.42%	55.11%	59.11%	63.08%	67.04%
	CENTRALES JOJUTLA																					

														Monto esta hoja:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0188



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS,

Duración: 270 días naturales

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019


RETRAT

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

									dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019		
									SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39		
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total	
	PORCENTAJE	ACUMULADO	JARDINES						71.17%	74.34%	76.18%	77.82%	79.75%	82.40%	86.36%	91.42%	95.51%	98.10%	100.00%		
	CENTRALES JOJUTLA																				

												Monto esta hoja:												
ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANGEL ANUAR ATALA CAMPOS												Acumulado:	\$1,202,914.29	\$923,583.91	\$535,340.13	\$476,883.27	\$562,937.02	\$772,170.19	\$1,153,537.41	\$1,474,443.58	\$1,191,556.13	\$753,376.93	\$553,620.33	\$29,130,004.50



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Cervocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



Fecha: 11/05/2018

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

(ANEXO 9)									may-2018	may-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jun-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	jul-2018	ago-2018	ago-2018	ago-2018	
									SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0			UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	24/06/2018	28/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:										\$233,436.39	\$350,257.78	\$436,547.23	\$704,642.75	\$904,252.12	\$881,386.81	\$655,483.70	\$291,892.14	\$93,134.00	\$93,134.00	\$93,134.00	\$437,019.44	\$597,692.48	\$711,385.38
ACUMULADO:										\$233,436.39	\$583,694.17	\$1,020,241.40	\$1,724,884.15	\$2,629,136.27	\$3,510,523.08	\$4,166,006.78	\$4,457,898.92	\$4,551,032.92	\$4,644,166.92	\$4,737,300.92	\$5,174,320.38	\$5,772,012.84	\$6,483,398.22
PORCENTAJE PERIODO:										0.80%	1.20%	1.50%	2.42%	3.10%	3.03%	2.25%	1.00%	0.32%	0.32%	0.32%	1.50%	2.05%	2.44%
PORCENTAJE ACUMULADO:										0.80%	2.00%	3.50%	5.92%	9.03%	12.05%	14.30%	15.30%	15.62%	15.94%	16.26%	17.76%	19.81%	22.26%



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Cliente: FUNDACIÓN HOGARES
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL;
SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE
JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Duración: 270 días naturales

Inicio obra: 24/05/2018

Fin obra: 17/02/2019


UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS



ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								ago-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	sep-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	oct-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018	nov-2018
								SEMANA 16	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA0	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	06/11/2018	12/11/2018	19/11/2018	26/11/2018
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:								\$733,335.57	\$724,733.73	\$989,771.82	\$838,714.71	\$923,540.82	\$924,941.15	\$837,964.30	\$776,009.80	\$830,680.99	\$914,852.01	\$1,075,413.44	\$1,165,570.31	\$1,155,357.22	\$1,155,357.22
ACUMULADO:								\$7,216,733.79	\$7,941,467.52	\$8,931,239.34	\$9,769,954.05	\$10,693,494.87	\$11,618,436.02	\$12,456,400.32	\$13,232,410.12	\$14,063,091.11	\$14,977,943.12	\$16,053,356.56	\$17,218,926.87	\$18,374,284.09	\$19,529,641.31
PORCENTAJE PERIODO:								2.52%	2.49%	3.40%	2.88%	3.17%	3.18%	2.88%	2.66%	2.85%	3.14%	3.69%	4.00%	3.97%	3.97%
PORCENTAJE ACUMULADO:								24.77%	27.26%	30.66%	33.54%	36.71%	39.88%	42.76%	45.43%	48.28%	51.42%	55.11%	59.11%	63.08%	67.04%



DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

Ciente: FUNDACIÓN HOGARES

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

Convocatoria: FH-MORELOS-ZOCALO-001-2018

Fecha: 11/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL JARDIN CENTRAL RICARDO SANCHEZ, EXPLANADA MUNICIPAL

Duración: 270 días naturales

SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE

Inicio obra: 24/05/2018

JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS.

Fin obra: 17/02/2019

UBICADA EN: JOJUTLA DE JUAREZ, MORELOS

RETRAT

CONSTRUCCION

ANEXO P PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL OBRA CONFORME AL CATALOGO DE ACTIVIDADES

(ANEXO 9)

								dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	dic-2018	ene-2019	ene-2019	ene-2019	ene-2019	feb-2019	feb-2019	
								SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	
CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIO	FIN	03/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	28/01/2019	04/02/2019	11/02/2019	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:								\$1,202,914.29	\$923,583.91	\$535,340.13	\$476,883.27	\$562,937.02	\$772,170.19	\$1,153,537.41	\$1,474,443.58	\$1,191,556.13	\$753,376.93	\$553,620.33	
ACUMULADO:								\$20,732,555.60	\$21,656,139.51	\$22,191,479.64	\$22,668,362.91	\$23,231,299.93	\$24,003,470.12	\$25,157,007.53	\$26,631,451.11	\$27,823,007.24	\$28,576,384.17	\$29,130,004.50	
PORCENTAJE PERIODO:								4.13%	3.17%	1.84%	1.64%	1.93%	2.55%	3.96%	5.06%	4.09%	2.59%	1.90%	
PORCENTAJE ACUMULADO:								71.17%	74.34%	76.18%	77.82%	79.75%	82.40%	86.36%	91.42%	95.51%	98.10%	100.00%	

[Handwritten signature]